



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Determinazione n° 133 del 13/06/2013

OGGETTO: I.T.A.S. "SELMI" VIA LEONARDO DA VINCI 300 -MODENA- OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRE SCOLASTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20/05 E DEL 29/05.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CUP. G86E12000260003) (CIG 4596429533).

Con determinazione n. 308 del 08/10/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche un importo complessivo pari a €. 163.000,00.

La spesa complessiva di €. 163.000,00 veniva finanziata con entrate proprie.

Con medesima Determinazione n. 308 del 08/10/2012 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa EDILEA S.r.l. con sede a Modena , via Pier della Francesca n. 63 la quale offriva un ribasso percentuale del 23,52% e quindi per un importo contrattuale netto di €. 83.400,94 di cui €. 80.811,27 per lavori ed €. 2.589,67 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto n. 2604 del 15/02/2013.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 09/12/2012, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/03/2013, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 83.400,94.

In corso d'opera sono stati corrisposti all'impresa n. 1 stati d'avanzamento lavori per complessivi €. 78.610,58 pertanto rimane un credito residuo di €. 22.304,56 (€. 18.433,52 per lavori ed €. 3.871,04 per IVA 21%).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva, con documento protocollo n. 24048946 del 11/04/2013, il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali.

In data 17/05/2013 giungeva da parte della Cassa Edile di Modena risposta in merito con esito positivo con documento protocollo n. 24048946 del 11/04/2013 assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 54622 del 17/05/2013. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria n. 56150432 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.a. Agenzia Modena CSI con scadenza 06/05/2015 per l'importo di € 18.842,90.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/12/2012, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/03/2013.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 83.400,94 di cui €. 80.811,27 per lavori ed €. 2.589,67 per oneri della sicurezza, in esecuzione del contratto n. 2604 del 15/02/2013;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 100.915,14 di cui €. 80.811,27 per lavori, €. 2.589,67 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 17.514,20 per IVA al 21%,;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 63707/6.6.2/447 del 10/06/2013 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a complessivi €. 100.915,14, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa EDILEA S.r.l. con sede a Modena, via Pier della Francesca n. 63 aggiudicataria dei lavori, per un importo di €. 78.610,58, rimanendo pertanto € 22.304,56 (di cui €. 18.433,52 oltre a €. 3.871,04 per I.V.A. 21%) a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 22.304,56 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 1007/12 res. 3361/12 dell'Azione n. 4370 "Manutenzione straordinaria scuole interessate dagli eventi sismici" del PEG 2013 (cod. CUP G86E12000260003).
- 7) di dare atto che il codice CIG è il n. 4596429533;
- 8) di dare atto che la somma complessiva spesa per lavori è pari alla somma impegnata a favore della ditta;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO	SPESO
	Euro	Euro
Importo lavori	105.663,27	80.811,24
oneri per la sicurezza	2.589,67	2.589,67
Sommano per lavori	108.252,94	83.400,94
Somme a disposizione:		
I.V.A. 21%	22.733,12	17.514,20
Spese tecniche 2% ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163	2.165,06	2.165,06
Spese tecniche (compenso I.V.A. e contributi)	13.622,55	13.622,55
Saggi e prove di laboratorio	3.097,73	
Autorità Lavori Pubblici	30,00	30,00
Imprevisti (10% su 108.252,94 compreso I.V.A. 21%)	13.098,60	
Ulteriori lavori (Determinazione n. 61 del 28/03/2013)		18.331,50
Totale somme a disposizione	54.747,06	51.663,31
Importo complessivo	163.000,00	135.064,25

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 27.935,75 che si libera all'azione n. 4370 "Manutenzione straordinaria scuole interessate dagli eventi sismici" del PEG. 2013;
- 11) di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto polizza fidejussoria n. 56150432 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.a. Agenzia Modena CSI con scadenza 06/05/2015 per l'importo di € 18.842,90.
- 12) di approvare la restituzione polizza fidejussoria n. 56112666 rilasciata Liguria Assicurazioni – agenzia di Modena CSI-, a garanzia del contratto n. 2604 del 15/02/2013;
- 13) di approvare l'allegata scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione, prenotati con determina n. 308 del 08/10/2012, dalla quale risultano i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti, subordinatamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Edilea srl.

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

scheda n°	CRE05	Valore progettazione	
		lavori stradali	edilizia
ITI SELMI VIA LEONARDO DA VINCI - OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRE SCOLASTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI			X
manutenzione ordinaria			
intervento straordinario			
		X	1,400
		X	0,100
			-
			aspetti specialistici
			aspetti ambientali (screening - svincolo idrogeologico etc.)
		X	0,100
		X	aspetti autorizzativi complessi (Soprintendenza, VV.FF., sismica, urbanistica etc.)
		X	0,200
			gestione della sicurezza ai sensi del D Lgs. 81/06
			acquisizione aree
			1,800
			108,252,94
			importo a base d'asta
			quota strutture
			quota architettura
			quota impianti elettrici
			quota impianti termotecnici
			importo di riferimento per geotecnica
			0,00
			responsabile del procedimento
7,5%		X	6,00%
		X	1,50%
3,5%		X	2,80%
		X	0,70%
		X	15,00%
			Direttore Lavori Generale
37,0%			Direzione architettonica
			Direzione impianti elettrici
			Direzione impianti meccanici
			Direzione Geotecnica
		X	12,00%
		X	6,00%
		X	4,00%
			ispettore di cantiere
12,0%			certificato di regolare esecuzione
coluiudo			
		X	3,50%
			51,50%

= compresa geotecnica

= 1/3 importo strutture

= 60% importo parcella

= 20% importo strutture / importo a b.d.a., con il limite dell'6,50%

