



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Determinazione n° 175 del 18/07/2013

OGGETTO :

I.T.C. MEUCCI, VIA DELLO SPORT 3 CARPI - CORPO PALESTRA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20/05/2012 E DEL 29/05/2012. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO (CIG 47104767CZ)

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato redatto dall'ing. Paola Rossi dello studio tecnico "ARKETIPO" via Cavalieri n.7 - 41124 Modena P.I. 02674610361, con determina di incarico n. 170 del 21/09/2012, e veniva approvato con determinazione n° 227 del 19/11/2012, per l'importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 62.033,65 a base d'appalto comprensivi di € 4.256,06 per oneri di sicurezza e, con lo stesso atto si individuava, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata diretta con impresa di fiducia dell'amministrazione in possesso dei requisiti necessari.

La spesa complessiva di € 95.000,00 è stata prenotata all'azione n. 4304/2 res. 5393/10 del PEG 2012.

Con la stessa determinazione si aggiudicavano i lavori predetti all'IMPRESA EDILE LOMBARDO PASQUALE & FIGLI s.r.l. con sede in Via Murri, 77/3 - 40137 Bologna (BO) Cod. Fisc. e P.IVA 04333740373, la quale preso visione degli elaborati progettuali, ha offerto un ribasso percentuale del -3,50 % e quindi per un importo contrattuale pari ad € 60.011,43 (di cui € 55.755,37 per lavori ed € 4.256,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 12.602,40 per IVA al 21% per totali 72.613,84.

Con determinazione dirigenziale n. 83 del 28/03/2013 si approvava la perizia di variante, per un importo contrattuale di € 63.868,87 di cui € 59.612,81 per lavori, oltre a € 4.256,06 per oneri per la sicurezza ed € 13.412,46 per IVA al 21%, per un totale di € 77.281,33 con un aumento netto pari a € 3.857,44 pari a c.a. il 6,43% dell'importo contrattuale, pertanto il nuovo quadro economico risultava essere il seguente:

A)	OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE E STRUTTURALI	€.	43.640,13
B)	OPERE DI FINITURA	€.	12.115,25
	Importo netto lavori: perizia di variante suppletiva	€.	3.857,44
	IMPORTO OPERE A BASE D'ASTA	€.	59.612,81
	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€.	4.256,06
	Totale appalto	€.	63.868,87
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	spese tecniche: rilievi, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità.	€.	1.277,38
	I.V.A al 21% ed eventuali altre imposte	€.	13.412,46

	Imprevisti	
	Arrotondamenti, spese Autorità	€. 30,00
	Somme ulteriori per ribasso d'asta	€. 16.411,28
	Totale somme a disposizione	€. 31.131,12
Totale progetto		
		€. 95.000,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 07/01/2013, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/05/2013, da cui risulta un importo complessivo di € 77.281,33 (IVA inclusa) di cui euro 63.868,87 per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro 13.412,46 per IVA al 21%.

In corso d'opera non è stato corrisposto all'impresa alcuno stato d'avanzamento lavori pertanto il credito da saldare è di € 77.281,33 (IVA inclusa) di cui euro 63.868,87 per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro 13.412,46 per IVA al 21%.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva, con documento protocollo n. 25367708 del 03/07/2013, il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali.

In data 05/07/2013 giungeva da parte di INAIL e INPS di Modena risposta in merito con esito positivo con documento protocollo n. 25367708 emesso il 04/07/2013, assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 74171 /6.6.2 F.465 del 08/07/2013, l'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fidejussoria n. 000094.91.000144 rilasciata Società cattolica di assicurazione - Cattolica Assicurazioni soc. coop. con sede in Verona (VR) - Agenzia Bologna Porta Europa - il 05/06/2013 per una somma garantita di € 67.328,43.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/01/2013 per lavori a tutto il 07/01/2013, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/05/2013.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di approvare lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dell'importo netto di € 63.868,87 di cui € 59.612,81 per lavori, oltre a € 4.256,06 per oneri per la sicurezza, in esecuzione al contratto rep. 2626 del 13/05/2013;
2. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 77525/6.6.2 f. 465 del 17/7/2013 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
3. di approvare il saldo finale dei lavori;
4. di dare atto che, non essendo stato liquidato alcun acconto, va corrisposto, all'impresa aggiudicataria dei lavori, l'importo totale pari a € 77.281,33 (IVA inclusa) di cui euro 63.868,87 per lavori ed oneri per la sicurezza, ed euro 13.412,46 per IVA al 21%;
5. di liquidare e pagare pertanto la succitata somma all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all'azione n. 4304/2 res. 5393/10 sub 1887/12 del PEG 2013;
6. di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Perizia di Variante	Consuntivo
- Importo lavori al netto di ribasso d'asta (3,50%)	€ 59.612,81	59.612,81
- Oneri della sicurezza	€ 4.256,06	4.256,06
Totale lavori con oneri della sicurezza al netto di ribasso	€ 63.868,87	63.868,87
SOMME A DISPOSIZIONE:		
- I.V.A. 21% ed eventuali altre imposte	€ 13.412,46	13.412,46
- Spese tecniche 290	€ 1.277,38	1.277,38
- Autorità di Vigilanza	€ 30,00	30,00
- Somme ulteriori per ribasso d'asta	€ 16.411,28	
- Spese tecniche progettazione		15.100,80
Totale somme a disposizione	€ 31.131,12	
Totale speso	€ 95.000,00	93.689,51

7. di dare atto che, rispetto la somma prenotata, si realizza una minore spesa di € 1.310,18 da liberare dal sub 1890/12 al res. 5393/10 dell'azione n. 4304/2 "Piano fotovoltaico dell'ente" del Peg. 2013;
8. di approvare l'allegata scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione prenotati con determinazine n. 227 19/11/2012 dalla quale risultano i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti, subordinatamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
9. di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fidejussoria n. 000094.91.000144 rilasciata Società cattolica di assicurazione - Cattolica Assicurazioni soc. coop. con sede in Verona (VR) - Agenzia Bologna Porta Europa - il 05/06/2013 per una somma garantita di € 67.328,43.
10. di approvare la restituzione della garanzia fidejussoria n. 000094/91/000132 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazioni – agenzia di Bologna Porta Europa in data 14/03/2013, rilasciata a garanzia del contratto n. 2626 del 13/05/2013 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 113 comma 1 Dpr 163/06;

11. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta LOMBARDO PASQUALE & FIGLI s.r.l. via A. Murri n. 77/3 - 40137 Bologna (BO), C. F. e P.I. 04333740373.

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

scheda n°	I.T.C. MEUCCI, VIA DELLO SPORT 3 CARPI - CORPO PALESTRA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20/05/2012 E DEL 29/05/2012		lavori stradali	edilizia
1				X
Valore progettazione				
manutenzione ordinaria				-
intervento straordinario			x	1,400
aspetti specialistici				-
aspetti ambientali (screening - svincolo idrogeologico etc.)				-
aspetti autorizzativi complessi (Soprintendenza, VVFF, sismica, urbanistica etc.)				-
gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/06			x	0,200
acquisizione aree				-
				1,600
importo a base d'asta				66.031,00
quota strutture				
quota architettura				
quota impianti elettrici				
quota impianti termotecnici				
importo di riferimento per geotecnica				
RUP	7,5%	responsabile del procedimento	x	6,00%
		collaboratori del RUP	x	1,50%
Amm.vo	3,5%	collaboratori amministrativi L.L.P.P.	x	2,80%
		collaboratori amministrativi Contratti	x	0,70%
direzione lavori	37,0%	Direttore Lavori Generale	x	15,00%
		Direzione architettonica		
		Direzione impianti elettrici		
		Direzione impianti meccanici		
		coordinatore per la sicurezza in esecuzione	x	12,00%
		direttore operativo	x	6,00%
		ispettore di cantiere	x	4,00%
collaudo	12,0%	certificato di regolare esecuzione	x	3,50%
				51,50%

= compresa geotecnica

= 1/3 importo strutture

= 60% importo parcella

= 20% importo strutture / importo a b.d.a., con il limite dell'8.50%

