



Provincia di Modena

Area Tecnica
Servizio Viabilità

LAVORI DI:

COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA
S.P. 467-S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4°
STRALCIO DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE
TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - S.P. 17.

APPALTATORE:

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
Via Provinciale n. 700
41055 Montese (MO)
P. I.V.A. 00279260368

CONTO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO Rep. n° 29105 del 23/09/2023

Importo del Progetto	€ 15.850.000,00	Data della consegna	28/10/2022
Importo dei lavori a base d'asta di cui oneri di sicurezza € 280.007,67	€ 8.188.508,62	Data inizio lavori	07/11/2022
-Importo contrattuale	€ 7.876.506,91	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/11/2024
Importo contrattuale dei lavori aggiornato a seguito di perizie suppletive-modificative di cui oneri di sicurezza pari a € 14.000,00 + € 3.000,00 approvate con determinazioni n. 70 e n. 2460 del 2024 e n. 810/2025	€ 8.447.695,70	Sulla scorta delle 3 sospensioni parziali e relative e riprese dei lavori, avvenute dal: 1) dal 15/01/2023 al 15/02/2023 2) dal 27/02/2023 al 27/03/2023 3) dal 02/05/2023 al 22/06/2023 - delle successive sospensione e ripresa lavori del 7/11/2024 e 16/12/2024 - delle successive sospensione e ripresa de lavori del 7/02/2025 e 7/04/2025 la scadenza del nuovo tempo utile è divenuta il giorno	15/05/2025
-al lordo -al netto di ribasso/aumento			
Totale importo netto dei lavori appaltati	€ 8.447.695,70		

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luca Rossi)

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	02	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M m³	850,00	6,80	5.780,00	
2	25020048	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee %	7,594500	57,00	432,89	
3	150700411	Fornitura di Acer Campestre v.12-14 Cadauno	3,000000	106,01	318,03	
4	A01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) m³	232,050000	11,47	2.661,61	
5	A03.007.015.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²) m³	7,800000	104,19	812,68	
6	A03.007.015.b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mm²) m³	-1,360000	108,84	-148,02	
7	A03.007.085.a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfe ... rmatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mm²) m³	-12,280000	122,60	-1.505,53	
8	A03.010.005.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione m²	-38,000000	27,87	-1.059,06	
9	A03.013.005.d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm kg	-1.719,656400	1,42	-2.441,91	
10	A17.004.025.a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq m²	27,850000	65,98	1.837,54	
11	B.005.060	SOVRAPPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO kg	920,380000	0,46	423,37	
12	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 kg	920,372950	3,69	3.396,18	
13	C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) m³	-40,190000	11,57	-465,00	
14	C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... neri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km m³/km	8.500,000000	0,38	3.230,00	
15	C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 mc/km	10.200,000000	0,24	2.448,00	
16	C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo m³	-18,910000	6,64	-125,56	
		A RIPORTARE			15.595,22	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
17	C01.016.015.c	RIPORTO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti			15.595,22	
18	C01.019.010	m ³ Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazion ... fetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce	680,00	12,45	8.466,00	
19	C01.019.020	m ² Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, ... dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg	19.932,220000	1,42	28.303,75	
20	C01.043.020.b	Cadauno Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... lluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm	1.574,690000	11,90	18.738,81	
21	C01.043.110.b	Cadauno Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm	13,000000	43,34	563,42	
22	C01.043.235.b	Cadauno Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetr ... 0, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm	15,000000	42,42	636,30	
23	C01.043.315.c	Cadauno Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di r ... x 25 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	4,000000	64,13	256,52	
24	C01.046.020.b	Cadauno Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore ... egnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II	1,000000	47,98	47,98	
25	C01.049.010.a	Cadauno Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m	3,000000	41,45	124,35	
26	C01.049.010.c	Cadauno Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m	7,000000	54,09	378,63	
27	C01.049.010.d	Cadauno Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m	-2,000000	63,76	-127,52	
28	C01.049.030	Cadauno Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	35,000000	65,70	2.299,50	
29	C01.052.005.a	Cadauno Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm	18,000000	8,00	144,00	
30	C01.052.005.b	Cadauno Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	1.065,000000	0,35	372,75	
31	C01.052.015.a	Cadauno Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	605,000000	0,38	229,90	
32	C01.058.005	m ² Demolizione parziale di massciata stradale	33,040000	3,75	123,90	
		A RIPIANTARE			76.153,51	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			76.153,51	
		eseguita con ... porto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza				
		m ²	1.700,000000	6,41	10.897,00	
33	C01.058.010	LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Scarificazione di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo				
		m	1.700,00	3,30	5.610,00	
34	C01.L3b	Corpo stradale 02				
		a corpo	1,00	577.744,50	577.744,50	
35	C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uferficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi				
		m ³	154,700000	9,06	1.401,58	
36	C02.001.025	Rinfiando di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestr ... erfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature				
		m ³	77,350000	99,54	7.699,42	
37	C02.019.045.d	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm				
		cad	2,000000	218,96	437,92	
38	C02.019.075.a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati ... ro: pedonale, non diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg				
		Cadauno	10,000000	121,83	1.218,30	
39	C02.019.135.d	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa				
		Cadauno	4,000000	86,74	346,96	
40	C02.L3b	Corpo stradale 03				
		a corpo	1,00	973.835,36	973.835,36	
41	C03.001.005.b	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm: colorata				
		m ²	50,000000	25,38	1.269,00	
42	C03.L3b	Rotatoria su Via Gualinga ed innesti				
		a corpo	1,00	211.335,79	211.335,79	
43	C04.052.010.g	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabili ... finito a regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg				
		m ³	70,190000	63,09	4.428,29	
44	C04.L3b	Sottopasso agricolo 2 (Manzini)				
		a corpo	1,00	322.797,21	322.797,21	
45	C05.L3b	Sottopasso pedonale				
		a corpo	1,00	347.425,70	347.425,70	
46	C06.L3b	Tombamento Rio Scuro n.1				
		a corpo	1,00	111.564,27	111.564,27	
47	C07.L3b	Tombamento Rio Scuro n.2				
		a corpo	1,00	101.919,55	101.919,55	
48	C08.L3b	Tombamento Rio Scuro n.3				
		a corpo	1,00	58.507,02	58.507,02	
49	C09.L3b	Scatolari per trasparenza idraulica				
		a corpo	1,00	403.759,18	403.759,18	
50	C10.L3b	Ponte su torrente Nizzola				
		A RIPORTARE			3.218.350,56	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			3.218.350,56	
		a corpo	1,00	425.468,24	425.468,24	
51	C11.L3b	Barriera acustica 3				
		a corpo	1,00	52.169,72	52.169,72	
52	C12.L3b	Barriera acustica 4				
		a corpo	1,00	45.604,56	45.604,56	
53	C13.L3b	Barriera acustica 5				
		a corpo	1,00	59.624,47	59.624,47	
54	C14.L3b	Viabilità di ricucitura Morandi				
		a corpo	1,00	29.314,37	29.314,37	
55	C15.L3b	Rio Scuro				
		a corpo	1,00	21.118,92	21.118,92	
56	C16.L3b	Viabilità di ricucitura Manzini				
		a corpo	1,00	40.060,00	40.060,00	
57	C17.L4	Corpo stradale 00				
		a corpo	1,00	246.831,95	246.831,95	
58	C18.L4	Corpo stradale 01				
		a corpo	1,00	2.597.378,05	2.597.378,05	
59	C19.L4	Sottopasso agricolo 1 (del Castello)				
		a corpo	0,99	411.754,27	407.636,73	
60	C20.L4	Muro sottoscarpa				
		a corpo	1,00	71.084,39	71.084,39	
61	C21.L4	Barriera acustica 1				
		a corpo	1,00	59.624,47	59.624,47	
62	C22.L4	Barriera acustica 2				
		a corpo	1,00	52.169,72	52.169,72	
63	C23.L4	Viabilità di ricucitura SNAM				
		a corpo	1,00	94.091,12	94.091,12	
64	C24.L4	Rio SCURO				
		a corpo	1,00	42.125,39	42.125,39	
65	C25.L4	Vasca di laminazione				
		a corpo	1,00	25.525,19	25.525,19	
66	C26.L4	Via del Cristo e svincolo				
		a corpo	1,00	73.209,35	73.209,35	
67	D02.001.035.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq	310,000000	4,87	1.509,70	
68	D02.019.005.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisorie e di scavo, diametro esterno: 125 mm	1.547,000000	8,21	12.700,87	
69	D04.013.020.f	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stam ... fuori terra 7.000 mm, diametro base 138 mm, spessore 3 mm				
		cad	-6,000000	284,96	-1.709,76	
70	D04.031.010.a	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 260				
		cad	5,000000	491,30	2.456,50	
71	E.002.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300				
		A RIPORTARE			7.576.344,51	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			7.576.344,51	
		ml	50,000000	46,51	2.325,50	
72	F01.028.065	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confez ... i 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo				
		m³	-1,576000	375,65	-592,02	
73	G.002.004.a	CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI				
		ml	-35,000000	216,89	-7.591,15	
74	G.002.004.d	CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI				
		ml	35,000000	243,96	8.538,60	
75	H.002.300.2.d	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE				
		m²	23,940000	155,15	3.714,29	
76	H.002.400.b	- PER SEGNALE DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3				
		cad	2,000000	87,88	175,76	
77	IP_02	Fornitura e posa di apparecchio illuminante con flusso luminoso di 10330 lm - 85 W				
		Cadauno	-6,000000	675,80	-4.054,80	
78	M.01.L3b	Corpo stradale 02- Rotatoria Via Gualinga - Ponte su torrente Nizzola				
		a corpo	1,00	2.111,87	2.111,87	
79	M.02.L3b	Corpo stradale 03-Ponte su torrente Nizzola - Rotatoria su Sp17				
		a corpo	1,00	11.032,77	11.032,77	
80	M.03.L3b	Rotatoria su Via Gualinga ed innesti				
		a corpo	1,00	10.182,72	10.182,72	
81	M.04.L3b	Opere a verde				
		a corpo	1,00	9.800,89	9.800,89	
82	M.05.L3b	Viabilità do ricucitura "Morandi" (ex Colombini)				
		a corpo	1,00	133,00	133,00	
83	M.06.L3b	Viabilità do ricucitura "Manzini"				
		a corpo	1,00	294,74	294,74	
84	M.07.L3b	Risoluzione interferenze Telecom				
		a corpo	1,00	12.513,81	12.513,81	
85	M.08.L3b	Risoluzione interferenze irrigazione				
		a corpo	1,00	45.056,64	45.056,64	
86	M.09.L4	Corpo stradale 00-Svincolo Via del Cristo				
		a corpo	1,00	7.897,84	7.897,84	
87	M.10.L4	Corpo stradale 01-Via del Cristo-Rotatoria Via Gualinga				
		a corpo	1,00	8.978,30	8.978,30	
88	M.11.L4	Viabilità di ricucitura SNAM				
		a corpo	1,00	105,00	105,00	
89	M.12.L4	Opere a verde L4				
		a corpo	1,00	2.009,38	2.009,38	
90	M.13.L4	Via del Cristo sud e svincolo				
		a corpo	1,00	626,64	626,64	
91	M.14.L4	Risoluzione interferenze ENEL				
		a corpo	1,00	19.288,62	19.288,62	
92	M.15.L4	Risoluzione inerferenze Az. Agr. Del Castello				
		A RIPORTARE			7.708.892,91	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			7.708.892,91	
		a corpo	1,00	10.424,26	10.424,26	
93	NP.001	Pulizie ed aggettamenti straordinari	1,00	38.566,52	38.566,52	
94	NP.1	Base rigenerata a freddo	1,00	38.566,52	38.566,52	
		m³	544,00	73,13	39.782,72	
95	NP.002	Disboscamento nuova inalveazione Rio Scuro	1,00	28.362,92	28.362,92	
96	NP.2	Base binder ad elevata resistenza a fatica e ormaimento fino allo spessore di cm 20	1,00	28.362,92	28.362,92	
		m³	340,00	126,29	42.938,60	
97	NP.003	Segnaletica aggiuntiva deviazione Via del Cristo	1,00000	2.377,96	2.377,96	
		a corpo	1,00000	2.377,96	2.377,96	
98	NP.3	Binder ad elevata resistenza ad ormaimento fino ad uno spessore di 6 cm	1,00000	2.377,96	2.377,96	
		m²	1.700,00	9,16	15.572,00	
99	NP.004	Segnaletica aggiuntiva ricucitura Manzini	1,00000	625,57	625,57	
		a corpo	1,00000	625,57	625,57	
100	NP.4	Tappeto diusura SMA ad elevata resitenza ad ormaimento fino ad uno spessore di 4 cm	1,00000	625,57	625,57	
		m²	1.700,00	7,99	13.583,00	
101	NP.5	Mano d'attacco dcon emulsione bituminosa modificata	1,00000	7,99	13.583,00	
		m²	1.700,00	0,65	1.105,00	
102	NP.007	PLINTI PALI ILLUMINAZIONE	1,00000	0,65	1.105,00	
		Cadauno	16,00	494,28	7.908,48	
103	NP.009	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO	16,00	494,28	7.908,48	
		Cadauno	-3,00	4.800,00	-14.400,00	
104	NP.012	REALIZZAZIONE CICLABILE ROTATORIA GUALINGA	-3,00	4.800,00	-14.400,00	
		a corpo	1,00	115.730,34	115.730,34	
105	NP.013	REALIZZAZIONE CICLABILE ROTATORIA MONTANARA	1,00	115.730,34	115.730,34	
		a corpo	1,00	99.678,77	99.678,77	
106	NP.015	MANUFATTO IN C.A + VETROTESINA	1,00	99.678,77	99.678,77	
		Cadauno	2,00	1.200,00	2.400,00	
107	NP.016	TABELLA STRADALE LUMINOSA	2,00	1.200,00	2.400,00	
		Cadauno	3,00	923,64	2.770,92	
108	NP.017	BYPASS PROVVISORIO FOGNATURA HERA	3,00	923,64	2.770,92	
		a corpo	1,00	7.500,00	7.500,00	
109	NP.018	INTERRUTTORE TETRAPOLARE	1,00	7.500,00	7.500,00	
		Cadauno	3,00	460,00	1.380,00	
110	NP.019	PALO SICUREZZA PASSIVA	3,00	460,00	1.380,00	
		a corpo	1,00	3.775,00	3.775,00	
111	NP.C01.043.135.b	SEGNale DI STRADA PRIVATA CM 60X90	1,00	3.775,00	3.775,00	
		Cadauno	2,00	86,31	172,62	
112	NP.C01.043.155.c	PANNELLO INTEGRATIVO DISTANZA	2,00	86,31	172,62	
		Cadauno	13,00	53,41	694,33	
113	NP.C01.043.175.b	SEGNale DI STRADA CHIUSA	13,00	53,41	694,33	
		Cadauno	2,00	57,05	114,10	
114	NP.C01.043.175.c	SEGNale DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2,00	57,05	114,10	
		Cadauno	12,00	135,24	1.622,88	
115	NP.D04.016.020.b	SBRACCI IN ACCIAIO	12,00	135,24	1.622,88	
		A RIPIORTARE			8.131.578,90	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			8.131.578,90	
		Cadauno	1,00	414,03	414,03	
116	NP.E.01.02.03.068	CAVO FG16R16 SEZIONE 50 MMQ				
		m	320,00	17,78	5.689,60	
117	NP.E01.02.03.062	CAVO FG16R16 SEZIONE 16 MMQ				
		m	100,00	9,12	912,00	
118	NP.E01.02.03.068	CAVO FG16R16 SEZIONE 50 MMQ				
		m	320,00	17,78	5.689,60	
119	NP.E06.20.31.003	Proiettore di potenza indicativa di 120W con flusso nominale di circa 20000 lm idoneo per pali di altezza ft.8-12m				
		Cadauno	8,00	753,87	6.030,96	
120	SIC.SPCLPV	Oneri speciali Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"				
		%	1,00	14.000,00	14.000,00	
121	SIC.PDV3	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"				
		a corpo	1,00	3.000,00	3.000,00	
122	SIC.SPCL	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"				
		a corpo	1,00	280.007,67	280.007,67	
		Totale Oneri speciali Euro			297.007,67	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						8.447.322,76
Di cui oneri speciali Euro					297.007,67	
IMPORTO NETTO Euro						8.447.322,76
PAGAMENTI EMESSI:						
Anticipo in data 27/01/2023 per Euro					2.362.952,07	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.1 in data 29/08/2023 per Euro					1.144.869,74	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.2 in data 15/01/2024 per Euro					877.871,65	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.3 in data 14/06/2024 per Euro					1.663.595,64	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.4 in data 20/01/2025 per Euro					826.838,17	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.5 FINALE per Euro					1.528.958,88	
Sommano Euro						8.405.086,15
RESTANO Euro						42.236,61
Modena, li 06/10/2025 IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Massimo Grimaldi						
Visto il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Rossi						
Impresa esecutrice Frantoio Fondovalle s.r.l.						