



Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Cl. 11-15-03 fs. 1225

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI
RICADENTI NELL'AREA NORD (ANNI 2025-2026) – DM 141/2022".**

CUP: G87H22002710001 - CIG B956B00AED

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Dott. Agronomo Filippo Piana con incarico affidato con Determinazione n. 1642 del 19/07/2025 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Luglio 2025, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 06/12/2025 dell'importo complessivo di € 185.000, di cui 139.362,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 58.429,88), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 41.637,39 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Fondi di cui al DM 141/2022 - anno di assegnazione 2025 – anno di esecuzione 2025-2026.

APPALTO: L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi con gara informale ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo l'art. 50 comma 4 del predetto decreto n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo decreto secondo il metodo A dell'allegato All II.2. La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent ER della Regione Emilia Romagna.

AGGIUDICAZIONE: tramite l'apposita funzione di richiesta preventivo mezzo posta certificata con prot. 40283 del 20/11/2025 (PI542844-25 del 28/11/2025) si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici.

L'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo lavori ribassabile del 5,50% (corrispondente a € 7.664,94) e, quindi, per un importo di € 131.697,67 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 135.697,67 comprensivo di manodopera**) ed € 29.853,49 per IVA al 22% e, quindi, per

l'importo complessivo di € 165.551,16; il tutto approvato con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°2781 del 06/12/2025.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 131.697,67
- Per oneri di sicurezza	€ 4.000,00
- Costo della manodopera	€ 58.429,88
Sommano (importo contrattuale)	€ 135.697,67
- Per I.V.A. 22%	€ 29.853,49
Importo complessivo	€ 165.551,16

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 135.697,67 (centotrentacinquemila.seicentonovantasette virgola sessantasette) oltre IVA, come da Contratto n°3475 del 06/02/2026

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 507199112 rilasciata da Allianz S.p.A. – Agenzia VIGNOLA PACE, Via Pace n. 74, 41058 Vignola (MO), in data 15/12/2025 per Euro 6.784,88

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori risultava così composto:

- Direttore dei Lavori: Dott. Agronomo Filippo Piana (dipendente della ditta Agri 2000 Net S.r.l.)
- Direttore Operativo: Geom. Pierluigi Quarenghi, Geom. Sergio Dieci

facenti parte del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Dott. Agronomo Filippo Piana in virtù dell'incarico conferitogli.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 09/01/2026 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data.

SUBAPPALTI: nessuno.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 09/04/2026 come risulta da verbale redatto in data 13/04/2026 e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati entro i tempi contrattuali, fissati al 11/04/2026. L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L., eseguendo le lavorazioni previste nel computo metrico di progetto salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto da richiesta eseguita in data 02/06/2026, mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_54372793, con scadenza 30/09/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: nessuna.

CONTO FINALE: Redatto in data 10/04/2026 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	142.881,61
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.000,00

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	138.881,61
a detrarre ribasso d'asta (-5,50%)	€	- 7.638,49

Importo netto	€	131.243,12
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00

Importo totale (Conto Finale i.e.)	€	135.243,12
Aliquota IVA 22%	€	29.753,49

Importo complessivo	€	164.996,61

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	131.697,67	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00	

Sommano (importo contrattuale)			€ 135.697,67
Importo netto lavori eseguiti	€	131.243,12	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00	

Sommano (Conto Finale i.e.)			€ 135.243,12

Minore spesa			€ 454,55

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	135.697,67	
I.V.A. 22%	€	29.853,49	

Importo complessivo impegnato	€		165.551,16
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	135.243,12	
I.V.A. 22% (versata tra SAL e Conto Finale)	€	29.753,49	

Totale speso	€		164.996,61

Economia realizzata	€		554,55

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL n° 1 acconto (SAL corrispondente al finale a tutto il 09/04/2026) per un totale di € 164.171,63, di cui € 134.566,91 per lavori ed oneri della Sicurezza ed € 29.604,72 per I.V.A. al 22%. Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Acconto 1° S.A.L. corrispondente al finale	€ 134.566,91
Importo I.V.A. al 22%	€ 29.604,72
Importo totale Acconto 1° S.A.L.	€ 164.171,63

Lavori netto eseguiti	€ 135.243,12
Pagamenti in acconto netti:	
Certificato di pagamento al 30/04/2026	€ 134.566,91

Credito dell'Impresa Appaltatrice (i.e.)	€ 676,21

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, non viene richiesta data la buona qualità esecutiva del lavoro svolto, dell'esiguo importo della rata a saldo;

ASSOLVIMENTO BOLLO: Imposta di bollo assolta alla fonte ai sensi dell'Art. 18 Comma 10 del D.Lgs. 36/2023

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Filippo Piana e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dell'appalto di lavori relativo ai lavori di **"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) - DM 141/2022"** .

b) l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 164.996,61 quindi contenuto in quello impegnato di € 165.551,16 realizzando pertanto una economia di € 554,55;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi *ad Opponendum*", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto da richiesta eseguita in data 02/06/2026, mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_54372793, con scadenza 30/09/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

g) in corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un totale di € 164.171,63 di cui € 134.566,91 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 29.604,72 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € 676,21 oltre ad € 148,77 per I.V.A., per un totale € 824,98;

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di:

**"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI
RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) - DM**

141/2022" sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369, in esecuzione del Contratto Rep. N. 29331 del 24/01/2015.

Di liquidare all'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369, la somma di € 824,98 I.V.A. 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n° 507199112 rilasciata da Allianz S.p.A. – Agenzia VIGNOLA PACE, Via Pace n. 74, 41058 Vignola (MO), in data 15/12/2025 per Euro 6.784,88

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 02/07/2026

Il Direttore dei lavori
(Dott. Agronomo Filippo Piana)



L'Impresa Appaltatrice
(BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL)

Sig. Valentini Alberto


BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl

Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)

