



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2316 del 13/12/2024

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN BOZZE DI PIETrame AL KM 42+700 IN LOCALITA' RASOLA IN COMUNE DI SESTOLA. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA IN ACCONTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G27H21000080001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1683 del 11/11/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 185.420,49 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 54.579,51 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 *“Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”* pubblicato sul BUR del 26/02/2021 – Cod. intervento 16862 OCDPC 533/2018 CS 6097.

Con la medesima Determinazione n° 1683 del 11/11/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,15% e quindi per un importo di € 172.551,24 oltre ad € 7.257,10 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 179.808,34) ed a € 39.557,83 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 219.366,17.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 04/11/2021.

I lavori sono iniziati in data 18/05/2022 e sono terminati in data 13/09/2022;

Con Determinazione n° 334 del 06/03/2023 sono state approvate le risultanze di collaudo. La somma ha trovato copertura finanziaria al cap 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione Civile.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 *-Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori-* dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

La regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

Con Determinazione n° 1595 del 12/09/2022 si è provveduto a quantificare in € 17.734,51 (IVA esclusa) la maggiorazione spettante all’appaltatore per lavori eseguiti e contabilizzati dal 18/05/2022 al 29/07/2022 (1° SAL) e si è proceduto alla liquidazione di € 2.726,41 oltre IVA al 22% di € 599,81 per un totale di € 3.326,22 (**atto di liquidazione n° 1665 del 21/09/2022**) in quanto non erano disponibili a quadro economico ulteriori risorse da utilizzare a tale scopo; la differenza di € 15.008,10 (IVA esclusa) è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all’uopo istituita.

Con D.M. 59 del 11/04/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (1° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 15725 del 04/05/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 7.504,05 IVA esclusa; tale importo di € 7.504,05 oltre ad € 1.650,89 per IVA al 22% per un totale di € 9.154,94 è stato liquidato con **Atto di liquidazione n° 1568 del 29/08/2023**.

Con DM 261 del 20/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il restante 50% a titolo di saldo delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (1° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 44821 del 20/12/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 7.504,05 IVA esclusa; tale importo di € 7.504,05 oltre ad € 1.650,89 per IVA al 22% per un totale di € 9.154,94 è stato liquidato con **Atto di liquidazione n° 1004 del 24/05/2024**.

Tale impegno di spesa e la relativa liquidazione sono stati assunti con determinazione n. 751/2024, che riportava il seguente quadro economico aggiornato:

	TOTALE	CAP. 4720	CAP. 4803	CAP. 2707
A) LAVORI				
A.1 Importo lavori al netto del ribasso	172.549,88	172.549,88		
A.2 Oneri di sicurezza	7.257,10	7.257,10		
TOTALE LAVORI	179.806,98	179.806,98		

B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese per indagini geognostiche	4.013,87	4.013,87		
Spese per collaudo statico	2.463,80	2.463,80		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.966,73	2.966,73		
Spese per indennità di esproprio e occupazione temporanea	816,25	816,25		
Spese per trascrizione decreto d'esproprio	1.100,00	1.100,00		
Spese per verifiche tecniche IVA compresa	3.477,00	3.477,00		
Spese per prove di laboratorio IVA compresa	1.017,36	1.017,36		
Contributo Anac	225,00	225,00		
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00		
Quota Prov.MO 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1595/2022)	3.326,22	3.326,22		
Quota Prov.MO 2° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 2255/2022)	1.077,60	1.077,60		
Quota acconto MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1408/2023)	9.154,94	1.650,89	7.504,05	
Quota saldo MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa	9.154,94		7.504,05	1.650,89
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	39.557,83	39.557,83		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	78.501,54	61.842,55	15.008,10	1.650,89
TOTALE COMPLESSIVO	258.308,52	241.649,53	15.008,10	1.650,89

Con Determinazione n° 2255 del 21/12/2022, per mero errore materiale si è provveduto a quantificare in € 11.124,28 (IVA esclusa), da rettificarsi con il presente atto in € 11.146,86 (IVA esclusa), la maggiorazione spettante all'appaltatore per lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/08/2022 al 13/09/2022 (2° SAL – corrispondente al finale); si è proceduto alla liquidazione di € 883,28 oltre IVA al 22% di € 194,32 per un totale di € 1.077,60 (**atto di liquidazione n° 130 del 16/01/2023**) in quanto non erano disponibili a quadro economico ulteriori risorse da utilizzare a tale scopo; la differenza di € 10.263,58 (IVA esclusa) è stata richiesta con nota prot. 2865 del 27/01/2023 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo istituita.

Con DM 75 del 28/08/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% delle risorse richieste (al netto dell'IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 13/09/2022 (2° SAL – corrispondente al finale), come da

nota assunta agli atti con prot. 36449 del 22/10/2024, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 5.131,79 IVA esclusa (ACCONTO 1/8/2022 – 31/12/2022).

Il suddetto importo è stato incassato al capitolo 2561 (acc.to 1589/2024).

L'importo così stabilito di € 5.131,79 oltre € 1.128,99 per IVA al 22% per un totale di € 6.260,78 verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4803 "Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" per € 5.131,79 (fondi MIT) e al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" per € 1.128,99 (finanziata con fondi dell'Ente) del Peg 2024.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

	TOTALE	CAP. 4720	CAP. 4803	CAP. 2707
A) LAVORI				
A.1 Importo lavori al netto del ribasso	172.549,88	172.549,88		
A.2 Oneri di sicurezza	7.257,10	7.257,10		
TOTALE LAVORI	179.806,98	179.806,98		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese per indagini geognostiche	4.013,87	4.013,87		
Spese per collaudo statico	2.463,80	2.463,80		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.966,73	2.966,73		
Spese per indennità di esproprio e occupazione temporanea	816,25	816,25		
Spese per trascrizione decreto d'esproprio	1.100,00	1.100,00		
Spese per verifiche tecniche IVA compresa	3.477,00	3.477,00		
Spese per prove di laboratorio IVA compresa	1.017,36	1.017,36		
Contributo Anac	225,00	225,00		
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00		
Quota Prov.MO 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1595/2022) - atto liquid. 1665/2022	3.326,22	3.326,22		
Quota Prov.MO 2° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 2255/2022) - atto liquid. 130/2023	1.077,60	1.077,60		
Quota acconto MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1408/2023) - atto liquid. 1568/2023 ACCONTO	9.154,94	1.650,89	7.504,05	
Quota saldo MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 751/2024) - atto liquid. 1004/2024 SALDO	9.154,94		7.504,05	1.650,89
Quota acconto MIN. 2° sal DL 50/2022 IVA compresa ACCONTO 1/8/2022 – 31/12/2022	6.260,78		5.131,79	1.128,99
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	39.557,83	39.557,83		
	-			

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	84.762,32	61.842,5 5	20.139,89	2.779,88
TOTALE COMPLESSIVO	264.569,30	241.649,53	20.139,89	2.779,88

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di rettificare con il presente atto l'importo definito nel dispositivo, punto 3) della determinazione n. 2255 del 21/12/2022: l'importo corretto spettante all'appaltatore derivante dall'applicazione del prezzario di luglio 2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella misura del 90% e detratta la quota relativa al 1° SAL ammonta ad € 11.146,86 IVA esclusa;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 6.260,78 a favore della ditta CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369 quale quota in ACCONTO (1/8/2022-31/12/2022) della maggiorazione del 2° stato di avanzamento lavori come segue:
 - quanto a € 5.131,79 al cap. 4803 "Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del Peg 2024 (quota erogata dal MIT - DM 75 del 28/08/2024)
 - quanto a € 1.128,99 al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2024 (quota IVA 22% finanziata con entrate proprie dell'Ente);
- 3) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 6.260,78 (di cui € 5.131,79 per revisione prezzi e € 1.128,99 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad € 264.569,30;
- 5) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;

- 6) di dare atto che la somma residua relativa al 2° SAL di € 5.131,79 - al netto dell'IVA- (SALDO 1/8/2022 – 31/12/2022) sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso;
- 7) di dare atto che la ditta CROVETTI DANTE S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INAIL_46164795 emesso in data 23/10/2024 con validità a tutto il 20/02/2025;
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8953503868 e il codice CUP è il n. G27H21000080001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F944 (rif. Arch. 413);
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 11) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria;
- 12) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2316 del 13/12/2024

Proposta n. 5476/2024 - Area Tecnica - Geologico

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN BOZZE DI PIETRAME AL KM 42+700 IN LOCALITA' RASOLA IN COMUNE DI SESTOLA. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA IN ACCONTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 17/12/2024

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)