



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR

Determinazione numero 963 del 07/05/2025

OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI FINITURA - CIG B4F115D534. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G99F18000490001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con la Determinazione n. 2457 del 23/12/2024 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia

di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori ad oggetto "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI FINITURA" composto dagli elaborati di cui al prot. n. 45310 del 16/12/2024

Con la medesima determinazione i lavori in oggetto sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all'impresa Coletta Luigi Lattoneria SAS di Coletta & C., con sede in Casalgrande (RE) alla Via Ferrovia 34, avente Codice Fiscale e Partita IVA 02967670353 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso dello 0,9% (pari ad € 326,17) sull'elenco prezzi per un importo di € 36.240,86 per lavori (di cui € 11.715,14 per costo manodopera, invariato rispetto al CSA), oltre ad € 981,77 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 36.896,46), oltre ad € 8.117,22 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 45.013,68;

Il quadro economico di assestamento risulta il seguente:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE
Importo dei lavori (compresa manodopera)	35.914,69 €
Oneri della sicurezza	981,77 €
TOTALE LAVORI	36.896,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivi Funzioni Tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	744,45 €
I.V.A. sui Lavori 22%	8.117,22 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.259,60 €
<i>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</i>	45.758,13 €
Ribasso di gara IVA compresa non utilizzato	397,93 €

La somma complessiva di € 45.013,68 a favore della ditta Coletta Luigi Lattoneria SAS di Coletta & C., con sede in Casalgrande (RE) alla Via Ferrovia 34, avente Codice Fiscale e Partita IVA 02967670353 trova copertura al capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto – Mutui BEI 2018/2020- Anno 2018" del PEG 2024.

L'opera "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001.", cui le opere di completamento si riferiscono, è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F855.4 (rif. Arch 419).

Il Contratto è stato stipulato per corrispondenza in forma commerciale, assunto agli atti con protocollo n. 1971/2025.

I lavori sono stati consegnati il 30/12/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 30 giorni naturali e consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 28/01/2025.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere ad una sospensione dei lavori, causa difficoltà di approvvigionamento materiali specifici, come risulta dai seguenti verbali: Verbale di sospensione lavori del 17/01/2025, Verbale di ripresa lavori del 16/04/2025, portando il nuovo termine contrattuale al giorno 27/04/2025, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori, redatto in data 28/04/2025 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con il legale rappresentante dell'impresa.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal direttore dei lavori in data 28/04/2025, assunto a prot 14979 del 2/5/2025.

È stata liquidata la fattura n° 1/12 all'impresa Coletta Luigi Lattoneria S.A.S. con atto di liquidazione n° 534/2025 per un importo complessivo lordo di € 6.283,06, risultando in un credito all'impresa netto di € 31.746,41, oltre IVA al 22% per € 6.984,21, per un importo complessivo lordo di € 38.730,62.

Di seguito il Conto Finale a confronto con il quadro economico di assestamento:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Importo dei lavori (compresa manodopera)	35.914,69 €	35.914,69 €
Oneri della sicurezza	981,77 €	981,77 €
TOTALE LAVORI	36.896,46 €	36.896,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi Funzioni Tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	744,45 €	744,45 €
I.V.A. sui Lavori 22%	8.117,22 €	8.117,22 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.259,60 €	9.259,60 €
<i>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</i>	<i>45.758,13 €</i>	<i>45.758,13 €</i>
Ribasso di gara IVA compresa non utilizzato	397,93 €	

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC prot. INAIL_48900631 del

05/05/2025, scadenza validità 02/09/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è la direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita;

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28/04/2025, regolarmente firmato ed stato assunto agli atti con protocollo 14979 del 02/05/2025;
- 2) di dare atto che l'importo speso per i lavori delle opere di completamento è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 3) di dare atto che i lavori di cui al presente atto sono previsti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001;
- 4) di contabilizzare la somma di € 744,45 per incentivi dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso all'imp. 118/2025 alla prenotazione 651/2025 al cap. 563 "I.T.C. Barozzi – Manutenzione straordinaria" del P.E.G. 2025;
- 5) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 6) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC prot. INAIL_48900631 del 05/05/2025, scadenza validità 02/09/2025);
- 7) di dare atto che l'ufficio della Direzione Lavori è stato il seguente:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Gelosini;
- 8) di dare atto che il CUP è G99F18000490001 e il codice CIG è B4F115D534;
- 9) di dare atto che l'opera "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO

STRALCIO”, cui le opere di completamento si riferiscono, è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F855 (rif. Arch 419);

- 10) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 12) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)