



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1588 del 23/07/2025

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO, DALLA LOCALITA S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP17. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022 N.91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N.50 MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 3. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G51B18000470002**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 121 del 28/01/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 15.850.000,00, di cui € 8.468.516,39 a base d'appalto suddiviso in € 8.188.508,72 per lavori ed in € 280.007,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.

La somma complessiva di € 15.850.000,00 è finanziata per € 11.850.000,00 con fondi FSC 2014-2020 (M.I.T. - Delibera CIPE 25/2016 e 26/2018) e per € 4.000.000,00 con fondi dell'Ente, al capitolo 3115 "SP 569 Pedemontana" del Peg 2022.

Con Determinazione dirigenziale n. 1026 del 14/06/2022 i lavori sono stati affidati all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO), che ha offerto di eseguirli per l'importo contrattuale di € 7.876.506,91 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 1.732.831,52 quindi per un importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

Con Determinazione dirigenziale n. 70 del 16/01/2024 veniva approvata una perizia di variante tecnica volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di cantiere.

La variante tecnica in oggetto:

- non ha comportato alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- era esclusivamente tecnica e non comporta alcuna modifica dell'importo contrattuale;
- non comportava alcun importo aggiuntivo sui lavori da eseguire;
- non prevedeva ulteriori aumenti delle somme previste per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d'asta;
- non prevedeva alcuna proroga dei tempi contrattuali.

Con Determinazione n. 2460 del 23/12/2024 è stato redatto ed approvato il nuovo quadro economico di assestamento che risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	Importi parziali	Importi totali
Lavori aggiudicati	7.596.499,24	
Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67	
Lavori Perizia di variante n. 2	489.231,49	
Oneri speciali perizia di variante n. 2	14.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO	Euro	8.379.738,40
Somme a disposizione		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.843.542,45	
B02-Incentivi - Spese Tecniche - (DL+Sicurezza) - Collau-	117.900,00	
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2	9.783,93	
B03-Acquisizioni aree - Spese notarili - Imposte	2.600.543,85	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	14.640,00	
B05-Spostamento servizi interferenti	2.307.188,93	
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Ildr._Geol.)	189.870,51	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00	
B08-Pubblicità	5.000,00	
B09-Contributo ANAC - Spese istruttoria	800,00	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d'asta	0,00	
B11-Spese per costituzione CCT	30.000,00	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00	
B13-Perizia di variante e migliorie	125.360,28	
B14-Spese per copisteria	4.926,36	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo	210,00	
B16-Spese per verifica progetto - CONTECO CHECK	26.945,29	
B17-Lavori complementari installaz. griglie protettive	13.550,00	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7.470.261,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		15.850.000,00

I lavori hanno avuto inizio in data 07/11/2022 e, tenendo conto delle sospensioni e riprese dei lavori e di ulteriori giornate aggiuntive finora concessi per l'esecuzione dei lavori, gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 14/01/2025.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, (poi differito al 30/06/2023 con D.L. 01/06/2023 pubblicato in G.U. N° 214 del 19/09/2023) e che non abbiano accesso al

Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei Lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

Per far fronte alla maggiore spesa, veniva disposto l'utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne era prevista una diversa destinazione.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 462 del 27/03/2023, coordinato con le modifiche apportate dalla determina n. 9700 del 5 maggio 2023 del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio della regione Emilia-Romagna, ha approvato l'aggiornamento infra-annuale 2023 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna.

Con Determina n. 2470 del 23/12/2024 veniva liquidata la quota a saldo della maggiorazione spettante all'Appaltatore per i primi due SAL per i lavori contabilizzati dal 30/09/2023 al 31/12/2023, quantificata in complessivi € 1.085.518,19 IVA inclusa.

Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo complessivo richiesto di € 1.085.518,19 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (1° e 2° SAL).

A seguito del contributo sopra indicato di € 1.085.518,19 assegnato dal MIT con D.M. 80 del 02/04/2024, il quadro economico complessivo del progetto risultava essere il seguente:

DESCRIZIONE	Importi parziali	Importi totali
Lavori aggiudicati	7.596.499,24	
Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67	
Lavori Perizia di variante n. 2	489.231,49	
Oneri speciali perizia di variante n. 2	14.000,00	
IMPRTO COMPLESSIVO	Euro	8.379.738,40
Somme a disposizione		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.843.542,45	
B02-Incentivi - Spese Tecniche - (DL+Sicurezza) - Collaudo	117.900,00	
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2	9.783,93	
B03-Acquisizioni aree - Spese notarili - Imposte	2.600.543,85	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	14.640,00	
B05-Spostamento servizi interferenti	2.307.188,93	
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.)	189.870,51	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00	

B08-Pubblicità	5.000,00	
B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria	800,00	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d'asta	0,00	
B11-Spese per costituzione CCT	30.000,00	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00	
B13-Perizia di variante e migliorie	125.360,28	
B14-Spese per copisteria	4.926,36	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnovo Rangone	210,00	
B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK	26.945,29	
B17-Lavori complementari installaz. griglie protettive pozzetti	13.550,00	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00	
B19-Quota saldo ad prezzi 2° sal DL 50/2022 IVA compresa	1.085.518,19	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.555.779,79
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		16.935.518,19

Con determine n. 70/2024, n. 2460/2024 e n. 810/2025 sono state approvate perizie di variante.

Con nota prot. 26800 del 30/07/2024 è stata inoltrata al MIT l'istanza per l'accesso al fondo ministeriale per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1/1/2024 al 30/06/2024 fra cui quelli del presente oggetto.

Nella citata domanda veniva avanzata istanza di accesso al fondo per complessivi € 1.695.841,90 (compresa IVA).

La predetta istanza è stata favorevolmente accolta dal MIT, giusto DD n. 453 del 28/10/2024 per complessivi € 1.695.841,90 (compreso IVA) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2024 al 30/06/2024 (3° SAL).

In sede di liquidazione, in favore dell'operatore economico delle somme riconosciute, è emerso che l'ammontare complessivo dovuto allo stesso per il rincaro dei prezzi sui materiali da costruzione e di cui al D.L. n. 50/2022, è pari ad € 963.113,48 (compresa IVA), in luogo di quanto richiesto ed erogato da parte del Dicastero con una differenza eccedente pari a € 732.728,42 (compresa IVA).

Quest'ultima differenza è scaturita dalla erronea contabilizzazione, in prima istanza, del SAL n. 3 a valori comprensivi degli adeguamenti.

L'importo effettivamente erogabile all'Appaltatore viene pertanto stabilito in € 789.437,28 oltre ad € 173.676,20 per IVA al 22% per un totale di € 963.113,48 che verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova completa copertura finanziaria al cap. 4803 "Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" (fondi MIT) del Peg 2025.

A seguito del contributo per il SAL n° 3 il quadro economico complessivo del progetto risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	Importi parziali	Importi totali
Lavori aggiudicati + PDV2	8.085.730,73	
Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67	
Oneri speciali perizia di variante n. 2	14.000,00	
Lavori perizia di variante n. 3	64.957,30	
Oneri speciali perizia di variante n. 3	3.000,00	
IMPRTTO COMPLESSIVO	Euro	8.447.695,70
Somme a disposizione		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.858.493,05	
B02-Incentivi - Spese Tecniche - (DL+Sicurezza) -	131.016,14	

B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante	8.051,70	
B02c-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante	1.087,32	
B02d-Incentivi progettazione geologica (Det.	764,52	
B03-Acquisizioni aree - Spese notarili - Imposte	2.637.555,76	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	16.316,48	
B05-Spostamento servizi interferenti	1.736.804,21	
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-	192.496,51	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00	
B08-Pubblicità	3.000,00	
B09-Contributo ANAC - Spese istruttoria	800,00	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso	0,00	
B11-Spese per costituzione CCT	25.727,32	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00	
B13-Perizia di variante e migliorie	578.109,64	
B14-Spese per copisteria	4.926,36	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuo-	210,00	
B16-Spese per verifica progetto - CONTECO CHECK	26.945,29	
B17-Lavori complementari - revisione segnali	0,00	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00	
B19-Quota saldo ad. prezzi 1°-2° SAL DL 50/2022	1.085.518,19	
B20-Quota saldo ad. Prezzi 3° SAL DL 50/2022 IVA	963.113,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.450.935,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		17.898.631,67

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di impegnare la somma complessiva, iva compresa, di € 963.113,48 al cap. 4803 “Manutenzione Straordinaria strade - Adeguamento prezzi - D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” del Peg 2025 (quota erogata dal MIT – D.M. 453 del 28/10/2024) a favore della ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) quale quota a saldo della maggiorazione del 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 14/06/2024;
- 2) di dare atto che la somma è stata accertata al cap. 2561 “Contributi per fondo adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” - Accertamento n. 922/2025, Peg 2025;
- 3) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 963.113,48 (di cui € 789.437,28 per revisione prezzi e € 173.676,20 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a complessivi € 17.898.631,67;
- 5) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 6) di dare atto che la ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_ 49571965 emesso in data 18/06/2025 con validità a tutto il 16/10/2025;
- 7) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n. G51B18000470002
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F20.4 (rif. Arch. 435);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria;
- 11) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49571965	Data richiesta	18/06/2025	Scadenza validità	16/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRANTOIO FONDOVALLE SRL
Codice fiscale	00279260368
Sede legale	VIA PROVINCIALE, 700 41055 MONTESE (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1588 del 23/07/2025

Proposta n. 3424/2025 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 2

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO, DALLA LOCALITA S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP17. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022 N.91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N.50 MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 3. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/07/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)