



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1732 del 08/08/2025

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE ALLA PROGR. KM 24+600 NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, NUOVO QUADRO ECONOMICO. CUP G87H21000120001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n° 1733 del 18/11/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 175.525,11 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 64.474,89 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 *“Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”* pubblicato sul BUR del 26/02/2021 – Cod. intervento 16842 OCDPC 503/2018 CS 6080.

Con la medesima Determinazione n° 1733 del 18/11/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,65 % (pari ad € 8.057,91) per un importo lavori ribassato pari ad € 165.230,50 oltre ad € 2.236,70 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 167.467,20) ed a € 36.842,78 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 204.309,98.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 04/11/2021.

I lavori sono iniziati in data 23/05/2022 e sono terminati in data 06/10/2022; con Determinazione n° 254 del 22/02/2023 sono state approvate le risultanze di collaudo ed il quadro economico a consuntivo.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 *-Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori-* dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

La regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

Con Determinazione n° 1596 del 12/09/2022 si è provveduto a quantificare in € 19.483,17 (IVA esclusa) la maggiorazione spettante all’appaltatore per lavori eseguiti e contabilizzati dal 23/05/2022 al 20/07/2022 (1° SAL) e si è proceduto alla liquidazione di € 4.652,24 oltre IVA al 22% di € 1.023,49 per un totale di € 5.675,73 (atto di liquidazione n° 1691 del 27/09/2022) in quanto non erano disponibili a quadro economico ulteriori risorse da utilizzare a tale scopo; la differenza di € 14.830,93 (IVA esclusa) è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all’uopo istituita.

Con Determinazione n° 2182 del 14/12/2022 si è provveduto a quantificare in € 13.577,19 (IVA esclusa) la maggiorazione spettante all’appaltatore per lavori eseguiti e contabilizzati dal 04/08/2022 al 06/10/2022 (2° SAL – corrispondente al finale) e si è proceduto alla liquidazione di € 2.132,56 oltre IVA al 22% di € 469,16 per un totale di € 2.601,72 (atto di liquidazione n° 91 del 12/01/2023) in quanto non erano disponibili a quadro economico ulteriori risorse da utilizzare a tale scopo; la differenza di € 11.444,63 (IVA esclusa) è stata richiesta con nota prot. 2865 del 27/01/2023 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all’uopo istituita.

Con DM 59 del 11/04/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% a titolo di acconto delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (1° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 15725 del 04/05/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 7.415,47 IVA esclusa; tale importo di € 7.415,47 oltre ad € 1.631,40 per IVA al 22% per un totale di € 9.046,87 è stato liquidato con Atto di liquidazione n° 2135 del 01/12/2023.

Con DM 261 del 20/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il restante 50% a titolo di saldo delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (1° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 44821 del 20/12/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 7.415,47 IVA esclusa; tale importo di € 7.415,47 oltre ad € 1.631,40 per IVA al 22% per un totale di € 9.046,87 è stata impegnata con Determinazione n° 717 del 13/05/2024 (in fase di liquidazione).

Tale impegno di spesa e la relativa liquidazione sono stati assunti con determinazione n° 717 del 13/05/2024, che riportava il seguente quadro economico aggiornato:

	TOTALE	CAP. 4720	CAP. 4803	CAP. 2707
A) LAVORI				
A.1 Importo lavori al netto del ribasso	165.230,35	165.230,35		

A.2 Oneri di sicurezza	2.236,70	2.236,70		
TOTALE LAVORI	167.467,05	167.467,05		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese per indagini geofisiche	2.035,48	2.035,48		
Spese per progettazione generale CNPAIA e IVA inclusa	9.762,06	9.762,06		
Progettazione geologica, geotecnica e sismica EPAP e IVA inclusa	4.681,69	4.681,69		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.808,40	2.808,40		
Spese per prove di laboratorio sui materiali	1.039,93	1.039,93		
Spese per verifiche tecniche	6.710,00	6.710,00		
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	36.842,75	36.842,75		
Contributo Anac	225,00	225,00		
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00		
Quota Prov.MO 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1596/2022)	5.675,73	5.675,73		
Quota Prov.MO 2° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 2182/2022)	2.601,72	2.601,72		
Quota acconto MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1409/2023)	9.046,87	1.631,40	7.415,47	
Quota saldo MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa	9.046,87		7.415,47	1.631,40
	-			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	90.626,50	74.164,16	14.830,94	1.631,40
TOTALE COMPLESSIVO	258.093,55	241.631,21	14.830,94	1.631,40

Con DM 75 del 28/08/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% delle risorse richieste (al netto dell'IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 06/10/2022 (2° SAL – corrispondente al finale), come da nota assunta agli atti con prot. 36449 del 22/10/2024, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 5.722,31 IVA esclusa (acconto).

La somma di € 5.722,31 derivante da fondi ministeriali oltre ad € 1.258,91 per IVA al 22% per un totale di € 6.981,22 è stata impegnata con Determinazione n° 2328 del 16/12/2024 e liquidata all'appaltatore con Atto di liquidazione n° 2390 del 30/12/2024.

Con DM 124 del 19/12/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il restante 50% delle risorse richieste (al netto dell'IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 06/10/2022 (2° SAL – corrispondente al finale), fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 5.722,31 IVA esclusa (SALDO).

Il suddetto importo è stato accertato al capitolo 2561.

L'importo così stabilito di € 5.722,31 oltre ad € 1.258,91 per IVA al 22% per un totale di € 6.981,22 verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione (SALDO).

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4803 "Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" per € 5.722,31 (fondi MIT) e al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" per € 1.258,91 (finanziata con fondi dell'Ente) del Peg 2025.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

	TOTALE	CAP. 4720	CAP. 4803	CAP. 2707
A) LAVORI				
A.1 Importo lavori al netto del ribasso	165.230,35	165.230,35		

A.2 Oneri di sicurezza	2.236,70	2.236,70		
TOTALE LAVORI	167.467,05	167.467,05		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese per indagini geofisiche	2.035,48	2.035,48		
Spese per progettazione generale CNPAIA e IVA inclusa	9.762,06	9.762,06		
Progettazione geologica, geotecnica e sismica EPAP e IVA inclusa	4.681,69	4.681,69		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.808,40	2.808,40		
Spese per prove di laboratorio sui materiali	1.039,93	1.039,93		
Spese per verifiche tecniche	6.710,00	6.710,00		
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	36.842,75	36.842,75		
Contributo Anac	225,00	225,00		
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00		
Quota Prov.MO 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1596/2022) - Atto di Liquidazione n. 1691 del 27/09/2022	5.675,73	5.675,73		
Quota Prov.MO 2° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 2182/2022) - Atto di Liquidazione n. 91 del 12/01/2023	2.601,72	2.601,72		
Quota acconto MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 1409/2023) - Atto di Liquidazione n. 2135 del 01/12/2023	9.046,87	1.631,40	7.415,47	
Quota saldo MIN. 1° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 717/2024) – Atto di Liquidazione 2386 del 27/12/2024	9.046,87		7.415,47	1.631,40
Quota acconto MIN. 2° sal DL 50/2022 IVA compresa (AD 2328/2024) – Atto di Liquidazione 2390 del 30/12/2024	6.981,22		5.722,31	1.258,91
Quota saldo MIN. 2° sal DL 50/2022 IVA compresa	6.981,22		5.722,31	1.258,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	104.588,94	74.164,16	26.275,56	4.149,22
TOTALE COMPLESSIVO	272.055,99	241.631,21	26.275,56	4.149,22

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di impegnare la spesa complessiva di € 6.981,22 a favore della ditta SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369 quale quota a saldo (01/08/22 – 31/12/22) della maggiorazione del 2° stato di avanzamento lavori come segue:
 - quanto a € 5.722,31 al cap. 4803 “Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” del Peg 2025 (quota erogata dal MIT – DM 124 del 19/12/2024)
 - quanto a € 1.258,91 al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2025 (quota IVA 22% finanziata con entrate proprie dell'Ente);
- 2) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 6.981,22 (di cui € 5.722,31 per revisione prezzi e € 1.258,91 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad € 272.055,99;
- 4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 5) di dare atto che la ditta SASSATELLI FERDINANDO E C. S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_46197772 emesso in data 08/06/2025 con validità a tutto il 06/10/2025;
- 6) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 894636451F e il codice CUP è il n. G87H21000120001;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F942 (rif. Arch. 411);
- 8) di dare atto che in assenza del RUP la presente Determinazione viene firmata dall'ing. Daniele Gaudio, dirigente del Servizio pianificazione urbanistica, scolastica e trasporti della Provincia di Modena come da comunicazione prot. 27235 del 01/08/2025;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.
- 11) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1732 del 08/08/2025

Proposta n. 3738/2025 - Area Tecnica - Geologico

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE ALLA PROGR. KM 24+600 NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, NUOVO QUADRO ECONOMICO

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 08/08/2025

Il Dirigente
GOZZOLI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)