



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 2841 del 11/12/2025

OGGETTO: I.T.I.S. E. FERMI VIA LUOSI 23, 41124 MODENA. RIFUNZIONALIZZAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA. FORNITURA CON POSA DI NUOVI ARREDI TECNICI E SPECIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SCHEDA RELAZIONE DI MONTAGGIO E COLLAUDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1321 del 02/08/2024 è stato approvato l'intervento ad oggetto ISTITUTO FERMI VIA LUOSI 23 – 41124 MODENA RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E FORNITURA CON POSA DI NUOVI ARREDI TECNICI E SPECIALI e i relativi elaborati assunti agli atti dell'ente con prot. n. 17568 del 22/05/2024.

L'importo complessivo dei lavori ammontante a complessivi € 130.765,00 di cui € 107.135,08 per importo a base d'appalto, € 185,08 per oneri di sicurezza ed € 23.629,92 per somme a disposizione finanziato con contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

La somma complessiva di € 130.765,00 è stata accertata al capitolo in entrata n. 2469 "Contributi della Fondazione Cassa di risparmio di Modena per investimenti" del PEG 2024.

La stessa somma veniva quindi prenotata al capitolo di spesa n. 3896 "Iniziative con la Fondazione cassa di risparmio di Modena: acquisti" del PEG. 2024.

Con medesimo atto è stata affidava la fornitura degli arredi e relativa posa in opera all'impresa ASEM Srl con sede in via Peschiere 53/A – 31032 Casale sul Sile (Tv) C.F. e P.IVA 02340580360, che ha offerto un ribasso del 2,39%, quindi per l'importo ribassato di € 104.393,90 oltre € 185,08 per oneri di sicurezza, (importo contrattuale € 104.578,98) oltre a € 23.007,38 per IVA 22% per un importo complessivo € 127.586,36.

Il quadro economico post affidamento è risultato così articolato:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	
Oneri per la sicurezza	185,08	
TOTALE APPALTO		104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	
Contributo Anac	35,00	
Arrotondamenti	25,20	

Ribasso IVA inclusa	3.118,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		26.186,02
c)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		130.765,00

Il contratto risulta repertoriato in data 14/11/2024 al n. 29306 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 20/11/2024 al n. 29804 serie T1.

L'azienda aggiudicataria ASEM S.R.L. - C.F. e P.IVA 02340580360 ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza RC aziendale e della garanzia fidejussoria definitiva n. 732253031 rilasciata dall'agenzia Cattolica Assicurazioni, assunta agli atti dell'ente con prot. 29959 in data 02/09/2024.

La consegna è avvenuta in data 28/10/2024 presso l'edificio scolastico IIS. E. Fermi alla presenza della dott.ssa Stefania Giovannetti, preside dell'istituto scolastico, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della stazione appaltante ed il sig. Patrik Bittus per conto dell'impresa appaltatrice mentre il termine veniva fissato per il giorno 27/11/2024

La fornitura degli arredi e relativa posa in opera eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono al progetto esecutivo approvato e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione e durante l'esecuzione del servizio non si sono verificate variazioni dell'importo contrattuale.

Il servizio è stato ultimato in data 13/11/2024 nel rispetto del termine contrattuale.

L'importo complessivo speso per la fornitura e posa in opera ammonta a € 127.586,36 come specificato nel sottostante quadro economi a consuntivo:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	
Oneri per la sicurezza	185,08	
TOTALE APPALTO		104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	
c)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		127.586,36

La somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la Ditta aggiudicataria.

Con atto di liquidazione n. 2005 del 11/11/2024 si liquidava l'importo complessivo del contratto pari ad € 127.586,36 come da fattura n. 34/PA del 31/10/2024 alla ditta ASEM S.R.L. - C.F. e P.IVA 02340580360, pertanto niente è più dovuto alla Ditta.

In data 13/11/2024 l'azienda ASEM C.F. e P.IVA 02340580360 redigeva e sottoscriveva la scheda relazione di montaggio e collaudo degli arredi forniti corredata dei documenti di trasporto di tutti i materiali e componenti facenti parte del contratto di fornitura.

Il quadro economico a consuntivo dell'intero intervento risulta come di seguito riportato:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	
Oneri per la sicurezza	185,08	
TOTALE APPALTO		104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	
Contributo Anac	35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.042,38
c)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		127.621,36

Il Responsabile del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare la scheda relazione di montaggio e collaudo redatta da ASEM S.R.L - C.F. e P.IVA 02340580360 del 13/11/2024 allegata al presente atto;
- 2) di approvare il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO, allegato al presente atto da cui risulta una spesa complessiva di netti € 104.578,98 oltre a € 23.007,38 per IVA 22% pari all'importo contrattuale giusto contratto repertoriato in data 14/11/2024 al n. 29306;
- 3) di dare atto che la somma complessiva spesa pari a € 127.586,36 per la fornitura e posa in opera di cui all'oggetto è stata liquidata a saldo alla ditta ASEM S.R.L. - C.F. e P.IVA 02340580360 con atto n. 2005 del 11/11/2024 pertanto niente è più dovuto alla stessa;
- 4) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	104.393,90
Oneri per la sicurezza	185,08	185,08
	-----	-----
TOTALE APPALTO	104.578,98	104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	23.007,38
Contributo Anac	35,00	35,00
Arrotondamenti	25,20	
Ribasso IVA inclusa	3.118,44	
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.186,02	23.042,38
	-----	-----
c) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	130.765,00	127.621,36
Minore spesa		3.143,64

- 5) di dare atto che rispetto alla somma finanziata pari a € 130.765,00 si evince una minor spesa (generata dal ribasso e arrotondamenti) pari a € 3.143,64 sul res. 2479/2024 del capitolo 3896 “Iniziative con la Fondazione Cassa di risparmio di Modena – Acquisti” del P.E.G. 2025;
- 6) di diminuire pertanto di € 3.143,64 l'accertamento res. 1136/2024 del capitolo entrata 2469 “Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per investimenti” del P.E.G. 2025;
- 7) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G94D24001740007 mentre il codice CIG è il n. B239813727;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1088.2 (rif. Arch. 886);
- 9) di dare di dare atto che la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto è stato svolta dalla dott.ssa Stefania Giovanetti, preside dell'istituto scolastico Fermi di Modena, coadiuvata dai tecnici interni all'ente ing. Candido Bertolani, P.I. Stefano Nappa, P.I. Antonino Malara, P.I. Lorenzo della Casa;
- 10) di dare atto che con lettera prot. 39508 del 14/11/2025 si approvava lo svincolo della cauzione definitiva;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N.

3256 - A

class. 06-06-02 – fasc. 1080.2

**I.T.I.S. E. FERMI VIA LUOSI 23, 41124 MODENA. RIFUNZIONALIZZAZIONE
LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA. FORNITURA CON POSA DI NUOVI
ARREDI TECNICI E SPECIALI. CIG B239813727 CUP G94D24001740007**

Impresa aggiudicataria: ASEM Srl con sede in via Peschiere 53/A – 31032 Casale sul Sile (Tv) C.F.
e P.IVA 02340580360

Contratto: REP. N. 29306 del 14/11/2024

Importi:

Importo servizio a base d'asta	€	106.950,00
Oneri per la sicurezza	€	185,08

TOTALE SERVIZIO IN APPALTO	€	107.135,08
Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria 2,39%		
Importo servizio a base di contratto	€	104.393,90
Oneri per la sicurezza	€	185,08

TOTALE SERVIZIO DI CONTRATTO	€	104.578,98

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI: RELAZIONE SUL CONTO FINALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

ATTI AMMINISTRATIVI

- determinazione dirigenziale n. 1321 del 02/08/2024 con la quale si approvavano gli elaborati del servizio complementare in oggetto, per l'importo complessivo di € 107.135,08 di cui € 106.950,00 a base d'appalto comprensivi di € 185,08 per oneri della sicurezza. Con lo stesso atto si aggiudicava il servizio predetto all'operatore economico ASEM Srl con sede in via Peschiere 53/A – 31032 Casale sul Sile (Tv) C.F. e P.IVA 02340580360, che ha dichiarato di eseguirlo con un ribasso del 2,39% pertanto per un importo pari ad € 104.393,90 oltre ad € 185,08 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 104.578,98) oltre IVA 22% pari ad € 23.007,38 per un importo complessivo pari a € 127.586,36;



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N.

3256 - A

- il contratto risulta repertoriato in data 14/11/2024 al n. 29306 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 20/11/2024 al n. 29804 Serie 1T;

DATI ECONOMICI

Il quadro economico di progetto a base di gara è il seguente:

Importo esecuzione servizio	€ 106.950,00
Oneri sicurezza	€ 185,08
Importo a base di gara	€ 107.135,08
Iva 22% sul servizio	€ 23.569,72
Totale progetto	€ 130.765,00

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta del 2,39%, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

Importo esecuzione servizio	€ 104.393,90
Oneri sicurezza	€ 185,08
Importo in appalto	€ 104.578,98
Iva 22% sul servizio	€ 23.007,38
Totale progetto	€ 130.765,00

FINANZIAMENTO

La spesa complessiva relativa ai servizi in oggetto trova copertura al capitolo di entrata n.2469 del 2024, la somma di € 130.765,00 quale quota del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la realizzazione del progetto "Rifunzionalizzazione laboratorio chimica organica dell'Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Modena".

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il progetto si è posto come obiettivo di rinnovare ed adeguare le strumentazioni di laboratorio di chimica organica alle nuove tecnologie, per poter formare ed orientare adeguatamente gli studenti supportandoli nelle nuove conoscenze e nei percorsi formativi, dettati dal Ministero e allineati alle esigenze del mercato del lavoro. Pertanto si è provveduto all'adeguamento della componente impiantistica alla normativa vigente ed alla nuova conformazione del laboratorio ed acquisto di nuovi arredi ed attrezzature di laboratorio.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Progetto (RUP) è il Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

l'Istituto E. Fermi ha individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona della dott.ssa Stefania Giovanetti, preside dell'istituto scolastico, coadiuvata dai tecnici interni all'ente ing. Candido Bertolani, P.I. Stefano Nappa, P.I. Antonino Malara, P.I. Lorenzo Della Casa;

IMPRESA APPALTATRICE

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara è risultata aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico ASEM Srl con sede in via Peschiere 53/A – 31032 Casale sul Sile (Tv) C.F. e P.IVA 02340580360, che ha dichiarato di eseguirlo con un ribasso del 2,39% pertanto per un importo pari ad € 104.393,90 oltre ad € 185,08 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 104.578,98) oltre IVA 22% pari ad € 23.007,38 per un importo complessivo pari a € 127.586,36.

PERIZIE DI VARIANTE

In corso del servizio non è stata approvata alcuna modifica al contratto.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N.

3256 - A

ANDAMENTO TEMPORALE DEI SERVIZI

- l'avvio del servizio è avvenuto in data 28/10/2024 come risulta dal relativo sottoscritto in pari data;
- la durata del servizio è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine stimato per la conclusione del servizio è fissato il giorno 27/11/2024;

PROROGHE

Non è stata concessa nessuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L'ultimazione dei servizi è avvenuta in data 13/11/2024, quindi entro il termine utile sopra riportato, come riportato anche nel certificato di conclusione del servizio.

SUBAPPALTI

Non sono stati richiesti e rilasciati subappalti durante l'esecuzione del contratto.

ORDINI DI SERVIZIO

Non sono stati emessi ordini di servizio.

PENALI

Non sono state applicate penali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei servizi non si sono verificati danni di forza maggiore.

PAGAMENTI

Durante l'espletamento del servizio non sono stati effettuati pagamenti in acconto. E' stato disposto il pagamento in un'unica soluzione in data 11/11/2024 con mandato n. 1926/2024 per il l'importo contrattuale di € 127.586,36.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Come riportato nella tabella sottostante le somme autorizzate coincidono con le spese effettive.

	Importo iniziale	Importo effettivo
Servizi	€ 106.950,00	€ 106.950,00
Oneri per la sicurezza	€ 185,08	€ 185,08
Sconto di gara	- 2.556,11€	- 2.556,11€
Importo contratto	€ 104.578,98	€ 104.578,98
Importo di contratto con iva	€ 127.586,36	€ 127.586,36
Economia		€ 0,00

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è dovuto alcun premio di accelerazione.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa non ha esplicitato alcuna riserva.

ASSICURAZIONE PRESTATORI DI LAVORO



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N.

3256 - A

L'azienda possiede una polizza di responsabilità civile generale verso i prestatori di lavoro e aggiuntiva per borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti assunta agli atti con lettera prot. n. 39658 del 15/11/2024.

INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei servizi non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

È stato richiesto da parte dell'Amministrazione il DURC (DURC: INPS_47798342 del 10/10/2025, scadenza validità 07/02/2026), che è risultato regolare.

AVVISI AD OPPONENDUM

Non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di avvisi ad opponendum.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si è svolto secondo le previsioni di progetto e sulla base delle disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Annalisa Vita Direttore dell'esecuzione del servizio di cui trattasi considerato che:

- i servizi eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono al progetto esecutivo approvato e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione;
- durante l'esecuzione del servizio non si sono verificate variazioni dell'importo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'importo complessivo per lavori al netto del ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a euro **€ 104.578,98** (IVA esclusa) ed è contenuto nel quadro economico finanziato;
- il servizio è stato ultimato in data 13/11/2024 nel rispetto del termine contrattuale;
- la ditta appaltatrice ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: INPS_47798342 del 10/10/2025, scadenza validità 07/02/2026) presso sportello unico previdenziale;
- il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad euro 104.578,98 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% per un totale complessivo di euro 127.586,36.

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito dall'impresa ASEM Srl con sede in via Peschiere 53/A – 31032 Casale sul Sile (Tv) C.F. e P.IVA 02340580360 in base al contratto repertoriato in data 14/11/2024 al n. 29306 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 20/11/2024 al n. 29804 Serie 1T, è ultimato e risulta regolarmente espletato.

La liquidazione finale sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
-------	---------------------------------	---	--------------------------------------	--



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N.

3256 - A

ASEM Srl	€ 104.578,98	0,00 €	€ 104.578,98	€ 127.586,36
----------	---------------------	--------	---------------------	--------------

Modena, 07/05/2025

L'APPALTATORE

[Asem Srl]


ASEM s.r.l.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

[Dott. Ing. Annalisa Vita]

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

[dott.ssa Stefania Giovanetti]

SCHEDA RELAZIONE MONTAGGIO E COLLAUDO

DATA 13/11/2024

DDT N° 1126-1127-1129 OTTOBRE 2024

CLIENTE
PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34
MODENA

CIG B239813727 CUP G94D24001740007

DETERMINAZIONE N.1321 DEL 02/08/2024

FORNITURA CON POSA DI NUOVI ARREDI TECNICI E SPECIALI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA DELL'I.T.I.S. E. FERMI, VIA LUOSI N. 23 A MODENA

MONTAGGIO BANCHI N° 4 WETC00360 + n°4 WETP001S1 + n°1 WETP00120 + WETP00180 n°1 + WETP00450 n°1

MONTAGGIO CAPPE N° 4 WCP121S EU

POSIZIONAMENTO ASPIRATORE N° 4 + 2 GIÀ ESISTENTI -

ALLACCIAMENTI BANCHI: E.E. N° 16 GAS N° 4 ACQUA N° 4 ALTRI N° 4 SCARICHI -

ALLACCIAMENTI CAPPE: E.E. N° 4+2 GAS N° 4+2 ACQUA N° 4+2 ALTRI N° 4 SCARICHI -

IMPIANTI ESTERNI AL PERIMETRO DEI BANCHI/CAPPE

SI ☒

NO ☐

LAVORI ESEGUITI SU RICHIESTA CLIENTE:

AUTORIZZATI DA: _____

NOTE / OSSERVAZIONI

Sono STATI SPOSTATI 3 ANCORI E FATTO
ALLACCIAMENTO ASPIRAZIONE (ANCOR GIÀ DEL CLIENTE) + SPOSTATO 2
CAPPE TOLASSI (GIÀ DEL CLIENTE) E FATTO ALLACCIAMENTO: NOTONE / ASPIRAZIONE / ACQUA +
+ PREDISPOSIZIONE PER SCARICO GAS METANO

COLLAUDO

POSITIVO



NEGATIVO



FINE INSTALLAZIONE

DATA

13/11/2024

ORA

14.00

FIRMA CLIENTE



FIRMA TECNICO ASEM

