



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 252 del 10/02/2026

**OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATION EU" ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI - APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.
CUP G98B20000350001 - CIG 899045562A**

CUP G98B20000350001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1993 del 17/12/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dallo Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti con sede in Viale Corassori 72 - 41124 Modena, Partita IVA 02141630364, ed assunto agli atti con prot. n. 28257 del 13/09/2021 (Classifica 06-06-02 Fascicolo 972), dell'importo complessivo di euro 150.000,00, di cui € 104.545,81 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 1.998,80 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 43.455,39 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 1993 del 17/12/2021 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta NEW EDIL di DI MATTEO EMILIO & C. S.n.c. con sede in Via Stradella 18/5 - 41043 Formigine (MO), C.F. e Partita IVA 03874070364, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,00% e quindi per un importo contrattuale di € 102.362,78 (di cui € 100.363,98 per lavori ed € 1.998,80 per oneri della sicurezza) oltre a € 22.519,81 per IVA al 22%, per un totale di € 124.882,59.

Di seguito il nuovo quadro economico di assestamento:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Lavori edili	100.363,98
a.2)	Oneri per la sicurezza	1.998,80
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	102.362,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Spese tecniche (comprese CNPAIA)	14.613,50
b.2)	Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	2.130,89
b.3)	Spese per Autorità	30,00
b.4)	IVA sui lavori	22.519,81

b.5)	IVA sulle spese tecniche	3.214,97
b.6)	Arrotondamenti	26,22
b.7)	Ribasso d'asta indisponibile	5.101,83
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	47.637,22
	TOTALE COMPLESSIVO	150.000,00

Il Contratto è stato stipulato in data 21/10/2022, Repertorio n. 29114/2022, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/10/2022 al n. 29686 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 19/04/2022, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 17/06/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere tutti i lavori in data 03/06/2022 per poi riprenderli in data 21/06/2022, prolungando di fatto i tempi contrattuali di 18 giorni, rideterminando l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 05/07/2022. Non sono state concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Nello svolgimento dei lavori non sono stati autorizzati subappalti e non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

I lavori sono stati ultimati il 05/07/2022, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 05/12/2022 per una spesa complessiva per lavori pari a netti € 102.362,78 come di seguito evidenziato:

Importo lavori finanziato		
Per lavori a misura e somministrazioni di cui oneri di sicurezza	106.544,61	102.362,78
Importo soggetto a ribasso d'asta	- 1.998,80	
Ribasso contrattuale del 4,00%	104.545,81	
	€ 4.181,83	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	-----	
Oneri di sicurezza	100.363,98	
	1.998,80	
Importo lavori eseguiti		102.362,78
Minore spesa		<u>0,00</u>

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. 387 del 13/07/2022 per un importo complessivo pari a € 90.390,93 di cui € 74.090,93 per lavori a misura ed € 16.300,00 per IVA al 22%.

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserve.

Con determinazione dirigenziale n. 41 del 16/01/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO		

Lavori edili	100.363,98	100.363,98
Oneri per la sicurezza	1.998,80	1.998,80
	-----	-----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	102.362,78	102.362,78

SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	14.613,50	12.986,07
Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	2.130,89	2.130,89
IVA sui lavori	22.519,81	22.519,81
IVA sulle spese tecniche	3.214,97	2.856,94
Spese per Autorità	30,00	30,00
Arrotondamenti	26,22	
Ribasso d'asta indisponibile	5.101,83	
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	47.637,22	40.523,71

TOTALE COMPLESSIVO	150.000,00	142.886,49
ECONOMIA		7.113,51

Richiamato quanto sopra esposto, rispetto alla somma finanziata, sul cap. 4771 del PEG 2022, si evince una minore spesa di € 7.113,51 come segue:

- € 5.101,83 dal sub. 285/2022 alla res. 1012/2022
- € 2.011,68 già sulla res. 1012/2022

E quindi di procedere alla diminuzione:

- di € 30,00 l'accertamento 610/21 – cap. Entrata 2303 del P.E.G. 2023;
- di €, 7.083,51 l'accertamento 356/22 – – cap. Entrata 2303 del P.E.G. 2023;

Con la succitata determinazione n. 41 del 16/01/2023 è stata anche contabilizzata la quota degli incentivi in € 2.130,89.

Con determinazione dirigenziale n. 1480 del 01/09/2023 è stata approvata la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 N. 50.

Pertanto il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

DESCRIZIONI	Q.E. a consuntivo approvato con det. 41/2023	Q.E. finale con revisione prezzi DL 50/2022
LAVORI IN APPALTO		
Lavori edili	100.363,98	100.363,98
Oneri per la sicurezza	1.998,80	1.998,80

	----- -----	----- -----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	102.362,78	102.362,78
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	12.986,07	12.986,07
Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	2.130,89	2.130,89
Spese per Autorità	30,00	30,00
IVA sui lavori	22.519,81	22.519,81
IVA sulle spese tecniche	2.856,94	2.856,94
Arrotondamenti		
Ribasso d'asta indisponibile		
Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa		9.479,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.523,71	50.003,02
TOTALE COMPLESSIVO	142.886,49	152.365,80

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"-ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI. dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 1.704,71(1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 485,07 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 485,07 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 2.130,89 (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori edili	100.363,98
Oneri per la sicurezza	1.998,80

TOTALE LAVORI IN APPALTO	102.362,78

SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	12.986,07
Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	485,07
IVA sui lavori	22.519,81
IVA sulle spese tecniche	2.856,94
Spese per Autorità	30,00
Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa	9.479,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	48.327,20
TOTALE COMPLESSIVO	150.719,98

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 485,07, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;

- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 485,07 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 362,91 al cap. 1041 imp. 2869 del Peg 2023;
 - quanto a € 86,36 al cap. 1532 imp. 2961 del Peg. 2023;
 - quanto a € 5,01 al cap. 1532 imp.2967 del Peg. 2023;
 - quanto a € 30,79 al cap. 2661 imp. 2976 del Peg. 2023;
- 4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 2.130,89, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolata) si registra una minore spesa di € 1.645,82, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **150.719,98**:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori edili	€ 100.363,98
Oneri per la sicurezza	€ 1.998,80

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 102.362,78
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	€ 12.986,07
Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 485,07
IVA sui lavori	€ 22.519,81
IVA sulle spese tecniche	€ 2.856,94
Spese per Autorità	€ 30,00
Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa	€ 9.479,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.327,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.719,98
Minor spesa	€ 1.645,82

- 6) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 1.645,82 (minor spesa relativamente ad accantonamento per incentivi) da liberare come segue (Capitoli Personale):
 - quanto ad € 911,16 al cap. 1041 imp. 670/25;
 - quanto ad € 230,97 al cap. 1532 imp. 771/25;
 - quanto ad € 77,51 al cap. 2661 imp. 856/25;
 - quanto ad € 426,18 già rettificati al cap. 978 in sede di predisposizione del rendiconto 2023;

- 7) di diminuire pertanto di € **1.645,82** l'accertamento n. 356/2022 del cap. 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il CUP è G98B20000350001 e il CIG è 899045562A;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F972 (rif. Arch. 483);
- 10) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 11) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 12) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)