



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Geologico

Determinazione numero 1656 del 05/08/2026

**OGGETTO: S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO OCETA COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+700 TRA I COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO (MO) CIG B911FAEAD8 CUP G17H24001210001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G17H24001210001**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 2550 del 14/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: “S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO OCETA COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+700 TRA I COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 144.781,67 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 8.289,44 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 46.928,89 per somme a disposizione, fra cui l’IVA al 22%.

Con la medesima determinazione n. 2550 del 14/11/2025 i lavori sono stati aggiudicati su piattaforma Sater di Intercent-ER all'operatore economico impresa CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356, che ha offerto un ribasso del 2,50% sull’elenco prezzi per un importo di € 141.162,13 per lavori (di cui € 43.603,07 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 8.289,44 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 149.451,57) oltre a € 32.879,35 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 182.330,92.

L’aggiudicatario in qualità di Consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 36/2023 ha designato quale impresa esecutrice la consorziata CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./P.IVA 00260550363.

A seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati di cui € 43.603,07 per costo manodopera	€uro	141.162,13	
Oneri per la sicurezza	€uro	8.289,44	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		149.451,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Imprevisti	€uro	7.818,90	
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c.3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.449,14	
Studio idrologico idraulico	€uro	800,00	
CNPAIA 4%	€uro	32,00	
IVA al 22% su A	€uro	32.879,35	
IVA al 22% su imprevisti	€uro	1.720,16	
IVA al 22% su Studio idrologico e CNPAIA	€uro	183,04	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	4.415,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		50.548,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00

L'intervento è stato finanziato con fondi regionali di Protezione Civile, come da Decreto n° 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna *"APPROVAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE LA DIRETTIVA PER IL CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI, IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLI-CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024 (OCDPC N. 1095/2024)"* codice intervento n° 19001.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo protezione civile" dei PEG 2025 - 2026.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1162 (rif. Arch. 1065).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H24001210001 e il codice CIG è il n. B911FAEAD8.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 149.451,57 è stato sottoscritto in data 15/01/2026 e registrato in data 16/01/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3472, ed assunto al Protocollo Generale in pari data al n. 1326.

I lavori sono iniziati in data 26/01/2026, come da verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 25/04/2026.

Nel corso dell'appalto i lavori non sono stati formalmente sospesi.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 22/04/2026 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 28/05/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 149.443,83 con una minore spesa di € 7,74 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 20/07/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 149.443,83 oltre all'IVA al 22% pari a € 32.877,64 per complessivi € 182.321,47, con un'economia sulle somme autorizzate pari ad € 9,45.

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 181.409,86 (IVA al 22% compresa) rimanendo a credito € 911,61 (IVA al 22% compresa) come evidenziato nel prospetto di seguito riportato:

			IVA al 22%	TOT.
Importo speso (conto finale)	€	149.443,83	32.877,64	182.321,47
A dedurre:				

Cert. sal 1 n° 1010 del 28/04/2026	€	148.696,61	32.713,25	181.409,86
RESTANO a saldo	€	747,22	164,39	911,61

L'appaltatore CFC Consorzio fra Costruttori soc. coop. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_50947514 emesso in data 29/05/2026 con validità a tutto il 26/09/2026; risulta inoltre regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE l'Impresa esecutrice associata CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./P.IVA 00260550363, giusto Durc On Line prot. INAIL_54488834 emesso in data 10/06/2026 con validità a tutto il 08/10/2026.

È stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202601686MO03/3 del 05/06/2026 emessa dalla rilasciata dalla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena - MO03 a favore dell'Impresa esecutrice associata CANOVI COSTRUZIONI S.r.l.

L'appaltatore e l'Impresa esecutrice associata possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	Euro	141.144,39	
Oneri per la sicurezza	Euro	8.289,44	
TOTALE IMPORTO LAVORI	Euro		149.443,83
IVA al 22%	Euro	32.877,64	
IMPORTO SPESO PER LAVORI	Euro		182.321,47
IMPORTO FINANZIATO PER LAVORI	Euro		182.330,92
MINORE SPESA SUI LAVORI	Euro		9,45

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Con determinazione n. 1564 del 27/07/2026 è stata approvata relativamente ai lavori in oggetto la revisione prezzi, per un importo complessivo di € 8.499,83, al quale è stato fatto fronte, come previsto dall'art. 60 comma 4-quater del D.lgs. 23/2023 e s.m.i., con l'economia derivante dal ribasso di gara ed una quota parte dell'accantonamento degli imprevisti nel limite del 50%, che ha determinato il seguente quadro economico:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati di cui € 43.603,07 per costo manodopera	Euro	141.162,13	
Oneri per la sicurezza	Euro	8.289,44	
TOTALE IMPORTO LAVORI	Euro		149.451,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Imprevisti	Euro	4.471,37	
Revisione prezzi	Euro	6.967,07	
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c.3 D.lgs. n. 36/2023	Euro	2.449,14	

Studio idrologico idraulico	€uro	800,00	
CNPAIA 4%	€uro	32,00	
IVA al 22% su A	€uro	32.879,35	
IVA al 22% su imprevisti	€uro	983,70	
IVA al 22% su Studio idrologico e CNPAIA	€uro	183,04	
IVA al 22% su revisione prezzi	€uro	1.532,76	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		50.548,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/05/2026, sottoscritto dall'appaltatore senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/07/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 149.443,83 di cui € 141.154,39 per lavori e manodopera ed € 8.289,44 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 7,74 in esecuzione del contratto sottoscritto in

- data 15/01/2026 e registrato in data 16/01/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3472, ed assunto al Protocollo Generale in pari data al n. 1326;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 182.321,47 di cui € 149.443,83 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 32.877,64 per IVA al 22% con una minore spesa di € 9,45 rispetto all'importo impegnato per l'appaltatore;
 - 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 25989 del 20/07/2026;
 - 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
 - 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, manodopera e oneri della sicurezza pari a netti € 149.443,83 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'appaltatore CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356, per netti € 148.696,61 rimanendo pertanto netti € 747,22 oltre a € 164,39 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
 - 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 911,61 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 452/26 – prenot.192/26 (finanziato con decreto n. 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna codice intervento n. 19001) del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo protezione civile" del PEG 2026;
 - 7) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	Euro	141.144,39	
Oneri per la sicurezza	Euro	8.289,44	
TOTALE IMPORTO LAVORI	Euro		149.443,83
IVA al 22%	Euro	32.877,64	
IMPORTO SPESO PER LAVORI	Euro		182.321,47
IMPORTO FINANZIATO PER LAVORI	Euro		182.330,92
MINORE SPESA SUI LAVORI	Euro		9,45

- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 9,45 che si libera sub. 452/26 alla prenot.192/26 (finanziato con decreto n. 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna codice intervento n. 19001) del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo protezione civile" del PEG 2026;
- 9) di dare atto che l'appaltatore CFC Consorzio fra Costruttori soc. coop. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_50947514 emesso in data 29/05/2026 con validità a tutto il 26/09/2026;
- 10) di dare atto che risulta inoltre regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE l'Impresa esecutrice associata CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./P.IVA 00260550363, giusto Durc On Line prot. INAIL_54488834 emesso in data 10/06/2026 con validità a tutto il 08/10/2026.
- 11) di dare atto che è stata acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202601686MO03/3 del 05/06/2026 emessa dalla rilasciata dalla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena - MO03 a favore dell'Impresa esecutrice associata CANOVI COSTRUZIONI S.r.l.;

- 12) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione n. 1564 del 27/07/2026 e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		Quadro economico Determinazione 1564/26	Quadro economico consuntivo soli lavori
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	141.162,13	141.154,39
Oneri per la sicurezza	€uro	8.289,44	8.289,44
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro	149.451,57	149.443,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Imprevisti	€uro	4.471,37	4.471,37
Revisione prezzi	€uro	6.967,07	6.967,07
Studio idrogeologico idraulico	€uro	800,00	800,00
CNPAIA 4%	€uro	32,00	32,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c.3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.449,14	2.449,14
IVA al 22% su A	€uro	32.879,35	32.877,64
IVA al 22% su imprevisti	€uro	983,70	983,70
IVA al 22% su Studio idrologico e CNPAIA	€uro	183,04	183,04
IVA al 22% su revisione prezzi	€uro	1.532,76	1.532,76
Contributo ANAC	€uro	250,00	250,00
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	50.548,43	50.546,72
Minore spesa sui lavori			9,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	200.000,00	200.000,00

- 14) di dare atto che alla quantificazione dell'esatto impegno di spesa e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto, sulla base del regolamento approvato con Atto del Presidente n° 143 del 13/11/2025;
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto sottoscritto in data 15/01/2026 e registrato in data 16/01/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3472, ed assunto al Protocollo Generale in pari data al n. 1326, mediante polizza fidejussoria n. 6001429770 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Roma Monteverde - in data 16/12/2025 per € 7.472,57 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 16) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 6001429901 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Roma Monteverde - in data 22/12/2025, per un massimale di € 882.330,92 per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1162 (rif. Arch. 1065);
- 18) di dare atto che il codice CIG è B911FAEAD8 ed il codice CUP è G17H24001210001;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 20) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)