



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2089 del 24/09/2026

OGGETTO: ORDINANZE N.24/2024 E N. 45/2025 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 - CASTELFRANCO EMILIA (MO). CUP: G19I23001100001 CIG: B7E54F1876 CODICI ID INTERVENTI ER-SPSC-000249 ER-SPSC-000245 ER-SPSC-000248 ER-SPSC-000246. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI. CUP G19I23001100001

Il Funzionario delegato REGGIANI LAURA

Nel corso dell'anno 2023 nei mesi di maggio e giugno, il territorio provinciale di Modena è stato colpito da eventi meteorologici avversi a carattere alluvionale che hanno arrecato danni a numerosi edifici di proprietà della Provincia sedi di Istituti di Istruzione Scolastica Superiore. Per il ripristino dei danni subiti ai vari fabbricati, è stata avanzata richiesta di finanziamento al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che con l'Ordinanza n. 24/2024 e la successiva n. 45/2025 ha approvato ed ammesso il finanziamento.

Tra gli Istituti ammessi a finanziamento è stato compreso l'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO). Pertanto, è stato redatto dal Servizio Edilizia un unico progetto esecutivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture scolastiche nella sede dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO).

Gli interventi sono stati ascritti al CUP G19I23001100001 e hanno interessato diversi corpi di fabbrica dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco E. (MO), nelle sedi di Via Solimei e Via Magenta, così suddivisi:

PALAZZINA A – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000248;
PALAZZINA B – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000249;
PALAZZINA G – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000246;
MESSIERI VIA MAGENTA,10 – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000245;

Considerata l'alta probabilità che tutti gli edifici potessero essere occupati da studenti e personale scolastico, per tutti gli interventi sopra menzionati si sono dovute adottare misure di sicurezza, anti-rumore, di protezione dalle polveri, di segregazione delle aree di lavoro e delle zone di stoccaggio dei materiali edili e si è dovuto organizzare l'accesso alle aree di

intervento solo al di fuori dagli orari dell'attività scolastica o di lavoro, al fine di limitare al massimo le interferenze spazio- temporali, salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza.

La spesa prevista nel progetto esecutivo - assunto agli atti con prot. 25226 del 17/07/2025 e successiva rimodulazione prot. 27149 del 31/07/2025 - per la realizzazione degli interventi di **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 -CASTELFRANCO EMILIA (MO)** è stata di € 206.666,66 ed è suddivisa in quattro interventi in coerenza con gli edifici interessati dai lavori.

Il Quadro economico generale è risultato il seguente:

	€	€ totali
Importo lavori di cui € 43.905,30 per costo manodopera	135.812,46	
Oneri di sicurezza	30.291,81	
Importo a base d'appalto		166.104,27
Somme a disposizione		
IVA 22%	36.542,94	
Imprevisti	535,77	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68	
Contributo Anac	250,00	
Totale somme a disposizione		40.562,39
Totale progetto		206.666,66

I quadri economici dei singoli interventi sono risultati i seguenti:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	€	€ totali
Importo lavori di cui € 12.153,52 per costo manodopera	51.238,98	
Oneri di sicurezza	5.050,86	
Importo a base d'appalto		56.289,84
Somme a disposizione		
IVA 22%	12.383,76	
Imprevisti	136,10	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		13.710,16
Totale progetto		70.000,00

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	€	€ totali
Importo lavori di cui € 18.183,60 per costo manodopera	45.769,71	
Oneri di sicurezza	10.595,82	
Importo a base d'appalto		56.365,53
Somme a disposizione		
IVA 22%	12.400,42	
Imprevisti	44,24	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31	

Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		13.634,47
Totale progetto		70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	€	€ totali
Importo lavori di cui € 9.137,72 per costo manodopera	20.387,67	
Oneri di sicurezza	6.157,01	
Importo a base d'appalto		26.544,68
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.839,83	
Imprevisti	355,43	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	530,89	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		6.788,65
Totale progetto		33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	€	€ totali
Importo lavori di cui € 4.430,46 per costo manodopera	18.416,10	
Oneri di sicurezza	8.488,12	
Importo a base d'appalto		26.904,22
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.918,93	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		6.429,11
Totale progetto		33.333,33

Con determinazione dirigenziale n. 1776 del 14/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, psc, fascicolo opera, relazione CAM, tavole redatti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 5 agosto 2024 pubblicato su GURI n. 197 del 23/08/2024 in vigore dal 21/12/2024 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione per quanto applicabili.

Con medesima determinazione è stato approvato l'affidamento dei lavori alla ditta CANOVI COPERTURE SRL con sede legale in Modena via Degli Imprenditori 33 e sede operativa in via dei Tipografi 25 C.F./P.IVA 03380530364 (offerta pec prot. 26739 del 29/07/2025) che ha offerto un ribasso del 10,76% sull'elenco prezzi a base d'appalto per un importo di € 121.199,05 per lavori (di cui € 43.905,30 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre a € 30.291,81 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 151.490,86) oltre a € 33.327,99 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 184.818,85 ritenuto conveniente, congruo e in linea coi prezzi di mercato.

I quadri economici di assestamento generale e quelli di ogni singolo intervento sono risultati pertanto i seguenti:

Quadro economico generale:

	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 43.905,30 per costo manodopera	121.199,05	
Oneri di sicurezza	30.291,81	
Importo contrattuale		151.490,86
Somme a disposizione		
IVA 22%	33.327,99	
Imprevisti	535,77	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68	
Contributo Anac	250,00	
Ribasso (IVA inclusa)	17.828,36	
Totale somme a disposizione		55.175,80
Totale progetto		206.666,66

Quadri economici dei singoli interventi:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 12.153,52 per costo manodopera	45.725,67	
Oneri di sicurezza	5.050,86	
Importo contrattuale		50.776,53
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.170,84	
Imprevisti	136,10	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	6.726,23	
Totale somme a disposizione		19.223,47
Totale progetto		70.000,00

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 18.183,60 per costo manodopera	40.844,89	
Oneri di sicurezza	10.595,82	
Importo contrattuale		51.440,71
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.316,96	
Imprevisti	44,24	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	6.008,28	
Totale somme a disposizione		18.559,29
Totale progetto		70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 9.137,72 per costo	18.193,96	

manodopera		
Oneri di sicurezza	6.157,01	
Importo contrattuale		24.350,97
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.357,21	
Imprevisti	355,43	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	530,89	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	2.676,33	
Totale somme a disposizione		8.982,36
Totale progetto		33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 4.430,46 per costo manodopera	16.434,53	
Oneri di sicurezza	8.488,12	
Importo contrattuale		24.922,65
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.482,98	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	2.417,52	
Totale somme a disposizione		8.410,68
Totale progetto		33.333,33

In data 30/10/2025 al rep. 29376 è stato stipulato il contratto relativo a “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 - CASTELFRANCO EMILIA (MO) con la ditta CANOVI COPERTURE SRL con sede legale in Modena via Degli Imprenditori 33 e sede operativa in via dei Tipografi 25 C.F./P.IVA 03380530364.

I lavori sono stati consegnati il 24/11/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio dei lavori ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in 90 giorni naturali e consecutivi.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alle seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

- dal 19/12/2026 al 12/01/2026 a causa delle temperature troppo rigide;
- dal 06/02/2026 al 16/02/2026 a causa delle condizioni meteoriche avverse.

che hanno comportato uno slittamento del termine per l'ultimazione dei lavori di 34 giorni.

Non è stata concessa alcuna proroga.

I lavori sono stati ultimati il 25/03/2026 quindi entro i termini contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

Lo stato finale è stato redatto in data 25/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo complessivo di netti di € 151.367,00 (al netto del ribasso d'asta), con una minore spesa di € 123,86 rispetto all'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- CERTIFICATO N. 981 / 2026 € 24.220,78 oltre € 5.328,57 per iva 22% per un importo complessivo di € 29.549,35 riferito al ID: ER-SPSC-000248 Palazzina A
 - CERTIFICATO N. 982 / 2026 € 50.496,65 oltre € 11.109,26 per iva 22% per un importo complessivo di € 61.605,91 riferito al ID: ER-SPSC-000249 Palazzina B
 - CERTIFICATO N. 991 / 2026 € 51.183,49 oltre € 11.260,37 per iva 22% per un importo complessivo di € 62.443,86 riferito al ID: ER-SPSC-000245 SCUOLE MESSIERI
- per un importo complessivo di netti € 125.900,92 oltre ad € 27.698,20 per IVA 22% per un totale di € 153.599,12.

Il Conto finale è stato redatto in data 25/03/2026 per l'importo complessivo di Euro 25.466,08 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	€ 165.965,49
- di cui oneri di sicurezza	- € 30.291,81
Importo soggetto a ribasso	€ 135.673,68
Ribasso contrattuale -10,76%	€ 14.598,49
Importo lavori netto	€ 121.075,19
Oneri di sicurezza	€ 30.291,81
Importo netto lavori euro	€ 151.367,00
Totale pagamenti in acconto	€ 125.900,92
CREDITO A SALDO euro	€ 25.466,08

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è di Euro 25.466,08 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 5.602,54 per un totale complessivo di € 31.068,62.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta essere come di seguito riportato:

LAVORI	FINALE EURO
Importo lavori	121.075,19
Oneri di sicurezza	30.291,81
TOTALE	151.367,00
IVA 22%	33.300,74
IMPORTO TOTALE LAVORI	184.667,74

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI	FINALE EURO
Importo lavori	121.075,19
Oneri di sicurezza	30.291,81
TOTALE	151.367,00
Somme a disposizione	

IVA 22%	33.300,74
Imprevisti e arrotondamenti	535,77
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68
Contributo Anac	250,00
Ribasso (IVA inclusa)	17.828,36
Totale somme a disposizione	55.148,55
Minor spesa sui lavori	151,11
TOTALE PROGETTO	206.666,66

I quadri economici a consuntivo dei soli lavori relativi ai singoli interventi risultano come di seguito riportati:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	FINALE EURO
Importo lavori	45.699,54
Oneri di sicurezza	5.050,86
TOTALE	50.750,40
Somme a disposizione	
IVA 22%	11.165,09
Imprevisti e arrotondamenti	136,10
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80
Contributo Anac	62,50
Ribasso accantonato	6.726,23
Economia lavori	31,88
Totale somme a disposizione	19.249,60
TOTALE PROGETTO	70.000,00

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	FINALE EURO
Importo lavori	40.844,89
Oneri di sicurezza	10.595,82
Totale	51.440,71
Somme a disposizione	
IVA 22%	11.316,96
Imprevisti	44,24
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31
Contributo Anac	62,50
Ribasso accantonato	6.008,28
Totale somme a disposizione	18.559,29
TOTALE PROGETTO	70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	FINALE EURO
Importo lavori	18.185,47
Oneri di sicurezza	6.157,01

Totale	24.342,48
Somme a disposizione	
IVA 22%	5.355,34
Imprevisti e arrotondamenti	355,43
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	530,89
Contributo Anac	62,50
Ribasso accantonato	2.676,33
Economia lavori	10,36
Totale somme a disposizione	8.990,85
TOTALE PROGETTO	33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	FINALE EURO
Importo lavori	16.345,29
Oneri di sicurezza	8.488,12
Totale	24.833,41
Somme a disposizione	
IVA 22%	5.463,35
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68
Contributo Anac	62,50
Ribasso accantonato	2.417,52
Economie lavori	108,87
Totale somme a disposizione	8.499,92
TOTALE PROGETTO	33.333,33

Visto lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 02/07/2026 e assunto al prot. n. 33169 del 22/09/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale dei soli lavori per il pagamento a saldo del credito dell'impresa aggiudicataria.

Il codice CUP del progetto è il n. G19I23001100001 e il codice CIG è il n. B7E54F1876.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1154 (rif. Arch. 1114).

Il Responsabile Unico del Progetto è il funzionario dell'Area Tecnica Ing. Laura Reggiani.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpoteam@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare lo Stato Finale redatto in data 25/03/2026 che determina l'importo dei lavori eseguiti netti in € 151.367,00 di cui € 121.075,19 per lavori ed € 30.291,81 per oneri della sicurezza con una minore spesa di € 123,86 rispetto all'importo contrattuale di € 151.490,86 in esecuzione del contratto rep. 29376 del 30/10/2025;
- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori (prot. n. 33169 del 22/09/202) che evidenzia una spesa di € 184.667,74 di cui € 151.367,00 per lavori (compresi oneri di sicurezza) oltre ad € 33.300,74 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati i seguenti acconti:
 - CERTIFICATO N. 981 / 2026 € 24.220,78 oltre € 5.328,57 per iva 22% per un importo complessivo di € 29.549,35 riferito al ID: ER-SPSC-000248 Palazzina A
 - CERTIFICATO N. 982 / 2026 € 50.496,65 oltre € 11.109,2 per iva 22% per un importo complessivo di € 61.605,91 riferito al ID: ER-SPSC-000249 Palazzina B
 - CERTIFICATO N. 991 / 2026 € 51.183,49 oltre € 11.260,37 per iva 22% per un importo complessivo di € 62.443,86 riferito al ID: ER-SPSC-000245 SCUOLE MESSIERI
 per un totale complessivo di netti 125.900,92 oltre ad € 27.698,20 per un totale di € 153.599,12;
- 4) di determinare pertanto la rata di saldo come segue:

importo dei lavori in appalto	151.367,00 €
a detrarre acconti liquidati in corso d'opera	- 125.900,92 €

CREDITO LAVORI	25.466,08 €
IVA 22%	5.602,54 €

TOTALE CREDITO	31.068,62 €

- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 31.068,62 alla ditta CANOVI COPERTURE SRL con sede legale in Modena via Degli Imprenditori 33 e sede operativa in via dei Tipografi 25 C.F./P.IVA 03380530364 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi sul capitolo 4844 "Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile" del P.E.G. 2026 con imputazione come segue:
 - € 309,58 sub. 587/26 – prenot. 1111/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000249)
 - € 313,81 sub. 589/26 – prenot. 1112/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000245)
 - € 148,47 sub. 591/26 – prenot. 1113/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000248)

- € 30.296,76 sub. 593/26 – prenot. 1114/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000246)

6) di dare atto che rispetto alla somma impegnata si registra un'economia di 151,11 € che si libera come segue:

- € 31,88 dal sub. 587/26 alla prenot. 1111/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000249);
- € 10,36 dal sub. 591/26 alla prenot. 1113/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000248)
- € 108,87 dal sub. 593/26 alla prenot. 1114/26 (Fin. Ordinanze 24/2024 e 45/2025 – cod ER-SPSC-000246)

del capitolo 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” del P.E.G. 2026;

- 7) di dare atto che la succitata impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC: INAIL_ 54425690 DEL 05/06/2026 scadenza validità 03/10/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità (DURC congruità) con esito positivo prot. MO03/9013571713/03/C del 10/12/2025 emessa dalla CNCE con esito positivo;
- 9) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori come in premessa riportato;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post- affidamento e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI	IMPORTO CONTRATTO Ribasso 10,76% EURO	FINALE EURO
Importo lavori	121.199,05	121.075,19
Oneri di sicurezza	30.291,81	30.291,81
	-----	-----
TOTALE	151.490,86	151.367,00
IVA 22%	33.327,99	33.300,74
	-----	-----
TOTALE SPSO PER LAVORI	184.818,85	184.667,74
Minore spesa sui lavori	151,11	

- 11) di dare atto che il confronto tra i quadri economici post-affidamento e i quadri economici a consuntivo dei soli lavori eseguiti, risulta come di seguito esplicitato:

Quadro economico finale:

LAVORI	IMPORTO CONTRATTO Ribasso 10,76% euro	FINALE euro
Importo lavori	121.199,05	121.075,19
Oneri di sicurezza	30.291,81	30.291,81
TOTALE	151.490,86	151.367,00
Somme a disposizione		
IVA 22%	33.327,99	33.300,74
Imprevisti e arrotondamenti	535,77	535,77
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68	3.233,68

Contributo Anac	250,00	250,00
Ribasso (IVA inclusa)	17.828,36	17.828,36
Economia lavori		151,11
Totale somme a disposizione	55.175,80	55.299,66
TOTALE PROGETTO	206.666,66	206.666,66

Quadri economici finali suddivisi per ID di intervento:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	IMPORTO CONTRATTO Ribasso 10,76% euro	FINALE euro
Importo lavori	45.725,67	45.699,54
Oneri di sicurezza	5.050,86	5.050,86
TOTALE	50.776,53	50.750,40
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.170,84	11.165,09
Imprevisti e arrotondamenti	136,10	136,10
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80	1.127,80
Contributo Anac	62,50	62,50
Ribasso accantonato	6.726,23	6.726,23
Economia lavori	0,00	31,88
Totale somme a disposizione	19.223,47	19.249,60
TOTALE PROGETTO	70.000,00	70.000,00

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	IMPORTO CONTRATTO Ribasso 10,76% euro	FINALE euro
Importo lavori	40.844,89	40.844,89
Oneri di sicurezza	10.595,82	10.595,82
Totale	51.440,71	51.440,71
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.316,96	11.316,96
Imprevisti	44,24	44,24
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31	1.127,31
Contributo Anac	62,50	62,50
Ribasso accantonato	6.008,28	6.008,28
Totale somme a disposizione	18.559,29	18.559,29
TOTALE PROGETTO	70.000,00	70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	IMPORTO CONTRATTO Ribasso 10,76% euro	FINALE euro

Importo lavori	18.193,96	18.185,47
Oneri di sicurezza	6.157,01	6.157,01
Totale	24.350,97	24.342,48
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.357,21	5.355,34
Imprevisti e arrotondamenti	355,43	355,43
Incentivi art. 45 D.Lgs n.36/2023	530,89	530,89
Contributo Anac	62,50	62,50
Ribasso accantonato	2.676,33	2.676,33
Economia lavori	0,00	10,36
Totale somme a disposizione	8.982,36	8.990,85
TOTALE PROGETTO	33.333,33	33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	IMPORTO CONTRATTO Ribasso 10,76% euro	FINALE euro
Importo lavori	16.434,53	16.345,29
Oneri di sicurezza	8.488,12	8.488,12
Totale	24.922,65	24.833,41
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.482,98	5.463,35
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68	447,68
Contributo Anac	62,50	62,50
Ribasso accantonato	2.417,52	2.417,52
Economie lavori		108,87
Totale somme a disposizione	8.410,68	8.499,92
TOTALE PROGETTO	33.333,33	33.333,33

- 12) di dare atto che con la presente determinazione si approva il quadro economico a consuntivo relativo solo alla parte lavori e si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'opera totale, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi, nonché alla rilevazione di eventuali economie con successiva apposita Determinazione;
- 13) di dare atto che la ditta CANOVI COPERTURE SRL con sede legale in Modena via Degli Imprenditori 33 e sede operativa in via dei Tipografi 25 C.F./P.IVA 03380530364 ha presentato polizza fideiussoria sul conto finale n. 2026/50/2743237 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni agenzia 460 MODENA/CARPI dell'importo di 24.157,70 € assunta al prot. n. 18696 del 27/05/2026;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata mediante garanzia fidejussoria n. 2025/50/2725207 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Modena - in data 08/09/2025, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 30659 in data 09/09/2025;
- 15) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza

con polizza n. 2025/06/2127352 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Modena - in data 27/08/2025, successivamente integrata con atto di variazione n. 1 in data 23/09/2025, sottoscritte entrambi con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 30659 del 09/09/2025 e prot. 32628 del 26/09/2025;

- 16) di dare atto che il codice CIG è il n. B7E54F1876 e il codice CUP è il n. G19I23001100001;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02F1154 (rif. Arch. 1114);
- 18) dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la funzionaria dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Laura Reggiani;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Funzionario delegato
REGGIANI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)