



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Ponti e strutture

Determinazione numero 1891 del 04/09/2026

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO ALLA PROGR. KM. 4+560 . 2^ (SECONDO) STRALCIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINFORZO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL FOSSO GROSSO IN COMUNE DI LAMA MOCOENO.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

CUP G47H23000670001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1202 del 05/06/2025 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 64.079,25 per lavori, di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza e € 35.920,75 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

La spesa è stata finanziata con D.M. 125/2022 (Cod. Intervento 00339.V2.MO) ed accertata ed incassata al cap. 2535 “Contributi per fondo sviluppo investimenti” (accert. 1039/24).

Con la medesima determinazione n. 1202 del 05/06/2025 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,22% sull'elenco prezzi per un importo di € 57.767,69 per lavori (di cui € 23.879,32 per costo mano d'opera invariato) oltre a € 5.000,00 per oneri della sicurezza ed € 13.808,89 per IVA 22% per un importo complessivo pari a € 76.576,58.

L'importo contrattuale è stato fissato in 62.767,69 € oltre IVA, come da contratto R.S.P. n. 3422 del 28/08/2025.

Con Determinazione n. 2916 del 18/12/2025 è stata approvata la perizia di variante, per nuovi lavori aggiuntivi, il nuovo importo contrattuale è stato fissato in € 69.992,85 (al netto del ribasso d'asta) + IVA al 22%, al cui finanziamento è stato fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e imprevidi del quadro economico dell'opera.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa aggiudicataria dei lavori principali, giusto atto di sottomissione assunto agli atti dell'ente con prot. 42478 del 06/12/2025.

Il nuovo quadro economico post-approvazione perizia è risultato così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO - VARIANTE		
		Totale
A) IMPORTO LAVORI		

Importo Lavori (ribassato)	64.992,85 €	
Oneri sicurezza	5.000,00 €	
Sommano per lavori		69.992,85 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	1.281,59 €	
Incentivi per funzioni tecniche Variante	144,50 €	
Contributo Anac	35,00 €	
Occupazioni Temporanee	1.000,00 €	
Prove di Laboratorio – Lavori	3.500,00 €	
Imprevisti e ribasso di gara iva compresa	8.647,63 €	
IVA 22% su Importo Lavori	15.398,43 €	
Totale somme a disposizione		30.007,15 €
Importo complessivo (A+B)		100.000,00 €

Per i maggiori e nuovi lavori della perizia di variante non è stata concessa alcuna proroga dei tempi contrattuali.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 18/08/2025 come risulta dal verbale in atti, sottoscritto dall'appaltatore.

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 77 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 02/11/2025.

I lavori, nel corso della loro esecuzione sono stati sospesi dal 19/10/2025 al 12/01/2026 per la redazione della perizia di variante.

La scadenza per l'ultimazione differiva al giorno 26/01/2026.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il 26/01/2026 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 30/04/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo netto di € 69.992,83 (lavori ed oneri per la sicurezza), pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato il pagamento di un SAL corrispondente al finale all'appaltatore.

	Importo	Iva al 22%	Totale
Importo Lavori	69.992,83 €	15.398,43 €	85.391,26 €
Certificato di Pagamento 990/2026	- 69.642,87 €	- 15.321,43 €	- 84.964,30 €
Credito dell'impresa	349,96 €	77,00 €	426,96 €

L'appaltatore, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INPS_50890436 del 26/05/2026 con scadenza 23/09/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. MO00/9013561262/03/C del 19/10/2025 con esito positivo.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 10/02/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva per un importo complessivo di 426,96 €.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 23/07/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di 69.992,83 € oltre all'Iva al 22% pari a 15.398,43 € per complessivi 85.391,26 €.

Per l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di terreni di proprietà privata.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
		Totale
A) IMPORTO LAVORI		
Importo Lavori (ribassato)	64.992,83 €	
Oneri sicurezza	5.000,00 €	
Sommano per lavori		69.992,83 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	1.281,59 €	
Incentivi per funzioni tecniche Variante	144,50 €	
Contributo Anac	35,00 €	
IVA 22% su Importo Lavori	15.398,43 €	
Totale somme a disposizione		16.859,52 €
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO (A+B)		86.852,35 €
Importo complessivo finanziato		100.000,00 €
Minore Spesa		13.147,65 €

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1024.2 – (rif. arch. 1092).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000670001 e il codice CIG è il n. B709CC634C.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/04/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva e visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2026, acquisiti agli atti con Prot. 30322 del 31/08/2026.

Il responsabile del procedimento è dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dell'importo netto di 69.992,83 € di cui 64.992,83 € per lavori e € 5.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto R.S.P. n. 3422 del 28/08/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a 85.391,26 € di cui 69.992,83 € per lavori compresi oneri per la sicurezza e 15.398,43 € per IVA al 22% pari all'importo impegnato;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono stati acquisiti agli atti con Prot. 30322 del 31/08/2026;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti 69.992,83 € come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per complessivi netti 69.642,87 € all'appaltatore, totalmente liquidato, rimanendo pertanto 349,96 € oltre a 77,00 € per Iva al 22% (totale 426,96 €) a credito dell'impresa appaltatrice;
- 5) di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 30/04/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo di 349,96 € oltre a 77,00 € per Iva al 22% (totale 426,96 €);
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 426,96 alla succitata ditta, a saldo di ogni loro avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 527/26 – prenot. 1086/26 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00339.V2.MO) del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si evince una minore spesa di € 0,02 che si libera dal sub. 527/26 alla succitata prenot. 1086/26 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00339.V2.MO) del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;

- 8) di dare atto che l'appaltatore, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INPS_50890436 del 26/05/2026 con scadenza 23/09/2026;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciata dalla CNCE prot. MO00/9013561262/03/C del 19/10/2025 con esito positivo;
- 10) di dare che per l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di terreni di proprietà privata, e che i proprietari interessati dalle occupazioni temporanee hanno tutti rinunciato all'indennità di occupazione;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-perizia di variante approvato con determinazione n. 2916/25 e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	Q.E. post perizia Det. 2916/25	Q.E. consuntivo
A) IMPORTO LAVORI		
Importo Lavori (ribassato)	64.992,85 €	64.992,83 €
Oneri sicurezza	5.000,00 €	5.000,00 €
Sommano per lavori	69.992,85 €	69.992,83 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	1.281,59 €	1.281,59 €
Incentivi per funzioni tecniche Variante	144,50 €	144,50 €
Contributo Anac	35,00 €	35,00 €
IVA 22% su Importo Lavori	15.398,43 €	15.398,43 €
Occupazioni temporanee	1.000,00 €	0,00 €
Prove di laboratorio	3.500,00 €	0,00 €
Imprevisti IVA incusa	8.647,63 €	0,00 €
Totale somme a disposizione	30.007,15 €	16.859,52 €
IMPORTO COMPLESSIVO	100.000,00 €	86.852,35 €
Minore Spesa	13.147,65 €	

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento complessivo di € 100.000,00 alla prenot. 1086/26 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00339.V2.MO) del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026 si realizza una minore spesa di 13.147,65 € come segue:
- quanto a € 0,02 che si libera dal sub. 527/26 alla succitata prenot. 1086/26
 - quanto a € 13.147,63 già presenti sulla prenot. 1086/26;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in complessivi 1.426,09 € dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 1086/26 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00339.V2.MO) del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026 come segue:
- quanto a € 1.281,59 al sub. 526/26
 - quanto a € 144,50 al sub. 528/26;
- 14) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento, e liquidata con successivo apposito atto;
- 15) di dare atto che l'ufficio di progettazione, come da determinazione n. 1202/25), è risultato così composto:
- Progettista: Ing. Erica Ferrari
 - Collaboratori alla progettazione: Geom. Walter Stella e Geom. Rosa Lombardi;

- 16) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento istituiva con Determinazione n. 1202 del 05/06/2025 l'Ufficio di direzione lavori:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli
 - Direttore Operativo: Geom. Walter Stella
 - Ispettori di cantiere: Geom. Rosa Lombardi;
- 17) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto mediante polizza fidejussoria n. 2184951 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A – agenzia Galgano S.p.A. di Milano - in data 11/06/2025 per € 3.139,00, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 20802 in data 12/06/2025;
- 18) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. OX00048415 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – agenzia Galgano di Milano - in data 09/06/2025, successivamente integrata con appendice n. 1 in data 24/06/2025, acquisita agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 20802 in data 12/06/2025 e prot. 24501 in data 14/07/2025;
- 19) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1024.2 – (rif. arch. 1092);
- 20) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B709CC634C ed il codice CUP è il n. G47H23000670001;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)