



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 2002 del 16/09/2026

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) DM141/2022 -CUP: G87H22002710001 - CIG B956B00AED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE..
CUP G87H22002710001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Il progetto è stato redatto dal Dott. Agronomo Filippo Piana con incarico affidato con Determinazione n. 1642 del 29/07/2025 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Luglio 2025, ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 06/12/2025 dell'importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 139.362,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 58.429,88), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 41.637,39 per somme a disposizione, così come sotto suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso (di cui €58.429,88 per costo manodopera))	139.362,61	
Oneri di sicurezza	4.000,00	
Importo lavori a base di appalto		143.362,61
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	31.539,77	
Contributo ANAC	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.867,25	
Imprevisti ed arrotondamenti	7.195,37	
Sommano		41.637,39

Importo complessivo		185.000,00

L'importo di € 185.000,00 è stato finanziato con Fondi di cui al D.M. 141/2022 – codice intervento 01285.R1.MO - anno di assegnazione 2025 – e ha trovato copertura finanziaria al Cap. 2694 “Progetto sicurezza” del PEG 2025.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI536690 del 27/11/2025 preceduta da richiesta preventivi a diversi operatori economici.

L'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.IVA 00208620369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo lavori ribassabile del 5,50% (corrispondente a € 7.664,94) e, quindi, per un importo di € 131.697,67 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 135.697,67 comprensivo di manodopera) ed € 29.853,49 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 165.551,16, il tutto approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. 2781 del 06/12/2025.

Il quadro economico post-affidamento lavori è risultato come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura ribassati di cui €58.429,88 per costo manodopera	131.697,67	
Oneri di sicurezza	4.000,00	
Importo lavori appaltati		135.697,67
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	29.853,49	
Contributo ANAC	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.867,25	
Imprevisti e accantonamenti	7.195,37	
Ribasso d'asta IVA compresa	9.351,23	
Sommano		49.302,33

Importo complessivo		185.000,00

L'importo contrattuale è stato fissato in € 135.697,67 (centotrentacinqueseicentonovantasette/67) oltre IVA come da Contratto Rep. n. 3475 del 06/02/2026.

L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 507199112 rilasciata da Allianz S.p.A. in data 15/12/2025 per € 6.784,88.

I lavori sono stato consegnati in data 09/01/2026 come da verbale di consegna sottoscritto in pari data, prot. 610/2026-6.1.8.

I lavori sono stati ultimati in data 09/04/2026 come da relativo verbale di ultimazione lavori, e quindi in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 30/06/2026 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 135.243,12 con una minor spesa di netti € 454,55 rispetto all'importo contrattuale di € 135.697,67.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 02/07/2026 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 164.996,61 compresa IVA.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€.	142.881,61
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	4.000,00

Importo lavori	€. 138.881,61
Ribasso d'asta – 5,50 %	€. – 7.638,49

Importo netto	€. 131.243,12
Oneri relativi alla sicurezza	€. 4.000,00

Importo totale	€. 135.243,12
Aliquota IVA 22%	€. 29.753,49

Importo complessivo	€. 164.996,61

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice Boschiva F.Lli Valentini SRL n° 1 acconto per un totale di € 134.566,91 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 29.604,72 per IVA al 22% per un totale complessivo pari a € 164.171,63 come sotto riportato:

Acconto 1° S.A.L. corrispondente al finale	
Lavori + oneri sicurezza	€ 134.566,91
IVA al 22%	€ 29.604,72
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 164.171,63

Il totale liquidato è di € 164.171,63, cosicché dal confronto con quanto speso (importo complessivo di € 164.996,61), *rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 824,98*, di cui € 676,21 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 148,77 per IVA al 22%.

L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, come da prot. INAIL_54372793 del 02/06/2026 valido sino al 30/09/2026 dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Nel cantiere in questione la categoria prevalente e unica per l'appalto è la OS24, quindi, le opere edili non sono presenti, pertanto, non è previsto il Durc di Congruità (Attestazione di congruità edilizia).

Il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Lavori	Euro
Importo netto	131.243,12
Oneri relativi alla sicurezza	4.000,00

Importo totale lavori	135.243,12
Somme a disposizione:	
Aliquota IVA 22%	29.753,49
Contributo ANAC	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.867,25

Totale somme a disposizione	32.655,74

Importo complessivo lavori	167.898,86

Importo finanziato	185.000,00
Minore spesa	17.101,14

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B956B00AED e il codice CUP è il n. G87H22002710001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. Cl. 11-15-03F1225 (rif. arch. 1152).

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/07/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti a credito dell'impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è l'Ing. Gaudio Daniele Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori redatto a tutto il 30/06/2026 dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di netti € 135.243,12 di cui € 131.243,12 per lavori ed € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di netti € 454,55 rispetto all'importo contrattuale di € 135.697,67 giusto Contratto Rep. N. 3475 del 06/02/2026;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 164.996,61 di cui € 135.243,12 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 29.753,49 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 30888 del 04/09/2026 Cl. 11-15-03 fasc. 1225 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 135.243,12 oltre ad € 29.753,49 per IVA 22% come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria per un importo di netti € 134.566,91 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 29.604,72 per IVA al 22%, cosicchè rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice Boschiva F.Lli Valentini SRL di € 824,98 di cui € 676,21 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 148,77 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 824,98 IVA 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto all'impresa Appaltatrice BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. imp. 159/2026 – prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 - Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta pari a € 165.551,16 si realizza una minore spesa di € 554,55 che si libera al sub impegno alla prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 -Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura	131.697,67	131.243,12
Oneri di sicurezza	4.000,00	4.000,00
	-----	-----
Importo lavori	135.697,67	135.243,12
Somme a disposizione:		
Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC	35,00	35,00
IVA al 22% sui lavori	29.853,49	29.753,49
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.867,25	2.867,25
Imprevisti e accantonamenti	7.195,37	0,00
Ribasso d'asta	9.351,23	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	49.302,33	32.655,74
	-----	-----
Totale complessivo	185.000,00	167.898,86
Minore spesa	17.101,14	

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 185.000,00 si realizza una minore spesa alla prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 - Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026 di complessivi € 17.101,14 come segue:
 - quanto a € 16.546,59 presenti sulla succitata prenot. 274/26
 - quanto a € 554,55 che si liberano dal sub impegno alla succitata prenot. 274/2026;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.867,25 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 160/26 - prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 - Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026,
- 11) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che il codice CIG è B956B00AED e il codice CUP è G87H22002710001;
- 13) di dare atto che il responsabile del progetto è l'Ing. Gaudio Daniele Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1225 (rif. Arch. 1152);
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore mediante polizza fidejussoria n° 507199112 rilasciata da Allianz s.p.a. – Agenzia di Vignola - in data 15/12/25 per € 6.784,88, assunta agli atti dell'Ente con prot. 44306 del 22/12/2026;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere il presente atto all'U.O. contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)