



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 2002 del 16/09/2026

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) DM141/2022 -CUP: G87H22002710001 - CIG B956B00AED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE..
CUP G87H22002710001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Il progetto è stato redatto dal Dott. Agronomo Filippo Piana con incarico affidato con Determinazione n. 1642 del 29/07/2025 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Luglio 2025, ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 06/12/2025 dell'importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 139.362,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 58.429,88), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 41.637,39 per somme a disposizione, così come sotto suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 58.429,88 per costo manodopera))	139.362,61	
Oneri di sicurezza	4.000,00	
Importo lavori a base di appalto		143.362,61
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	31.539,77	
Contributo ANAC	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.867,25	
Imprevisti ed arrotondamenti	7.195,37	
Sommano		41.637,39

Importo complessivo		185.000,00

L'importo di € 185.000,00 è stato finanziato con Fondi di cui al D.M. 141/2022 – codice intervento 01285.R1.MO - anno di assegnazione 2025 – e ha trovato copertura finanziaria al Cap. 2694 “Progetto sicurezza” del PEG 2025.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI536690 del 27/11/2025 preceduta da richiesta preventivi a diversi operatori economici.

L'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.IVA 00208620369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo lavori ribassabile del 5,50% (corrispondente a € 7.664,94) e, quindi, per un importo di € 131.697,67 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 135.697,67 comprensivo di manodopera) ed € 29.853,49 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 165.551,16, il tutto approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. 2781 del 06/12/2025.

Il quadro economico post-affidamento lavori è risultato come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura ribassati di cui €58.429,88 per costo manodopera	131.697,67	
Oneri di sicurezza	4.000,00	
Importo lavori appaltati		135.697,67
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	29.853,49	
Contributo ANAC	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.867,25	
Imprevisti e accantonamenti	7.195,37	
Ribasso d'asta IVA compresa	9.351,23	
Sommano		49.302,33

Importo complessivo		185.000,00

L'importo contrattuale è stato fissato in € 135.697,67 (centotrentacinqueseicentonovantasette/67) oltre IVA come da Contratto Rep. n. 3475 del 06/02/2026.

L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 507199112 rilasciata da Allianz S.p.A. in data 15/12/2025 per € 6.784,88.

I lavori sono stato consegnati in data 09/01/2026 come da verbale di consegna sottoscritto in pari data, prot. 610/2026-6.1.8.

I lavori sono stati ultimati in data 09/04/2026 come da relativo verbale di ultimazione lavori, e quindi in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 30/06/2026 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 135.243,12 con una minor spesa di netti € 454,55 rispetto all'importo contrattuale di € 135.697,67.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 02/07/2026 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 164.996,61 compresa IVA.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€.	142.881,61
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	4.000,00

Importo lavori	€. 138.881,61
Ribasso d'asta – 5,50 %	€. – 7.638,49

Importo netto	€. 131.243,12
Oneri relativi alla sicurezza	€. 4.000,00

Importo totale	€. 135.243,12
Aliquota IVA 22%	€. 29.753,49

Importo complessivo	€. 164.996,61

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice Boschiva F.Lli Valentini SRL n° 1 acconto per un totale di € 134.566,91 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 29.604,72 per IVA al 22% per un totale complessivo pari a € 164.171,63 come sotto riportato:

Acconto 1° S.A.L. corrispondente al finale	
Lavori + oneri sicurezza	€ 134.566,91
IVA al 22%	€ 29.604,72
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 164.171,63

Il totale liquidato è di € 164.171,63, cosicché dal confronto con quanto speso (importo complessivo di € 164.996,61), rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 824,98, di cui € 676,21 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 148,77 per IVA al 22%.

L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, come da prot. INAIL_54372793 del 02/06/2026 valido sino al 30/09/2026 dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Nel cantiere in questione la categoria prevalente e unica per l'appalto è la OS24, quindi, le opere edili non sono presenti, pertanto, non è previsto il Durc di Congruità (Attestazione di congruità edilizia).

Il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Lavori	Euro
Importo netto	131.243,12
Oneri relativi alla sicurezza	4.000,00

Importo totale lavori	135.243,12
Somme a disposizione:	
Aliquota IVA 22%	29.753,49
Contributo ANAC	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.867,25

Totale somme a disposizione	32.655,74

Importo complessivo lavori	167.898,86

Importo finanziato	185.000,00
Minore spesa	17.101,14

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B956B00AED e il codice CUP è il n. G87H22002710001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. Cl. 11-15-03F1225 (rif. arch. 1152).

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/07/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti a credito dell'impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è l'Ing. Gaudio Daniele Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori redatto a tutto il 30/06/2026 dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di netti € 135.243,12 di cui € 131.243,12 per lavori ed € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di netti € 454,55 rispetto all'importo contrattuale di € 135.697,67 giusto Contratto Rep. N. 3475 del 06/02/2026;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 164.996,61 di cui € 135.243,12 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 29.753,49 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 30888 del 04/09/2026 Cl. 11-15-03 fasc. 1225 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 135.243,12 oltre ad € 29.753,49 per IVA 22% come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria per un importo di netti € 134.566,91 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 29.604,72 per IVA al 22%, cosicchè rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice Boschiva F.Lli Valentini SRL di € 824,98 di cui € 676,21 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 148,77 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 824,98 IVA 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto all'impresa Appaltatrice BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. imp. 159/2026 – prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 - Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta pari a € 165.551,16 si realizza una minore spesa di € 554,55 che si libera al sub impegno alla prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 -Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura	131.697,67	131.243,12
Oneri di sicurezza	4.000,00	4.000,00
	-----	-----
Importo lavori	135.697,67	135.243,12
Somme a disposizione:		
Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC	35,00	35,00
IVA al 22% sui lavori	29.853,49	29.753,49
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.867,25	2.867,25
Imprevisti e accantonamenti	7.195,37	0,00
Ribasso d'asta	9.351,23	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	49.302,33	32.655,74
	-----	-----
Totale complessivo	185.000,00	167.898,86
Minore spesa	17.101,14	

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 185.000,00 si realizza una minore spesa alla prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 - Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026 di complessivi € 17.101,14 come segue:
 - quanto a € 16.546,59 presenti sulla succitata prenot. 274/26
 - quanto a € 554,55 che si liberano dal sub impegno alla succitata prenot. 274/2026;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.867,25 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 160/26 - prenot. 274/2026 (fin. D.M. 141/2022 - Anno 2025) del Cap. 2694 "PROGETTO SICUREZZA" del PEG 2026,
- 11) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che il codice CIG è B956B00AED e il codice CUP è G87H22002710001;
- 13) di dare atto che il responsabile del progetto è l'Ing. Gaudio Daniele Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1225 (rif. Arch. 1152);
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore mediante polizza fidejussoria n° 507199112 rilasciata da Allianz s.p.a. – Agenzia di Vignola - in data 15/12/25 per € 6.784,88, assunta agli atti dell'Ente con prot. 44306 del 22/12/2026;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere il presente atto all'U.O. contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori di:

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD – ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) FINANZIATI CON DM 141/2022

CIG: B956B00AED

CUP:G87H22002710001

Impresa : BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
Via Santa Liberata n. 530/a - 41057 Spilamberto (MO)
P. I.V.A. 00208620369

Contratto : N. 3475 del 06/02/2026

Determina : Determinazione Dirigenziale n° 2781 del 06/12/2025

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **09/04/2026**

Importo complessivo del Progetto	€	138.881,61
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	142.881,61
Ribasso offerto	%	-5,50
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	131.243,12
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	

Data della consegna	09/01/2026
Data di inizio lavori	12/01/2026
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/04/2026
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	135.243,12
---	---	------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Luca Rossi



STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026

SP1 SORBARESE

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	A21.010.130.c	POTATURA DI RIMONDA Rimonda del secco ed eventualmente rialzo della chioma con spalatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	220,00	237,03	52.146,60	
2	A21.010.120	SPOLLONATURA Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento alberi	220,00	10,18	2.239,60	
3	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	2,00	624,26	1.248,52	
4	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmataura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm. alberi	2,00	205,32	410,64	
TOTALE SP1 SORBARESE Euro					56.045,36	
A RIPORTARE					56.045,36	

**STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026****SP7 DELLE VALLI**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
5	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	2,00	624,26	1.248,52	
6	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmataura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm alberi	2,00	205,32	410,64	
		Totale SP7 DELLE VALLI Euro			1.659,16	
		A RIPORTARE			57.704,52	

STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026

SP8 MIRANDOLA

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			57.704,52	
7	A21.010.130.c	RIMONDA Rimonda del secco ed eventualmente rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Per esemplari di altezza da 16 a 23 m				
		alberi	39,00	237,03	9.244,17	
8	A21.010.120	SPOLLONATURA Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento	39,00	10,18		
		alberi			411,32	
9	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m				
		alberi	2,00	624,26	1.248,52	
10	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmatura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm	2,00	205,32		
		alberi			410,64	
		Totale SP8 MIRANDOLA Euro			11.314,65	
		A RIPORTARE			69.019,17	

**STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026****SP9 IMPERIALE**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			69.019,17	
11	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	3	624,26	1.872,78	
12	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmatatura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm alberi	3	205,32	615,96	
		Totale SP9 IMPERIALE Euro			2.488,74	
		A RIPORTARE			71.507,91	

SP10 DI FINALE EMILIA
STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			71.507,91	
13	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m				
		alberi	2,00	624,26	1.248,52	
14	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmataura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm				
		alberi	2,00	205,32	410,64	
		TOTALE SP10 DI FINALE EMILIA			1.659,16	
		A RIPORTARE			73.167,07	

**SP16 DI CASTELNUOVO
RANGONE****STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			73.167,07	
15	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	1,00	624,26	624,26	
16	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmatatura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm alberi	1,00	205,32	205,32	
		TOTALE SP16 DI CASTELNUOVO RANGONE			829,58	
		A RIPORTARE			73.996,65	



STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026

SP413 ROMANA

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			73.996,65	
17	A21.010.005.b	POTATURA DI CONTENIMENTO Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 a 16 m				
		alberi	77,00	333,84	25.705,68	
18	A21.010.130.c	POTATURA DI RIMONDA Rimonda del secco ed eventualmente rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Per esemplari di altezza da 16 a 23 m				
		alberi	84,00	237,03	19.910,52	
19	A21.010.120	SPOLLONATURA Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento				
		alberi	100,00	10,18	1.018,00	
20	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m				
		alberi	12,00	624,26	7.491,12	
21	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmataura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm				
		alberi	12,00	205,32	2.463,84	
		TOTALE SP413 ROMANA			56.589,16	
		A RIPORTARE			130.585,81	

**STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026****SP468 DI CORREGGIO**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		A RIPORTARE			130.585,81	
22	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	2,00	624,26	1.248,52	
23	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmatura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm. alberi	2,00	205,32	410,64	
		TOTALE SP468 DI CORREGGIO Euro			1.659,16	
		A RIPORTARE			132.244,97	

**STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026****SP486 DI MONTEFIORINO**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		A RIPORTARE			132.244,97	
24	A21.010.075.d	ABBATTIMENTO Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: per esemplari di altezza da 16 a 23 m alberi	8,00	624,26	4.994,08	
25	A21.010.145.c	FRESATURA Estirpazione o frantumazione ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa la colmatatura della buca con terreno vegetale, esclusa la rimozione di cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione. Ø del colletto oltre 50 fino a 120 cm. alberi	8,00	205,32	1.642,56	
		TOTALE SP486 DI MONTEFIORINO Euro			6.636,64	
		A RIPORTARE			138.881,61	



STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO		
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			138.881,61	
	F01.031.060	SICUREZZA – OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI				
26	F01.031.060.a	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme st ... a, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:			13,50	
		cad	5,00	2,70		
	F01.031	SICUREZZA – OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI				
27	F01.031.120	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a libro, per targhe da 135 x 200 cm			758,54	
		cad	46,00	16,49		
	F01.031.135	SICUREZZA – OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI				
28	F01.031.135.b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia			57,00	
		cad	60,00	0,95		
	F01.031	SICUREZZA – OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI				
29	F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione			469,80	
		cad	435,00	1,08		
30	F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio			1.143,10	
		totale h	35,00	32,66		
	F01.097.005	SICUREZZA – OPERE PROVVISORIALI PRESIDI SANITARI				
31	F01.097.005.b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm			6,90	
		cad	2,00	3,45		
	N04.025.005	NOLI NOLI DI ESTINTORI				
32	N04.025.005.b	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici....cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 9 kg			89,90	
		cad	5,00	17,98		
		Totale Oneri speciali Euro			4.000,00	
		Totale SICUREZZA Euro			4.000,00	



Provincia
di Modena

PROVINCIA DI MODENA AREA TECNICA
SERVIZIO VIABILITA'

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE
STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI
ESECUZIONE 2025-2026) FINANZIATI CON DM 141/2022

STATO FINALE dei LAVORI a tutto il 09/04/2026

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro		142.881,61
Di cui oneri speciali Euro	4.000,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro		138.881,61
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,50% su Euro 138.881,61		-7.638,49
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro		131.243,12
Oneri della sicurezza Euro		4.000,00
IMPORTO NETTO Euro		135.243,12
PAGAMENTI EMESSI:		
Certificato S.A.L. n°1027/25-06-2026 per Euro		134.566,91
RESTANO Euro		676,21
Modena lì, 30/06/2026		
Il Direttore dei lavori		
Dott. Agronomo Filippo Piana		
Impresa esecutrice		
Boschiva F.Lli Valentini		



BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl



Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Cl. 11-15-03 fs. 1225

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI
RICADENTI NELL'AREA NORD (ANNI 2025-2026) – DM 141/2022".**

CUP: G87H22002710001 - CIG B956B00AED

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Dott. Agronomo Filippo Piana con incarico affidato con Determinazione n. 1642 del 19/07/2025 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Luglio 2025, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 06/12/2025 dell'importo complessivo di € 185.000, di cui 139.362,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 58.429,88), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 41.637,39 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Fondi di cui al DM 141/2022 - anno di assegnazione 2025 – anno di esecuzione 2025-2026.

APPALTO: L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi con gara informale ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo l'art. 50 comma 4 del predetto decreto n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo decreto secondo il metodo A dell'allegato All II.2.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent ER della Regione Emilia Romagna.

AGGIUDICAZIONE: tramite l'apposita funzione di richiesta preventivo mezzo posta certificata con prot. 40283 del 20/11/2025 (PI542844-25 del 28/11/2025) si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici.

L'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo lavori ribassabile del 5,50% (corrispondente a € 7.664,94) e, quindi, per un importo di € 131.697,67 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 135.697,67 comprensivo di manodopera**) ed € 29.853,49 per IVA al 22% e, quindi, per

l'importo complessivo di € 165.551,16; il tutto approvato con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°2781 del 06/12/2025.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 131.697,67
- Per oneri di sicurezza	€ 4.000,00
- Costo della manodopera	€ 58.429,88
Sommano (importo contrattuale)	€ 135.697,67
- Per I.V.A. 22%	€ 29.853,49
Importo complessivo	€ 165.551,16

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 135.697,67 (centotrentacinquemila.seicentonovantasette virgola sessantasette) oltre IVA, come da Contratto n°3475 del 06/02/2026

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 507199112 rilasciata da Allianz S.p.A. – Agenzia VIGNOLA PACE, Via Pace n. 74, 41058 Vignola (MO), in data 15/12/2025 per Euro 6.784,88

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori risultava così composto:

- Direttore dei Lavori: Dott. Agronomo Filippo Piana (dipendente della ditta Agri 2000 Net S.r.l.)
- Direttore Operativo: Geom. Pierluigi Quarenghi, Geom. Sergio Dieci

facenti parte del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Dott. Agronomo Filippo Piana in virtù dell'incarico conferitogli.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 09/01/2026 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data.

SUBAPPALTI: nessuno.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 09/04/2026 come risulta da verbale redatto in data 13/04/2026 e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati entro i tempi contrattuali, fissati al 11/04/2026. L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L., eseguendo le lavorazioni previste nel computo metrico di progetto salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto da richiesta eseguita in data 02/06/2026, mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_54372793, con scadenza 30/09/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: nessuna.

CONTO FINALE: Redatto in data 10/04/2026 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	142.881,61
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.000,00
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	138.881,61
a detrarre ribasso d'asta (-5,50%)	€	- 7.638,49
Importo netto	€	131.243,12
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00
Importo totale (Conto Finale i.e.)	€	135.243,12
Aliquota IVA 22%	€	29.753,49
Importo complessivo	€	164.996,61

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	131.697,67	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00	
Sommano (importo contrattuale)			€ 135.697,67
Importo netto lavori eseguiti	€	131.243,12	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00	
Sommano (Conto Finale i.e.)			€ 135.243,12
Minore spesa			€ 454,55

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	135.697,67	
I.V.A. 22%	€	29.853,49	

Importo complessivo impegnato	€		165.551,16
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	135.243,12	
I.V.A. 22% (versata tra SAL e Conto Finale)	€	29.753,49	

Totale speso	€		164.996,61

Economia realizzata	€		554,55

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL n° 1 acconto (SAL corrispondente al finale a tutto il 09/04/2026) per un totale di € 164.171,63, di cui € 134.566,91 per lavori ed oneri della Sicurezza ed € 29.604,72 per I.V.A. al 22%. Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Acconto 1° S.A.L. corrispondente al finale	€ 134.566,91
Importo I.V.A. al 22%	€ 29.604,72
Importo totale Acconto 1° S.A.L.	€ 164.171,63

Lavori netto eseguiti	€ 135.243,12
Pagamenti in acconto netti:	
Certificato di pagamento al 30/04/2026	€ 134.566,91

Credito dell'Impresa Appaltatrice (i.e.)	€ 676,21

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, non viene richiesta data la buona qualità esecutiva del lavoro svolto, dell'esiguo importo della rata a saldo;

ASSOLVIMENTO BOLLO: Imposta di bollo assolta alla fonte ai sensi dell'Art. 18 Comma 10 del D.Lgs. 36/2023

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Filippo Piana e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dell'appalto di lavori relativo ai lavori di **"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) - DM 141/2022"** .

b) l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 164.996,61 quindi contenuto in quello impegnato di € 165.551,16 realizzando pertanto una economia di € 554,55;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi *ad Opponendum*", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto da richiesta eseguita in data 02/06/2026, mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_54372793, con scadenza 30/09/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

g) in corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un totale di € 164.171,63 di cui € 134.566,91 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 29.604,72 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € 676,21 oltre ad € 148,77 per I.V.A., per un totale € 824,98;

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di:

"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2025 (ANNO DI ESECUZIONE 2025-2026) - DM 141/2022" sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369, in esecuzione del Contratto Rep. N. 29331 del 24/01/2015.

Di liquidare all'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369, la somma di € 824,98 I.V.A. 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n° 507199112 rilasciata da Allianz S.p.A. – Agenzia VIGNOLA PACE, Via Pace n. 74, 41058 Vignola (MO), in data 15/12/2025 per Euro 6.784,88

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 02/07/2026

Il Direttore dei lavori
(Dott. Agronomo Filippo Piana)



L'Impresa Appaltatrice
(BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL)

Sig. Valentini Alberto


BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl

Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54372793	Data richiesta	02/06/2026	Scadenza validità	30/09/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
Codice fiscale	00208620369
Sede legale	VIA SANTA LIBERATA, 530/A 41057 SPILAMBERTO (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.