



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2068 del 21/09/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" BAROZZI - MIGLIORAMENTO SISMICO III° STRALCIO E RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA CIG: 9555523B06 - CUP: G99F18000500001 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI SOLI LAVORI PER LA LIQUIDAZIONE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2328 del 29/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "J. BAROZZI" SITO IN VIALE MONTE KOSICA 136 A MODENA – TERZO STRALCIO" dell'importo complessivo di € 3.768.085,55 di cui € 2.379.771,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 313.176,13 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 1.075.137,85 per somme a disposizione assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 41737 del 02/12/2022.

L'importo complessivo di € 3.768.085,55 ha trovato trova copertura finanziaria come segue:
- per € 3.669.682,50 al Cap. 4779/0 "*Interventi di manutenzione straordinaria – L.160/2019 (art. 1 c.63 e 64) - DM62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3*" del PEG 2022 e 2023;
- per € 98.403,05 al Cap. 3267 "*Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche*" del PEG 2022.

L'intervento è stato finanziato con fondi PNRR "*FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU*" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*DNSH, Do no significant Harm*" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione N. 438 DEL 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA (Esecutrice BASCHIERI S.R.L), con sede in Via Malavolti 33 Modena - C.F. e P.IVA 00916510365, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 12,50%, corrispondente ad € 297.471,45, per un valore dell'offerta di € 2.082.300,12 oltre € 313.176,13 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.395.476,25) ed € 239.547,63 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.635.023,88.

Il contratto dei lavori in oggetto è stato repertoriato con n. 29172 del 29/05/2023, registrato ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 2.395.476,25 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 12/06/2023 con ultimazione prevista per il giorno 01/06/2025.

In corso d'opera il Direttore Lavori ha autorizzato n.5 sospensioni dei lavori e le conseguenti riprese come risulta dai relativi verbali sottoscritti agli atti d'ufficio.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa inoltre la necessità di predisporre una modifica contrattuale ai sensi dell'Art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016; tale modifica contrattuale è stata approvata con determinazione n. 1601 del 25/07/2025 ha comportato un'ulteriore proroga dei tempi per la conclusione dei lavori di 150 giorni.

Le variazioni, di cui alla citata modifica contrattuale intervenuta in corso di opera, hanno comportato un'integrazione di spesa totale dell'importo complessivo di € 597.709,87 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre a IVA, con conseguente ridefinizione del Quadro economico dell'intervento come di seguito dettagliato:

	FONDI PROPRI (cofinanziam ento decreto 6131/19) [A]	FONDI MIT (decreto 6131/19) [B]	FONDI PNRR [C]	FONDI DPCM 175/22 [D]	TOTALE [E=A+B+C+ D]
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Importo totale dei lavori					
<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	2.437.069,22	234.508,47	2.671.577,69
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	286.338,56	35.269,87	321.608,43
Importo totale dei lavori	0,00	0,00	2.723.407,78	269.778,34	2.993.186,12
Somme a disposizione dell'amministrazione					
Lavori in economia (Iva 22% escluso)	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Imprevisti (Iva inclusa)	0,00	0,00	91.739,32	0,00	91.739,32
Accantonamento revisione prezzi (Iva 10% esclusa)	0,00	0,00	99.639,07	0,00	99.639,07
Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	12.229,20	0,00	12.229,20
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo e indagini sui materiali (Oneri 4% compresi) (Iva 22% IVA esclusa)	4.838,66	19.354,60	0,00	0,00	24.193,26
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	24.155,33	0,00	24.155,33
Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo (Iva 0%)	0,00	0,00	56.725,01	0,00	56.725,01
Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ribasso disponibile iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ribasso indisponibile iva inclusa	0,00	0,00	0,00	36.851,33	36.851,33
Somme disponibili	11.292,99	45.171,99	0,00	0,00	56.464,98
Importo totale delle somme a disposizione	16.131,65	64.526,59	315.647,93	36.851,33	433.157,50
IVA					
Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	272.340,78	26.977,83	299.318,61
Iva su lavori in economia (22%)	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
Iva su accantonamento revisione prezzi (10%)	0,00	0,00	9.963,91	0,00	9.963,91
Iva su allacciamenti, indagini, prove, allacciamenti, accertamenti, ecc (22%)	0,00	0,00	5.990,43	0,00	5.990,43
Iva su spese tecniche (22%)	1.064,51	4.258,01	5.314,17	0,00	10.636,69
Iva su somme disponibili (22%)	2.484,45	9.937,84			12.422,29
Importo totale iva	3.548,96	14.195,85	297.019,29	26.977,83	341.741,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.680,61	78.722,44	612.667,22	63.829,16	774.899,43
TOTALE	19.680,61	78.722,44	3.336.075,00	333.607,50	3.768.085,55

Inoltre, con determina n. n. 55 del 15/01/2026 è stata approvata la proroga contrattuale assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione delle opere aggiuntive.

A seguito delle sospensioni lavori, della modifica contrattuale e della concessione di proroga, il termine per l'esecuzione delle opere veniva rideterminato per il 16/03/2026.

In corso d'opera sono stati autorizzati i seguenti subappalti, il cui pagamento è stato effettuato direttamente dall'appaltatore:

- Ditta EDIL 4 SRL – C.F. e P.I. 02661380358 per lavori di interventi di demolizioni, ripristino manufatti in c.a., murature consolidamento e nuove opere in c.a., rientranti nella categoria unica prevalente OG1 per un importo di € 97.260,40 I.V.A. esclusa di cui € 3.890,42 per oneri relativi alla sicurezza con determinazione n. 1981 del 15/11/2023;
- Ditta CEDA SRL - Cod. Fisc. e P.IVA 03107850368 per lavori sull'impianto di distribuzione aria presso l'Istituto Barozzi Viale Monte Kosica 136 Modena rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 70.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.050,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- Ditta CECCATI SRL - C.F. e P. IVA 02970230351 per lavori di fornitura e posa impianti elettrici afferenti nella categoria OS30 ma rientranti nella categoria prevalente unica OG1 per un importo di € 115.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 2.100,00 per oneri relativi alla sicurezza.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 16/03/2026, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data.

Lo Stato finale è stato redatto in data 08/06/2026, prot. 20283 per l'importo complessivo di netti € 2.993.186,12 (al netto del ribasso d'asta del 12,50%), compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 321.608,43, pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto, oltre all'anticipazione (approvata con determinazione n. 2126/23), cinque acconti contrattuali, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, per complessivi netti € 2.813.800,35 come da prospetto seguente:

Documento	Certificato	Importo netto	Atto liquidazione	Mandato	Data
Anticipazione	Det. 2126/2023	479.095,25	ATLI-2269/2023	2023/8463	15/12/2023
			ATLI-2269/2023	2023/8464	15/12/2023
SAL 1	Cert. 717/2024	394.847,78	ATLI-1003/2024	2024/2583	28/05/2024
			ATLI-1003/2024	2024/2584	28/05/2024
SAL 2	Cert. 767/2024	373.970,63	ATLI-1841/2024	2024/7676	28/10/2024
SAL 3	Cert. 849/2025	303.419,97	ATLI-637/2025	2025/1414	19/03/2025
			ATLI-637/2025	2025/1415	19/03/2025
SAL 4	Cert. 960/2025	647.427,42	ATLI-45/2026	2026/56	13/01/2026
			ATLI-45/2026	2026/56	13/01/2026
			ATLI-45/2026	2026/57	13/01/2026
SAL 5	Cert. 989/2026	615.039,30	ATLI-509/2026	2026/1153	10/03/2026
			ATLI-509/2026	2026/1153	10/03/2026
Totale		2.813.800,35			

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati e quelli contrattuali, si determina così il credito residuo dell'impresa:

Impresa intestataria	Importo contrattuale al netto del ribasso, IVA e pagamento diretto subappalti	Importo liquidato (anticipazione + SAL) al netto del ribasso e IVA	Credito residuo al netto del ribasso e IVA
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 2.993.186,12	€ 2.813.800,35	€ 179.385,77

Secondo il suddetto Stato finale resta un credito netto per l'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Malavolti 33, Modena - C.F. e P.IVA 00916510365 (Esecutrice BASCHIERI S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), Via Oslo 26/28, C.F. e P.IVA 02641530361) di € 179.385,77 (centosettantanovemilatrecentoottantacinque/77), oltre ad Iva al 10% pari ad € 17.938,58 e quindi per un importo totale di € 197.324,35.

L'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Malavolti 33, Modena - C.F. e P.IVA 00916510365 (Esecutrice BASCHIERI S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), Via Oslo 26/28, C.F. e P.IVA 02641530361) ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS_52347911 del 19/09/2026, scadenza 17/01/2027 e INAIL_54735203 del 25/06/2026, scadenza 23/10/2026) presso sportello unico previdenziale e pertanto può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601392MO03/3 del 08/05/2026 con esito positivo.

Visti lo Stato finale dei lavori e la Relazione di accompagnamento al conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani e sottoscritti dall'impresa senza riserve, in data

08/06/2026, prot. 20283, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Visto il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'Ing. Candido Bertolani e sottoscritto da tutte le parti, assunto agli atti con prot. n. 31837 del 11/09/2026.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. 2026/13/6739024 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. - FAH DUAL ITALIA SPA in data 29/04/2026, per una somma garantita pari a € 204.425,86, presentata dalla ditta e assunta agli atti con prot. n. 16221 del 11/05/2026.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

A seguito del controllo sugli atti e degli impegni assunti, il quadro economico a consuntivo dei soli lavori viene così rideterminato:

	FONDI PROPRI (cofinanziam ento decreto 6131/19) [A]	FONDI MIT (decreto 6131/19) [B]	FONDI PNRR [C]	FONDI DPCM 175/22 [D]	TOTALE [E=A+B+C+D]
Importo lavori					
<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	2.437.069,22	234.508,47	2.671.577,69
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	286.338,56	35.269,87	321.608,43
Importo totale dei lavori	0,00	0,00	2.723.407,78	269.778,34	2.993.186,12
Importo Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	272.340,79	26.977,83	299.318,62
Importo totale lavori eseguiti	0,00	0,00	2.995.784,57	296.756,17	3.292.540,74
Importo impegnato per i lavori	0,00	0,00	2.995.784,57	296.756,17	3.292.540,74
Minore spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta.

In virtù di quanto sopra riportato il quadro economico dell'intera opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito rideterminato:

	FONDI PROPRI (cofinanziam ento decreto 6131/19) [A]	FONDI MIT (decreto 6131/19) [B]	FONDI PNRR [C]	FONDI DPCM 175/22 [D]	TOTALE [E=A+B+C+ D]
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Importo totale dei lavori					
<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	2.437.069,22	234.508,47	2.671.577,69
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	286.338,56	35.269,87	321.608,43
Importo totale dei lavori	0,00	0,00	2.723.407,78	269.778,34	2.993.186,12
Somme a disposizione dell'amministrazione					

Lavori in economia (Iva 22% escluso)	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Imprevisti (Iva inclusa)	0,00	0,00	91.739,31	0,00	91.739,31
Accantonamento revisione prezzi (Iva 10% esclusa)	0,00	0,00	99.639,07	0,00	99.639,07
Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	12.229,20	0,00	12.229,20
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo e indagini sui materiali (Oneri 4% compresi) (Iva 22% IVA esclusa)	4.838,66	19.354,60	0,00	0,00	24.193,26
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	24.155,33	0,00	24.155,33
Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo (Iva 0%)	0,00	0,00	56.725,01	0,00	56.725,01
Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ribasso disponibile iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ribasso indisponibile iva inclusa	0,00	0,00	0,00	36.851,33	36.851,33
Somme disponibili	11.292,99	45.171,99	0,00	0,00	56.464,98
Importo totale delle somme a disposizione	16.131,65	64.526,59	315.647,92	36.851,33	433.157,49
IVA					
Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	272.340,79	26.977,83	299.318,62
Iva su lavori in economia (22%)	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
Iva su accantonamento revisione prezzi (10%)	0,00	0,00	9.963,91	0,00	9.963,91
Iva su allacciamenti, indagini, prove, allacciamenti, accertamenti, ecc (22%)	0,00	0,00	5.990,43	0,00	5.990,43
Iva su spese tecniche (22%)	1.064,51	4.258,01	5.314,17	0,00	10.636,69
Iva su somme disponibili (22%)	2.484,45	9.937,84			12.422,29
Importo totale iva	3.548,96	14.195,85	297.019,30	26.977,83	341.741,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.680,61	78.722,44	612.667,22	63.829,16	774.899,43
TOTALE	19.680,61	78.722,44	3.336.075,00	333.607,50	3.768.085,55

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 08/06/2026 prot. 20283 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 2.993.186,12 (al netto del ribasso d'asta del 12,50 %), compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 321.608,43, come da contratto repertoriato in data 29/05/2023 al n. 29172 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 5/06/2023 al n. 13678 Serie 1T e atto di sottomissione agli atti dell'ente rep. n. 29374 del 17/10/2025;
- 2) di approvare la Relazione sul conto finale, redatta in data 08/06/2026 prot. 20283, che evidenzia una spesa complessiva di € 3.292.540,74 di cui € 2.993.186,12 (al netto del ribasso d'asta del 12,50 %), compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 321.608,43 oltre ad € 299.318,62 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato regolarmente firmato e assunto agli atti dell'Ente con Prot. n. 31837 del 11/09/2026;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 2.993.186,12, sono stati corrisposti alla ditta aggiudicataria n. 6 pagamenti in acconto relativi all'anticipazione e 5 SAL, come in premessa specificato, per un importo pari a netti € 2.813.800,35, rimanendo pertanto a credito della stessa l'importo di netti € 179.385,77 oltre ad € 17.938,58 per IVA 10% e quindi per un importo totale di € 197.324,35;
- 5) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 179.385,77 oltre all'IVA 10% e quindi per un importo totale di € 197.324,35;
- 6) di liquidare e pagare pertanto l'importo complessivo di € 197.324,35 alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Malavolti 33, Modena - C.F. e P.IVA 00916510365 (Esecutrice BASCHIERI S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), Via Oslo 26/28, C.F. e P.IVA 02641530361), aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di

pagamento sarà emesso con imputazione al Capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3" del P.E.G. 2026, come segue

- € 114.176,24 – al sub 548/26 – prenot. 211/26 (fin. L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3)
 - € 83.148,11 – al sub 556/26 – prenot. 215/26 (fin. PNRR MIS. 4 INV. 3.3 QUOTA FOI);
- 7) di dare atto che l'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Malavolti 33, Modena - C.F. e P.IVA 00916510365 (Esecutrice BASCHIERI S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), Via Oslo 26/28, C.F. e P.IVA 02641530361) è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_52347911 del 19/09/2026, scadenza 17/01/2027 e INAIL_54735203 del 25/06/2026, scadenza 23/10/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 8) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601392MO03/3 del 08/05/2026 con esito positivo;
- 9) di dare atto che la ditta ha presentato la polizza fidejussoria sul conto finale n. 2026/13/6739024 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. - FAH DUAL ITALIA SPA in data 29/04/2026, per una somma garantita pari a € 204.425,86, presentata dalla ditta e assunta agli atti con prot. n. 16221 del 11/05/2026;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione e il collaudo tecnico-amministrativo dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i soli lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera con successiva apposita determinazione dirigenziale;
- 11) di dare atto che a seguito del controllo sugli atti e degli impegni assunti, il quadro economico a consuntivo dei soli lavori viene così rideterminato:

	FONDI PROPRI (cofinanziamento decreto 6131/19) [A]	FONDI MIT (decreto 6131/19) [B]	FONDI PNRR [C]	FONDI DPCM 175/22 [D]	TOTALE [E=A+B+C+D]
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Importo lavori					
<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	2.437.069,22	234.508,47	2.671.577,69
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	286.338,56	35.269,87	321.608,43
Importo totale dei lavori	0,00	0,00	2.723.407,78	269.778,34	2.993.186,12
Importo Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	272.340,79	26.977,83	299.318,62
Importo totale lavori eseguiti	0,00	0,00	2.995.784,57	296.756,17	3.292.540,74
Importo impegnato per i lavori	0,00	0,00	2.995.784,57	296.756,17	3.292.540,74
Minore spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 12) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 13) di dare atto che in virtù di quanto sopra riportato il quadro economico dell'intera opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito rideterminato:

	FONDI PROPRI (cofinanziamento decreto 6131/19)	FONDI MIT (decreto 6131/19) [B]	FONDI PNRR [C]	FONDI DPCM 175/22 14) [D]	TOTALE [E=A+B+C+D]
--	---	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------

	[A]				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Importo totale dei lavori					
<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	2.437.069,22	234.508,47	2.671.577,69
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	0,00	0,00	286.338,56	35.269,87	321.608,43
Importo totale dei lavori	0,00	0,00	2.723.407,78	269.778,34	2.993.186,12
Somme a disposizione dell'amministrazione					
Lavori in economia (Iva 22% escluso)	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Imprevisti (Iva inclusa)	0,00	0,00	91.739,31	0,00	91.739,31
Accantonamento revisione prezzi (Iva 10% esclusa)	0,00	0,00	99.639,07	0,00	99.639,07
Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	12.229,20	0,00	12.229,20
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo e indagini sui materiali (Oneri 4% compresi) (Iva 22% IVA esclusa)	4.838,66	19.354,60	0,00	0,00	24.193,26
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	0,00	0,00	24.155,33	0,00	24.155,33
Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo (Iva 0%)	0,00	0,00	56.725,01	0,00	56.725,01
Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ribasso disponibile iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ribasso indisponibile iva inclusa	0,00	0,00	0,00	36.851,33	36.851,33
Somme disponibili	11.292,99	45.171,99	0,00	0,00	56.464,98
Importo totale delle somme a disposizione	16.131,65	64.526,59	315.647,92	36.851,33	433.157,49
IVA					
Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	272.340,79	26.977,83	299.318,62
Iva su lavori in economia (22%)	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
Iva su accantonamento revisione prezzi (10%)	0,00	0,00	9.963,91	0,00	9.963,91
Iva su allacciamenti, indagini, prove, allacciamenti, accertamenti, ecc (22%)	0,00	0,00	5.990,43	0,00	5.990,43
Iva su spese tecniche (22%)	1.064,51	4.258,01	5.314,17	0,00	10.636,69
Iva su somme disponibili (22%)	2.484,45	9.937,84			12.422,29
Importo totale iva	3.548,96	14.195,85	297.019,30	26.977,83	341.741,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.680,61	78.722,44	612.667,22	63.829,16	774.899,43
TOTALE	19.680,61	78.722,44	3.336.075,00	333.607,50	3.768.085,55

- 15) di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9555523B06, mentre il CUP del progetto è il n. G99F18000500001;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F846.1– rif. Arch 370;
- 17) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria n. n. 2023/13/6652539 rilasciata dalla AGENZIA ITALIANA ASSICURAZIONI - FAH AG. DUAL ITALIA SPA in data 30/05/2023 per € 114.982,86;
- 18) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 08511/11/49257900 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – rappresentanza generale per l'Italia - in data 30/03/2023, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 17109 in data 12/05/2023;
- 19) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 20) di dare atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal R.T.P. EXUP S.r.l. (Mandataria) con sede in Via S. Pertini 12 a Umbertide (PG) C.F./P.IVA 03065390548 - GEOLAND del Geologo Giorgio Piagnani (Mandante) con sede in Bastia Umbra (PG) Via V. Veneto 4 C.F. PGNGRG72H16G478M P.IVA 02540680549;
- 21) di dare atto che con determinazioni n. 438 del 20/03/2023, 1571 del 18/09/2023 e 1284 del 16/06/2025 l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato rimodulato e definito come segue:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Laura Reggiani del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Alessandro Ricci, dipendente della Provincia di Modena;
 - Direttore Operativo contabile: Geom. Serafino Avenoso, dipendente della Provincia di Modena;
 - Direttore Operativo Opere Edili: Arch. Paolo di Renzo, dipendente della Provincia di Modena, fino al 31/03/2025;
 - Direttore Operativo degli impianti meccanici: P.I. Stefano Nappa, dipendente della Provincia di Modena;
 - Direttore Operativo degli impianti elettrici: P.I. Lorenzo Della Casa, dipendente della Provincia di Modena;
 - Ispettore di Cantiere Opere Civili: Arch. Wanda Frascati, dipendente della Provincia di Modena;
 - Collaudatore strutturale e tecnico-amministrativo: Ing. Candido Bertolani del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 22) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

- 23) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm. ii;
- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)