



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2099 del 25/09/2026

OGGETTO: INTERVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI CON ORDINANZA N. 24/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE E ORDINANZA 45/2025. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI A. MEUCCI - G. VALLAURI - M. FANTI DI CARPI (MO)-CODICI ID INTERVENTO ER-SPSC-000242, ER-SPSC-000243 E ER-SPSC-000244 (CUP G99I23001140001 - CIG B801DF5C9C). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Funzionario delegato REGGIANI LAURA

Nel corso dell'anno 2023 nei mesi di maggio e giugno, il territorio provinciale di Modena è stato colpito da eventi meteorologici avversi a carattere alluvionale che hanno arrecato danni a numerosi edifici di proprietà della Provincia sedi di Istituti di Istruzione Scolastica Superiore.

Per il ripristino dei danni subiti ai vari fabbricati, è stata avanzata richiesta di finanziamento al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che con l'Ordinanza n. 24/2024 e la successiva n. 45/2025 ha approvato ed ammesso il finanziamento.

Tra gli Istituti ammessi a finanziamento ci sono gli ISTITUTI A. MEUCCI - G. VALLAURI - M. FANTI DI CARPI (MO). Pertanto, è stato redatto dal Servizio Edilizia un unico progetto esecutivo ascritto al CUP G99I23001140001 che riguarda i tre interventi previsti nei tre istituti, così suddivisi:

ISTITUTO MEUCCI – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000242 per € 100.000,00;

ISTITUTO VALLAURI – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000243 per € 180.000,00;

LICEO SC. FANTI – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000244 per € 150.000,00.

Il suddetto progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 430.000,00, di cui € 300.855,96 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi del costo della manodopera stimata in € 73.194,89), € 34.359,53 per oneri della sicurezza non ribassabile ed € 94.784,51 per somme a disposizione, è stato acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 28593 del 18/08/2025 ed ha CUP G99I23001140001.

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla Geom. Sandra Poppi dell'Area Tecnica – Servizio Edilizia dell'Ente.

Con la determinazione n. 1973 del 19/09/2025 si approvava il progetto esecutivo dei lavori sopra riportato del complessivo importo di € 430.000,00 e relativo a INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI A. MEUCCI - G. VALLAURI - M.

FANTI DI CARPI (MO) e si aggiudicavano i lavori in appalto all'Impresa IMPERNOVO SRL con sede in Via Miari 21/A – 41034 Finale Emilia (MO) – C.F. e P.ta IVA 01011350368, con ribasso del 11,70% sul costo previsto a base d'asta di € 335.215,49, per un importo contrattuale di € 300.015,34 oltre a € 66.003,38 per IVA 22% per un importo complessivo di € 366.018,72.

La previsione di spesa per la realizzazione dell'appalto INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "A. MEUCCI" Id ER-SPSC-000242 – "G. VALLAURI" Id ER-SPSC000243 – M. FANTI" Id ER-SPSC-000244 DI CARPI (MO) si è concretizzata nel suddetto progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 430.000,00 di cui 360.000,00 per la PRIMA PARTE (finanziata con Ord. n. 24/2024) ed € 70.000,00 per la SECONDA PARTE (finanziata con Ord. n.45/2025).

Il contratto d'appalto è stato repertoriato in data 7/11/2025 al n. 29379 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/11/2025 al n. 31977 Serie 1T. Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 300.015,34 (trecentomilaquindici virgola trentaquattro) piu' I.V.A. di cui:

- a) Euro 265.655,81 (duecentosessantacinquemilaseicentocinquantacinque virgola ottantuno) per lavori comprensivo di manodopera;
- b) Euro 34.359,53 (trentaquattromilatrecentocinquantanove virgola cinquantatre) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Con Determinazione numero 834 del 23/04/2026 è stata approvata la variante suppletiva non sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett. b) e comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. n. 209/2024 finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia. L'importo dei lavori in variante è risultato pari a € 30.846,40 al netto di IVA e ha trovato copertura nelle somme a disposizione del quadro economico.

Complessivamente, per i lavori di cui all'oggetto, sono stati autorizzati i seguenti importi, come conseguenza della perizia di variante che ha aggiornato l'importo contrattuale ad € 330.861,74 al netto di IVA 22%, di cui € 32.309,80 per oneri della sicurezza, con un aumento di € 30.846,40 oltre IVA 22%.

Il quadro economico generale e quelli di ogni singolo intervento, a seguito della Variante sono risultati pertanto i seguenti:

Quadro economico generale

LAVORI	VARIANTE ASSESTAMENTO al netto del ribasso Det. n. 834 del 23/04/2026 Euro
Importo lavori a base d'asta	298.551,94
Importo oneri sicurezza	32.309,80
TOTALE	330.861,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	72.789,58
Incentivi funzioni tecniche	5.409,54
Contributo autorità vigilanza	250,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.615,75
Ribasso d'asta	18.073,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.138,26
TOTALE PROGETTO	430.000,00

Quadri economici suddivisi per ID di intervento

ISTITUTO MEUCCI Id ER-SPSC-000242	VARIANTE ASSESTAMENTO al netto del ribasso Det. n. 834 del 23/04/2026
---	--

	Euro
Importo lavori a base d'asta	76.159,65
Importo oneri sicurezza	4.085,52
TOTALE	80.245,17
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	17.653,94
Incentivi funzioni tecniche	1.028,78
Contributo autorità vigilanza	83,00
Imprevisti e arrotondamenti	989,11
Ribasso d'asta	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.754,83
TOTALE PROGETTO - Id ER-SPSC-000242	100.000,00

ISTITUTO VALLAURI Id ER-SPSC000243	VARIANTE ASSESTAMENTO al netto del ribasso Det. n. 834 del 23/04/2026 Euro
Importo lavori a base d'asta	111.803,29
Importo oneri sicurezza	17.164,21
TOTALE	128.967,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. al 22%	28.372,85
Incentivi funzioni tecniche	2.875,63
Quota contributo ANAC	84,00
Imprevisti	1.626,63
Ribasso d'asta	18.073,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	51.032,50
TOTALE PROGETTO - Id ER-SPSC000243	180.000,00

ISTITUTO FANTI Id ER-SPSC-000244	VARIANTE ASSESTAMENTO al netto del ribasso Det. n. 834 del 23/04/2026 Euro
Importo lavori a base d'asta	110.589,00
Importo oneri sicurezza	11.060,07
TOTALE	121.649,07
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	26.762,80
Incentivi funzioni tecniche	1.505,13
Contributo autorità vigilanza	83,00
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Ribasso d'asta	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.350,93
TOTALE PROGETTO - Id ER-SPSC-000244	150.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 26/11/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio dei lavori ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in 210 giorni naturali e

consecutivi, come desumibile dal CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 23/06/2026.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a una sospensione dei lavori dal 18/03/2026 al 26/04/2026 per la redazione e approvazione della perizia di variante. Non è stata concessa alcuna proroga (come da rispettivi verbali di sospensione e ripresa, per un totale di giorni 40 di sospensione). Il nuovo termine contrattuale è stato di conseguenza aggiornato al 02/08/2026

I lavori sono stati ultimati il 30/06/2026, il certificato di ultimazione dei lavori in pari data redatto dopo il sopralluogo della Direzione Lavori con l'Impresa, quindi entro i termini contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

Il Conto finale è stato redatto in data 06/08/2026 per l'importo complessivo di Euro 298.551,94 (al netto del ribasso e IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	€ 370.420,72
- di cui oneri di sicurezza	€ 32.309,80

Importo soggetto a ribasso	€ 338.110,92
Ribasso contrattuale -11,70%	€ 39.558,98

Importo lavori netto	€ 298.551,94
Oneri di sicurezza	€ 32.309,80

Importo netto lavori euro	€ 330.861,74

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti acconti:

Importo netto lavori eseguiti		€ 330.861,74
A detrarre:		
SAL 1: CERTIFICATO N. 983 /2026 ID: ER-SPSC-000243 VALLAURI	€ 128.322,66	
SAL 2: CERTIFICATO N. 994/2026 ID: ER-SPSC-000242 MEUCCI	€ 71.588,96	
SAL 3: CERTIFICATO N. 1028/2026 ID: ER-SPSC-000244 FANTI	€ 121.040,82	
TOTALE PAGAMENTI		€ 320.952,44
CREDITO A SALDO euro		€ 9.909,30

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 9.909,30 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.180,04 per un totale complessivo di € 12.089,34.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI	FINALE Euro
Importo lavori a base d'asta	298.551,94
Importo oneri sicurezza	32.309,80
TOTALE	330.861,74
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	72.789,58
TOTALE	403.651,32

I Quadri economici finali suddivisi per ID di intervento – DEI SOLI LAVORI – risultano come di seguito riportati:

ISTITUTO MEUCCI Id ER-SPSC-000242	FINALE Euro
Importo lavori a base d'asta	76.159,65
Importo oneri sicurezza	4.085,52
TOTALE	80.245,17
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	17.653,94
TOTALE - Id ER-SPSC-000242	97.899,11

ISTITUTO VALLAURI Id ER-SPSC-000243	FINALE Euro
Importo lavori a base d'asta	111.803,29
Importo oneri sicurezza	17.164,21
TOTALE	128.967,50
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	28.372,85
TOTALE - Id ER-SPSC-000243	157.340,35

ISTITUTO FANTI Id ER-SPSC-000244	FINALE Euro
Importo lavori a base d'asta	110.589,00
Importo oneri sicurezza	11.060,07
TOTALE	121.649,07
IVA 22% SU IMPORTO TOTALE LAVORI	26.762,79
TOTALE - Id ER-SPSC-000244	148.411,86

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, in data 06/08/2026 e sottoscritto dall'Impresa.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 16/09/2026 e assunto al Protocollo Generale n° 33174 del 22/09/2026;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale dei soli lavori per il pagamento a saldo del credito dell'impresa aggiudicataria.

Il codice il codice CUP del progetto è il n. G99I23001140001 e il codice CIG è il n. B801DF5C9C.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02F1148 (rif. Arch 1119).

Il responsabile del progetto è il funzionario dell'Area Tecnica, Ing. Laura Reggiani, subentrata all'Ing. Annalisa Vita con Determinazione Dirigenziale n. 126/2026 avente ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Progetto";

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare lo Stato Finale redatto in data 06/08/2026 per l'importo complessivo al netto ribasso di Euro € 330.861,74 (IVA esclusa), di cui € 298.551,94 per lavori ed € 32.309,80 per oneri della sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto repertoriato in data 7/11/2025 al n. 29379 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/11/2025 al n. 31977 Serie 1T e dell'atto di sottomissione agli atti con prot. n. 13166 del 16/04/2026 di cui alla determinazione numero 834 del 23/04/2026 di approvazione della variante suppletiva non sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett. b) e comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. n. 209/2024;
- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 16/09/2026 e assunto al Protocollo Generale n° 33174 del 22/09/2026 che evidenzia una spesa di € 403.651,32 di cui € 330.861,74 per lavori (compresi oneri di sicurezza) oltre ad € 72.789,58 per IVA 22%, come di seguito suddiviso:

Intervento ID	Lavori + sicurezza	IVA 22%	Totale lavori + IVA
Quadro complessivo	€ 330.861,74	€ 72.789,58	€ 403.651,32
Istituto Meucci ER-SPSC-000242	€ 80.245,17	€ 17.653,94	€ 97.899,11
Istituto Vallauri ER-SPSC-000243	€ 128.967,50	€ 28.372,85	€ 157.340,35
Istituto Fanti ER-SPSC-000244	€ 121.649,07	€ 26.762,79	€ 148.411,86

- 3) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati i seguenti acconti:
 - SAL 1: CERTIFICATO N. 983 del 13/02/2026 € 128.322,66 oltre € 28.230,99 per iva 22% per un importo complessivo di € 156.553,65 riferito al ID VALLAURI ER-SPSC-000243;
 - SAL 2: CERTIFICATO N. 994 del 12/03/2026 € 71.588,96 oltre € 15.749,57 per iva 22% per un importo complessivo di € 87.338,53 riferito al ID MEUCCI ER-SPSC-000242;
 - SAL 3: CERTIFICATO N. 1028 del 30/06/2026 € 121.040,82 oltre € 26.628,98 per iva 22% per un importo complessivo di € 147.669,80 riferito al ID FANTI ER-SPSC-000244.
 per un totale complessivo degli acconti pari a netti € 320.952,44 oltre ad € 70.609,54 per IVA per un totale di € 391.561,98;
- 4) di determinare pertanto la rata a saldo come segue:

Importo lavori	€ 330.861,74
A detrarre acconti liquidati in corso d'opera	€ 320.952,44

Credito dei lavori	€ 9.909,30
IVA 22%	€ 2.180,04

TOTALE CREDITO	€ 12.089,34

- 5) di dare atto pertanto, che dovendo contabilizzare e rendicontare i singoli interventi separatamente, si determina la rata di saldo suddivisa per ID come segue:
- ID ER-SPSC-000243 (Vallauri): Importo conto finale € 128.967,50 – pagamenti in acconto (SAL 1) € 128.322,66 = saldo € 644,84 oltre IVA 22%
 - ID ER-SPSC-000242 (Meucci): Importo conto finale € 80.245,17 – pagamenti in acconto (SAL2) € 71.588,96 = saldo € 8.656,21 oltre IVA 22%;
 - ID ER-SPSC-000244 (Fanti): Importo conto finale € 121.649,07 – pagamenti in acconto (SAL3) € 121.040,82 = saldo € 608,25 oltre IVA 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 12.089,34 alla ditta IMPERNOVO SRL con sede in Via Miari 21/A – 41034 Finale Emilia (MO) – C.F. e P.ta IVA 01011350368 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi sul capitolo 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” del P.E.G. 2026 come segue:
- Istituto Vallauri ER-SPC-000243
 - € 786,70 al sub impegno 609/2026 – prenot. 1122/26 (fin ord. Prot. Civ. 24/2024);
 - Istituto Fanti ER-SPC-000244
 - € 742,07 al sub impegno 744/2026 – prenot. 1124/2026 (fin ord. Prot. Civ. 45/2025);
 - Istituto Meucci ER-SPC-000242 - prenot. 1121/2026 (fin ord. Prot. Civ. 24/2024)
 - € 10.121,69 al sub. impegno 742/26
 - € 438,88 al sub. impegno 607/26
- 7) di dare atto che il riepilogo degli importi a saldo da fatturare divisi per ID lavori risulta come segue:

ID lavori	Imponibile da fatturare	IVA 22%	Saldo totale
Meucci ER-SPC-000242	8.656,21	1.904,37	10.560,57
Vallauri ER-SPC-000243	644,84	141,86	786,70
Fanti ER-SPC-000244	608,25	133,81	742,07
TOTALE	9.909,30	2.108,04	12.089,34

- 8) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per i lavori con la determinazione di approvazione della variante, numero 834 del 23/04/2026, non si registrano economie sui lavori;
- 9) di dare atto che la succitata impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC: INAIL_54361743 del 01/06/2026 con scadenza validità 29/09/2026) presso sportello unico previdenziale;
- 10) di dare atto che è stata acquisita inoltre l’attestazione di congruità (DURC congruità) rilasciato da CNCE prot. 202601749MO00/3 in data 26/08/2026, con esito positivo, agli atti dell’Ente con protocollo n. 32382 del 16/09/2026;
- 11) di dare atto che con la presente determinazione si approva il quadro economico a consuntivo relativo solo alla parte lavori e si provvederà successivamente all’approvazione del quadro economico a consuntivo dell’opera totale, compresa la contabilizzazione della somma dovuta

per incentivi, nonché alla rilevazione di eventuali economie con successiva apposita Determinazione;

- 12) di approvare il quadro economico a consuntivo dei soli lavori come in premessa riportato;
 13) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-approvazione perizia e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI	VARIANTE ASSESTA ENTO AL NETTO del ribasso Euro	FINALE Euro
Importo lavori a base d'asta	298.551,94	298.551,94
Importo oneri sicurezza	32.309,80	32.309,80
TOTALE	330.861,74	330.861,74
IVA 22%	72.789,58	72.789,58
TOTALE	403.651,32	403.651,32

- 14) di dare atto che il confronto tra i quadri economici post-approvazione perizia di variante e i quadri economici a consuntivo dei soli lavori eseguiti, risulta come di seguito esplicitato:

QUADRO GENERALE

LAVORI	POST PERIZIA DI VARIANTE DET n. 834 del 23/04/2026 Euro	CONSUNTIVO SOLI LAVORI Euro
Importo lavori a base d'asta	298.551,94	298.551,94
Importo oneri sicurezza	32.309,80	32.309,80
TOTALE	330.861,74	330.861,74
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	72.789,58	72.789,58
Incentivi funzioni tecniche	5.409,54	5.409,54
Contributo autorità vigilanza	250,00	250,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.615,75	2.615,75
Ribasso d'asta	18.073,39	18.073,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.138,26	99.138,26
TOTALE PROGETTO	430.000,00	430.000,00

Quadri economici suddivisi per ID:

ISTITUTO MEUCCI Id ER-SPSC-000242	POST PERIZIA DI VARIANTE Euro	CONSUNTIVO SOLI LAVORI Euro
Importo lavori a base d'asta	76.159,65	76.159,65
Importo oneri sicurezza	4.085,52	4.085,52
TOTALE	80.245,17	80.245,17
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% su importo totale lavori	17.653,94	17.653,94
Incentivi funzione tecniche	1.028,78	1.028,78
Contributo Autorita' di Vigilanza	83,00	83,00
Imprevisti e arrotondamenti	989,11	989,11
Ribasso d'asta	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.754,83	19.754,83
TOTALE - Id ER-SPSC-000242	100.000,00	100.000,00

ISTITUTO VALLAURI Id ER-SPSC-000243	POST PERIZIA DI VARIANTE Euro	CONSUNTIVO SOLI LAVORI Euro
Importo lavori a base d'asta	111.803,29	111.803,29
Importo oneri sicurezza	17.164,21	17.164,21

TOTALE	128.967,50	128.967,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% su importo totale lavori	28.372,85	28.372,85
Incentivi funzione tecniche	2.875,63	2.875,63
Contributo Autorita' di Vigilanza	84,00	84,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.626,63	1.626,63
Ribasso d'asta	18.073,39	18.073,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	51.032,50	51.032,50
TOTALE - Id ER-SPSC-000243	180.000,00	180.000,00

ISTITUTO FANTI Id ER-SPSC-000244	POST PERIZIA DI VARIANTE Euro	CONSUNTIVO SOLI LAVORI Euro
Importo lavori a base d'asta	110.589,00	110.589,00
Importo oneri sicurezza	11.060,07	11.060,07
TOTALE	121.649,07	121.649,07
IVA 22% su importo totale lavori	26.762,80	26.762,80
Incentivi funzione tecniche	1.505,13	1.505,13
Contributo Autorita' di Vigilanza	83,00	83,00
Imprevisti e arrotondamenti	0,00	0,00
Ribasso d'asta	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.350,93	28.350,93
TOTALE - Id ER-SPSC-000244	150.000,00	150.000,00

- 15) di dare atto che la ditta IMPERNOVO SRL con sede in Via Miari 21/A – 41034 Finale Emilia (MO) – C.F. e P.ta IVA 01011350368 ha presentato polizza fideiussoria sul conto finale acquisita agli atti con Prot. n. 30154 del 28/08/2026 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. agenzia WIDE GROUP – Bolzano con garanzia fideiussoria n. 2309906 del 26/08/2026 (integrata con Appendice, della stessa agenzia, n.1 a polizza n. 2309906, acquisita con Protocollo n. 32382 del 16/09/2026);
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante pol. fideiussoria n. 2025/50/2726745 rilasciata dalla Societa' Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Mirandola - in data 29/09/2025 per Euro 15.000,76 (quindicimila virgola settantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33152 in data 30/09/2025;
- 17) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n.2025/06/2127524 rilasciata dalla Societa' Reale Mutua di Assicurazioni - agenzia di Mirandola - in data 25/09/2025, e successivamente integrata con Appendice di variazione n.1 in data 13/10/2025, per un massimale di Euro 906.018,72 (novecentoseimiladiciotto virgola settantadue) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 33152 in data 30/09/2025 e con prot. n. 35260 in data 15/10/2025;
- 18) di dare atto che il codice CIG è il n. B801DF5C9C e il codice CUP è il n. G99I23001140001;
- 19) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1148 (rif. Arch 1119);
- 20) dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la funzionaria dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Laura Reggiani, subentrata all'Ing. Annalisa Vita con

Determinazione Dirigenziale n. 125/2026 avente ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Progetto";

- 21) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei lavori, aggiornato rispetto a quanto definito nella determinazione n. 1973 del 19/09/2025, è stato ridefinito con determinazione n. 2533 del 12/11/2025 come segue:
 - Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione Geom. SANDRA POPPI del Servizio Edilizia – Area Tecnica;
 - Direttore Operativo: Geom. RITA DIGANI del Servizio Edilizia – Area Tecnica;
 - Ispettore di Cantiere: Geom. ALESSANDRO RICCI del Servizio Edilizia – Area Tecnica;
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Funzionario delegato
REGGIANI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)