



## Provincia di Modena

### Area Tecnica

direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena - C.F. e P.IVA 01375710363

centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

**OGGETTO:** ORDINANZE N. 13/2023 E N. 33/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTO ER-UBIS-000316 SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 26+000 IN LOCALITÀ CAMPO LUNGO NEL COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

### A) RELAZIONE

**PROGETTO GENERALE:** con determinazione n. 1669 del 31/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, posto agli atti con prot. n. 22776 del 26/06/2025, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 80.000,00 di cui euro € 64.486,89 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 15.513,11 per somme a disposizione.

**FINANZIAMENTO:** i lavori sono finanziati con le risorse imputate al Capitolo CAP 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2025 per un impegno di spesa pari ad € 80.000,00

**APPALTO:** Con la succitata determinazione n. 1669 del 31/07/2025 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER di cui trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto; l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

**AGGIUDICAZIONE:** Sempre con determinazione n. 1669 del 31/07/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILSCA VI TURRINI S.n.c. via Ducale 76 41044 - Frassinoro C.F. e P.IVA 02358050363 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 2,08% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 61.275,39 oltre ad € 1.909,90 per oneri della sicurezza, tali importi sono al netto dell'IVA al 22% che è pari ad euro € 13.900,76 per un importo complessivo contrattuale pari a € 63.185,29.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari come di seguito specificato:





## Provincia di Modena

Area Tecnica  
direttore Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

POST GARA	CAP 4015	TOTALE
Importi in Euro €		
Totale Importo Lavori Ribassato	61.275,39	61.275,39
Oneri per la Sicurezza	1.909,90	1.909,90
<b>Sommano per lavori</b>	<b>63.185,29</b>	<b>63.185,29</b>
I.V.A. al 22%	13.900,76	13.900,76
Contributo Autorità di Vigilanza	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	1289,74	1.289,74
Ribassi IVA compresa	1.587,96	1.587,96
Arrotondamenti	1,25	1,25
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>16.814,71</b>	<b>16.814,71</b>
<u>Importo complessivo</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>

**IMPORTO CONTRATTUALE:** L'importo contrattuale è stato fissato in € 63.185,29 più IVA come da Contratto d'Appalto Telematico del 10/10/2025, registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 10/10/2025 al n. n. 3435, assunto agli atti con protocollo 33320 in pari data.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** L'Impresa ha prestato la garanzia di € 3.159,26 mediante polizza fidejussoria n. 450583919 rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Sassuolo - in data 20/08/2025.

**PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI:** In corso d'opera non si è reso necessario né la stesura di perizie di varianti, e né l'applicazione di nuovi prezzi.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Vincenzo Sinagra appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta con verbale di consegna del 09/10/2025 ed iniziati 10/09/2025.

**SOSPENSIONI E PROROGHE:** nessuna

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Avvenuta in data 08/11/2025 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile, il D.L. ha ritenuto opportuno assegnare ulteriori 55 giorni per il completamento di lavorazioni del tutto marginali e non incidenti all'uso e alla funzionalità dei lavori in progetto, lavorazioni tempestivamente concluse prima dello scadere dei giorni supplementari.





## Provincia di Modena

Area Tecnica  
direttore Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

**RISERVE DELL'IMPRESA:** L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'Impresa aggiudicataria EDILSCAVI TURRINI S.n.c., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. INPS\_47875614 del 16/10/2025 – scadenza 13/02/2025.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

**CESSIONI DI CREDITO:** dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

**CONTO FINALE:** Redatto in data **10/11/2025** dell'importo seguente:

C O N T O F I N A L E		TOTALE
Importo lordo dei lavori	€	64.481,31
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 1.909,90
		-----
Importo dei lavori	€	62.571,41
A detrarre ribasso d'asta - 2,08%	€	- 1.301,49
		-----
Importo netto	€	61.269,92
Oneri relativi alla sicurezza	€	1.909,90
		-----
Importo totale	€	63.179,82
Aliquota IVA 22%	€	13.899,56
		-----
<u>Importo complessivo</u>	€	<u>77.079,38</u>

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

R A F F R O N T O	S O M M E	
	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo dei lavori	€ 64.486,89	€ 64.481,31
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ - 1.909,90	€ - 1.909,90
		-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 62.576,99	€ 62.571,41
A detrarre ribasso d'asta - 2,08%	€ - 1.301,60	€ - 1.301,49
		-----
Importo netto (di cui € 15.769,40 per costi della mano d'opera)	€ 61.275,39	€ 61.269,92
Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.909,90	€ 1.909,90
		-----



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
direttore Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

<b>Sommano lavori da contratto</b>	€	<b>63.185,29</b>	€	<b>63.179,82</b>
Aliquota IVA 22%	€	13.900,76	€	13.899,56
Contributo aut. di vigilanza	€	35,00	€	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23		1.289,74		1.289,74
Ribassi IVA compresa	€	1.587,96	€	
Arrotondamenti	€	1,25	€	
		-----		-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>16.814,71</b>		<b>15.224,30</b>
		-----		-----
<b><u>SOMMANO IMPORTI</u></b>	€	<b>80.000,00</b>	€	<b>78.404,12</b>
<b><u>Economia realizzata</u></b>	€			<b>1.595,88</b>

Rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 1.595,88 (IVA compresa), di cui € 1.589,21 per ribassi, imprevisti ed arrotondamenti ed € 6,67 per lavori.

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera non sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, quindi resta un Credito dell'Impresa €. 77.079,38

Così suddiviso € 63.179,82 oltre ad € 13.899,56 per IVA (tot. €. 77.079,38)

Il mandato di pagamento sarà emesso per €. 77.079,38 al residuo del CAP 4015 PEG 2025.

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO:** In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori Geom. Vincenzo Sinagra e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:





## Provincia di Modena

Area Tecnica  
direttore Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

### **B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO**

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: "ORDINANZE N. 13/2023 E N. 33/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTO ER-UBIS-000316 SP 28 DI PALAGANO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 26+000 IN LOCALITÀ CAMPO LUNGO NEL COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)".
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA mano d'opera ed oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a € 77.079,38 quindi contenuto in quello finanziato di € 77.086,05 realizzando pertanto una economia di € 6,67 - IVA compresa;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa EDILSCAVI TURRINI S.n.c.. con sede in via Ducale 76 - 41044 - Frassinoro ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da (DURC) prot. INPS\_47875614 del 16/10/2025 - scadenza 13/02/2025.;
- g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a € 63.179,82 oltre all'IVA, pari a € 13.899,56 , per un totale di € 77.079,38 ;
- h) non risultano cessioni di credito;

A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di € 77.079,38 (di cui € 63.179,82 per lavori e € 13.899,56 per IVA);

### **CERTIFICA**

che i lavori: ORDINANZE N. 13/2023 E N. 33/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTO ER-UBIS-000316 SP 28 DI PALAGANO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 26+000 IN LOCALITÀ CAMPO LUNGO NEL COMUNE DI MONTEFIORINO (MO), sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa EDILSCAVI TURRINI S.n.c. con sede in via Ducale 76 - 41044 - Frassinoro C.F. e P.IVA 02358050363, in esecuzione del Contratto d'Appalto Telematico del 10/10/2025, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modena in data 10/10/2025 al n. n. 3435.

Di liquidare all'impresa aggiudicataria EDILSCAVI TURRINI S.N.C.. la somma di € 77.079,38 , I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
direttore Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

### SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di € **3.159,26** prestata dall'Impresa **EDILSCAVI TURRINI S.n.c.** con sede in via Ducale 76 - 41044 - Frassinoro C.F. e P.IVA 02358050363, mediante polizza fidejussoria n. 450583919 rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Sassuolo - in data 20/08/2025.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

**EDILSCAVI TURRINI SNC**  
L'Impresa  
**EDILSCAVI TURRINI S.N.C.**  
Via Ducale, 76 - 41044 Frassinoro (MO)  
C.F. e P.IVA 02358050363  
Iscr. al Trib. Imp. Modena n. 140994  
Iscr. Albo Artigiani di Modena n. 107957

**Il Direttore dei Lavori**  
Geom. Vincenzo Sinagra

**Visto: Responsabile Unico del Procedimento**  
Dott. Luca Rossi