



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2106 del 25/11/2024

**OGGETTO: SP 20 DI "SAN PELLEGRINETTO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 18+500 IN LOCALITA' SAN PELLEGRINETTO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. (CIG: A00AB8AFC9 CUP: G17H23000280001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G17H23000280001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1610 del 20/09/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 29982 del 22/08/2023, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.241,70 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 41.758,30 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1610 del 20/09/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 7,10%, per un importo lavori pari ad € 108.386,80, un importo manodopera pari a € 36.564,29, oltre ad € 5.007,01 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 149.958,10).

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	108.386,80	
Oneri per la sicurezza	€uro	5.007,01	
Manodopera	€uro	36.564,29	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		149.958,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€uro	2.013,26	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.531,87	
Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	2.000,00	
Spese Istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
IVA al 22% su A	€uro	32.990,78	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	10.105,99	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	50.041,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	200.000,00

L'intervento è stato finanziato con fondi di Protezione Civile nell'ambito dei "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma" (Ocdpc n. 940 del 31 ottobre 2022), giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 98/2023.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2023 (finanziata con fondi di Protezione Civile cod. intervento 17968).

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1067 (rif. Arch. 639).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H23000280001 e il codice CIG è il n. A00AB8AFC9.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 149.958,10 è stato sottoscritto e repertoriato in data 15/01/2024 al n. 29228 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/01/2024 al n. 1002 Serie 1T.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 22/11/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 100 con termine ultimo previsto per il giorno 29/02/2024.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati sospesi dal 26/02/2024 al 11/03/2024 per la maturazione del getto di calcestruzzo dei pali e consentire le prescritte prove di collaudo e dal 26/03/2024 al 07/04/2024 per maltempo, per complessivi giorni 50; il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 19/04/2023.

Come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 19/04/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 16/05/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 149.954,45 con una minore spesa di € 3,65 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 25/11/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 149.954,45 oltre all'IVA al 22% pari a € 32.989,98 per complessivi € 182.944,43.

Con determinazione n.1694 del 03/10/2023 e' stato disposto il pagamento di complessivi € 150,00 per spese di istruttoria relativa alla denuncia di deposito del progetto esecutivo liquidati con atto 1767 del 05/10/2023.

Con determinazione n. 1900 del 30/10/2024 sono state quantificare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea in complessivi € 294,53 liquidate con addto 1961 del 05/11/2024.

E' stata impegnata la somma di € 1.100,00 per spese di trascrizione decreto d'esproprio Rep. n. 29305 del 14/11/2024, ancora da liquidare.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 187.270,83 come di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	108.608,96
Oneri per la sicurezza	€uro	5.007,01
Manodopera	€uro	36.338,48
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro	149.954,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree o immobili – indennità d’esproprio	€uro	294,53	
Acquisizione aree o immobili – trascrizione decreto	€uro	1.100,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.531,87	
Spese Istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	
Contributo ANAC	€uro	250,00	
IVA al 22% su A	€uro	32.989,98	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.316,38
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	€uro		187.270,83

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 182.029,71 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 182.944,43.

	importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	149.954,45	32.989,98	182.944,43

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

	importo	Iva al 22%	Totale
Sal 1 Cert. n° 698 del 12/02/2024	63.680,83	14.009,78	77.690,61
Sal 2 Cert. n° 726 del 11/06/2024	85.523,85	18.815,25	104.339,10

TOT. ACCONTI	149.204,68	32.825,03	182.029,71
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Rata di saldo	749,77	164,95	914,72
----------------------	---------------	---------------	---------------

L'appaltatore G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_42953331 emesso in data 12/10/2024 con validità a tutto il 09/02/2025; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202401293MO03/3 del 20/06/2024 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/05/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/11/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 149.954,45 di cui € 108.608,96 per lavori, € 5.007,01 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 36.338,48 per manodopera, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 3,65 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 15/01/2024 al n. 29228 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/01/2024 al n. 1002 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 182.944,43 di cui € 149.954,45 per lavori, oneri finalizzati alla sicurezza e manodopera ed € 32.989,98 per IVA al 22% con una minore spesa di € 4,45 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 40797 del 25/11/2024;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a € 149.954,45 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per € 149.204,68 all'appaltatore G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366 rimanendo pertanto € 749,77 oltre a € 164,95 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 914,72 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 435/24 prenot. 891/24 – cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2024 (fin. Eventi meteo 2022 – OCDPC 940/22 – Intervento 17968) del P.E.G. 2024;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 4,45 che si libera dal sub. 435/24 alla prenot. 891/24 del succitato cap. 4720 del PEG 2024;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 1900 del 30/10/2024 è stata impegnata la somma di € 294,53 per indennità d'esproprio, liquidata totalmente con Atto di Liquidazione n° 1961 del 05/11/2024;

- 9) di dare atto che con determinazione n.1694 del 03/10/2023 e' stato disposto il pagamento di complessivi € 150,00 per spese di istruttoria relativa alla denuncia di deposito del progetto esecutivo liquidati con atto 1767 del 05/10/2023;
- 10) di dare atto che è stata impegnata la somma di € 1.100,00 per spese di trascrizione decreto d'esproprio Rep. n. 29305 del 14/11/2024, ancora da liquidare;
- 11) di mantenere pertanto prenotata la succitata somma di € 1.100,00 all'imp. 1376/24 – prenot. 891/24 del capitolo 4270 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” (fin. Eventi meteo 2022 – OCDPC 940/22 – Intervento 17968) del P.E.G. 2024;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1610 del 20/09/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1610/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	108.386,80	108.608,96
Manodopera	36.564,29	36.338,48
oneri per la sicurezza	<u>5.007,01</u>	<u>5.007,01</u>
<i>Sommano lavori, oneri di sicurezza e manodopera</i>	<i>149.958,10</i>	<i>149.954,45</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Acquisizione aree o immobili, indennizzi	2.013,26	1.394,53
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023	2.531,87	2.531,87
Spese per accertamenti di laboratorio	2.000,00	0,00
Spese Istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00
Contributo Anac	250,00	250,00
IVA al 22% su A	32.990,78	32.989,98
Economie da ribasso di gara	<u>10.105,99</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>50.041,90</i>	<i>37.316,38</i>
Importo complessivo	200.000,00	187.270,83

- 13) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 200.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 12.729,17 alla prenotazione 891/24 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2024 (fin. Eventi meteo 2022 – OCDPC 940/22 – Intervento 17968) del P.E.G. 2024;
- 14) di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 2.531,87 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1380/24 - prenot. 891/24 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2024 (fin. Eventi meteo 2022 – OCDPC 940/22 – Intervento 17968) del P.E.G. 2024;
- 15) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 16) di estromettere dall'Ufficio di Direzione lavori l'ispettore di cantiere ing. Giovanni Tocci Monaco, incaricato con Determinazione n. 1610 del 20/09/2023 in quanto dimissionario dal 1° novembre 2023, ossia prima dell'inizio dei lavori avvenuto in data 22/11/2023;
- 17) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 15/01/2024 al n. 29228 mediante garanzia fidejussoria n. n. 821.071.0000003527 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Vignola - in data 05/10/2023 per € 7.497,90 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016;

- 18) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 821.036.0000905451 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola – in data 06/10/2023, successivamente integrata con appendice 1 in data 25/10/2023 per un massimale di € 282.498,88 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- 19) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1067 (rif. Arch. 639);
- 20) di dare atto che il codice CIG è A00AB8AFC9 ed il codice CUP è G17H23000280001;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)