



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2344 del 17/12/2024

**OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA.
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - OPERE DI
COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO
SECONDO E LAVORI IN COPERTURA.
CUP G99F18000490001 - CIG B26307F384. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1139 del 08/07/2024 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo delle OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA." che hanno riguardato la ristrutturazione dell'ex locale macchine posto al terzo piano, eseguendo un risanamento delle murature, cartongessi, tinteggi e la posa in opera e sistemazione di serramenti in alluminio. Inoltre, sono stati realizzati i troppo pieni sui pluviali in copertura e la linea vita fissa per le manutenzioni in copertura dell'intervento principale "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO – CUP G99F18000490001.

Il progetto esecutivo di tali opere di completamento, il cui importo complessivo ammonta ad € 50.000,00 è stato assunto agli atti con prot. 21758 del 19/06/2024 Cl. 06-06-02 Fasc. 855.2, e il quadro economico era così ripartito:

<u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u>	
IMPORTO OG1	24.169,07
IMPORTO MANO D'OPERA (27,63%)	11.017,01
ONERI DELLA SICUREZZA	4.694,08
TOTALE APPALTO	€ 39.880,16
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22%	8.773,64
- Spese tecniche 2%	797,60

- Imprevisti e arrotondamenti	548,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.119,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 50.000,00

Tali opere di completamento sono state aggiudicate con la medesima determinazione dirigenziale n° 1139 del 08/07/2024, alla ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F e P.IVA 01681370365 che ha dichiarato di eseguirle con un ribasso dell'1,10% per l'importo di € 39.493,11, di cui € 34.799,03 per lavori ed € 4.694,08 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22% pari a € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60

Il quadro economico post- affidamento opere di completamento, approvato con la succitata determinazione 1139/24, e è risultato il seguente:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
<i><u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u></i>		
<i>IMPORTO OGI</i>	24.169,07	34.799,03
IMPORTO MANO D'OPERA (27,63%)	11.017,01	
<i>ONERI DELLA SICUREZZA</i>	4.694,08	4.694,08
TOTALE APPALTO	39.880,16	39.493,11
<i><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></i>		
- I.V.A. al 22%	8.773,64	8.688,49
- Spese tecniche 2%	797,60	797,60
- Imprevisti e arrotondamenti	548,60	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.119,84	9.486,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	50.000,00	48.979,20

La spesa delle OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA, di € 48.181,60, a favore della ditta EDILEA SRL, trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001 finanziato con entrate proprie e Mutui BEI 2018/2020, ed è stata impegnata nel seguente modo:

- quanto a € 33.727,12 al sub-impegno n. 962/2024 della prenotazione 627/2024 del capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2024;
- quanto a € 14.454,48 al sub-impegno n. 963/2024 della prenotazione 628/2024 del capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - aumento del progetto - avanzo" del PEG 2024;

L'opera "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO", cui le opere di completamento si riferiscono, è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch 419);

Il Contratto per corrispondenza, relativo alle opere di completamento, è stato assunto agli atti con Prot. gen. n°26910 del 31/07/2024.

I lavori delle opere di completamento sono stati consegnati il 05/08/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 70 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 13/10/2024, come risulta dal relativo verbale.

I lavori delle opere di completamento sono stati ultimati il giorno 11/10/2024, e il certificato di ultimazione di tali lavori è stato redatto il 11/10/2024 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con il legale rappresentante dell'impresa.

Lo Stato finale delle opere di completamento è stato redatto in data 12/11/2024 per l'importo complessivo di Euro 39.493,11 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	39.880,16
- di cui oneri di sicurezza	4.694,08
Importo soggetto a ribasso	35.186,08
Ribasso contrattuale -1,10%	<u>-387,05</u>
Importo lavori netto	34.799,03
Oneri di sicurezza	<u>4.694,08</u>
CREDITO A SALDO netto	Euro
	<u>39.493,11</u>

Secondo il suddetto Stato Finale delle opere di completamento, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 39.493,11 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC prot. INAIL_46978584 del 07/12/2024, scadenza validità 06/04/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo di attestazione CNCE n. 202402120MO03/3 del 14/11/2024, con esito positivo.

Lo Stato finale delle OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/11/2024 è stato sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione delle OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA, redatto dalla Direzione dei lavori in data 12/11/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale delle OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA, redatto il 12/11/2024 che determina l'importo netto dei lavori pari a € 39.493,11 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60 in esecuzione del contratto per corrispondenza assunto agli atti con Prot. gen. n°26910 del 31/07/2024;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA, redatto in data 12/11/2024, che determina che il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 39.493,11 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato ed è stato assunto agli atti con prot. 42634 del 9/12/2024;
4. di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 39.493,11, come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma pari a € 39.493,11 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60 alla Ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F e P.IVA 01681370365, aggiudicataria dei lavori relativi alle opere di completamento, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti;
6. di dare atto che la spesa è stata impegnata con Determinazione n. 1139 del 08/07/2024 a favore della Ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F e P.IVA 01681370365 come segue:
 - quanto a € 33.727,12 al sub-impegno n. 962/2024 della prenotazione 627/2024 del capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2024;
 - quanto a € 14.454,48 al sub-impegno n. 963/2024 della prenotazione 628/2024 del capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi -

Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - aumento del progetto - avanzo" del PEG 2024;

7. di liquidare e pagare pertanto alla Ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F e P.IVA 01681370365, il saldo pari a € 39.493,11 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60;
8. di dare atto che l'importo speso per i lavori delle opere di completamento è pari all'importo impegnato per la ditta;
9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico delle opere di completamento a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
<i>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</i>		
<i>IMPORTO OGI</i>	34.799,03	34.799,03
IMPORTO MANO D'OPERA (27,63%)		
<i>ONERI DELLA SICUREZZA</i>	4.694,08	4.694,08
TOTALE APPALTO	39.493,11	39.493,11
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
- I.V.A. al 22%	8.688,49	8.688,49
- Spese tecniche 2%	797,60	797,60
- Imprevisti e arrotondamenti	-	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.486,09	9.486,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	48.979,20	48.979,20

10. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 797,60, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
 - quanto a € 558,32 al sub-impegno n. 964/2024 della prenotazione 627/2024 del capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2024
 - quanto a € 239,28 al sub-impegno n. 965/2024 della prenotazione 628/2024 del capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - aumento del progetto - avanzo" del PEG 2024;
11. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
12. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC INAIL_46978584 del 07/12/2024, scadenza validità 06/04/20245);
13. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo di attestazione CNCE n. 202402120MO03/3 del 14/11/2024, con esito positivo;
14. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;

- Direttore operativo: Geom. Rita Digani del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia della Provincia di Modena e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom. Rita Digani dello stesso Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena.
15. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. B26307F384, mentre il CUP è G99F18000490001;
 16. di dare atto che i lavori delle “OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA” sono previsti nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001
 17. di dare atto che l’opera “I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO”, cui le opere di completamento si riferiscono, è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855.2 (rif. Arch 419);
 18. di approvare lo svincolo dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto, relativo alle opere di completamento;
 19. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
 20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 21. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)