



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 72 del 17/01/2025

OGGETTO: SP 30 DI SESTOLA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE PRUGNETO AL KM 8+081 NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA. CUP G97H21027610001 - CIG 9907932C21. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP G97H21027610001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1089 del 27/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 490.000,00 (comprensivo di costi della manodopera stimati in € 78.567,80), di cui € 343.390,73 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 13.735,63 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 132.873,64 per somme a disposizione compresa l'IVA 22%, il cui quadro economico è il seguente:

Lavori a base d'asta a corpo	€	343.390,73	
Oneri di sicurezza	€	13.735,63	
Importo lavori	€		357.126,36
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€		78.567,80
Autorità	€	250,00	
Imprevisti (IVA compresa)	€	23.620,61	
Lavori di monitoraggio lesioni	€	13.516,38	
Occupazione terreni	€	2.000,00	
Relazione geologica	€	1.776,32	
Prove di laboratorio	€	6.000,00	
Spese tecniche incentivi art. 133 D.lgs. 50	€	7.142,53	
Sommano	€		54.305,84
Importo complessivo	€		490.000,00

Con determina n. 1607 del 20/09/2023 è stata rettificata la determina n. 1089 del 27/06/2023 nella parte riguardante la suddivisione nel quadro economico dell'importo complessivo tra fonti di finanziamento.

I lavori sono stati finanziati per € 310.409,28 con fondi di cui al D.M. 225/21 con copertura finanziaria al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023; per € 108.508,32 con fondi di cui al D.M. 123/20 e per ulteriori € 71.082,40 con fondi di cui al D.M.

224/20 e con copertura finanziaria al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2023.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1032 – (Rif. Arch. 585).

Con determinazione n. 1229 del 13/07/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,31%, corrispondente ad € 7.932,33 per un valore dell’offerta di € 335.458,40 oltre € 13.735,63 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 349.194,03) ed € 76.822,69 per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 426.016,72, giusto il contatto rep. 29199 del 16/10/2023.

Con determina n. 1613 del 21/09/2023 è stata rettificata la determina n. 1229 del 13/07/2023 a seguito della quale, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta essere così composto:

		D.M. 225/21 cap. 4773	D.M. 123/20 cap. 4763	D.M. 224/20 cap. 4763	TOTALE
Lavori a base d’asta a corpo	€	232.595,03	85.520,43	25.275,27	343.390,73
Ribasso d’asta -2,31%	€	-5.372,95	-1.975,52	-583,86	-7.932,33
Sommano netti	€	227.222,08	83.544,91	24.691,41	335.458,40
Oneri di sicurezza	€	9.303,80	3.420,82	1.011,01	13.735,63
Importo complessivo	€	236.525,88	86.965,73	25.702,42	349.194,03
Somme a disposizione					
IVA al 22% sui lavori	€	52.035,70	19.132,46	5.654,53	76.822,69
Autorità	€			250,00	250,00
Imprevisti (IVA compresa)	€			23.620,61	23.620,61
Lavori di monitoraggio lesioni	€	13.516,38			13.516,38
Occupazione terreni	€			2.000,00	2.000,00
Relazione geologica	€	1.776,32			1.776,32
Prove di laboratorio	€			6.000,00	6.000,00
Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50	€			7.142,53	7.142,53
Ribasso d’asta (IVA compresa)	€	6.555,00	2.410,13	712,31	9.677,44
Importo complessivo	€	310.409,28	108.508,32	71.082,40	490.000,00

Con determinazione n. 1296 del 31/07/2024 è stata approvata una perizia di variante con nuovi e maggiori lavori, affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl, il cui valore è stato fissato in netti € 52.335,91, finanziati con utilizzo del ribasso d’asta, delle somme a disposizione per imprevisti e dal nuovo finanziamento di € 30.000,00, finanziati con fondi dell’Ente.

Il nuovo quadro economico, suddiviso per finanziamento, è risultato come di seguito evidenziato:

		D.M. 225/21 cap. 4773	D.M. 123/20 cap. 4763	D.M. 224/20 cap. 4763	cap. 2707	TOTALE
Progetto originario	€	227.222,08	83.544,91	24.691,41		335.458,40
Perizia di variante	€	5.372,96	1.975,51	20.397,28	24.590,16	52.335,91
Sommano netti	€	232.595,04	85.520,42	45.088,69	24.590,16	387.794,31
Oneri di sicurezza	€	9.303,80	3.420,82	1.011,01		13.735,63

Importo complessivo	€	241.898,84	88.941,24	46.099,70	24.590,16	401.529,94
Somme a disposizione						
IVA al 22% sui lavori	€	53.217,74	19.567,08	10.141,93	5.409,84	88.336,59
Autorità	€			250,00		250,00
Lavori di monitoraggio lesioni	€	13.516,38				13.516,38
Occupazione terreni	€			2.005,49		2.005,49
Relazione geologica	€	1.776,32				1.776,32
Prove di laboratorio	€			4.396,03		4.396,03
Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50	€			7.142,53		7.142,53
Spese tecniche incentivi variante	€			1.046,72		1.046,72
Importo complessivo	€	310.409,28	108.508,32	71.082,40	30.000,00	520.000,00

Con determinazione n. 88 del 19/01/2024, a causa dell'assenza temporanea dell'ing. Santi, l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione viene affidato temporaneamente al geom. Mauro Pizzirani.

I lavori sono iniziati il 16/10/2023 e ultimati il 24/10/2024 entro i termini contrattuali, sulla base delle sospensioni dei lavori effettuate e della proroga concessa a seguito dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante.

Il direttore dei lavori ha quindi redatto il certificato di regolare esecuzione da cui risulta un importo netto speso per lavori pari ad € 401.529,94, uguale all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 399.522,29, il credito dell'impresa ammonta a € 2.449,33 di cui € 2.007,65 per lavori ed € 441,68 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€		401.529,94
Pagamenti in acconto			
1° SAL, certificato di pagamento 671/2023	€	97.007,51	
2° SAL, certificato di pagamento 754/2024	€	239.320,64	
3° SAL, certificato di pagamento 778/2024	€	63.194,14	
Totale acconti	€		-399.522,29
Credito dell'impresa per lavori	€		2.007,65
IVA 22%	€		441,68
Credito complessivo	€		2.449,33

L'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, assuntrice dei lavori in oggetto, risulta adempiere agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato del direttore dei lavori relativo alle assicurazioni sociali del 22/11/2024, DURC prot. INPS 42678139 valido fino al 25/01/2025.

L'impresa è in possesso dell'attestazione di congruità come attestato con protocollo CNCE 202500021MO03/3 del 03/01/2025 con esito positivo, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 320 del 07/01/2025.

Durante il corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 34693 del 09/10/2024 a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni, come risulta dalla dichiarazione del direttore dei lavori del 22/11/2024.

L'impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto come risulta dal certificato in data 22/11/2024 a firma del direttore dei lavori.

Durante il corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 8.189,25 secondo il regolamento in vigore.

Con determinazione n. 1899 del 30/10/2024 si è provveduto alla quantificazione e liquidazione della indennità di occupazione provvisoria dovuta a tutte le proprietà interessate dai lavori per un importo complessivo di € 145,74.

Con determinazione n. 1949 del 09/11/2023 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl, il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio per un importo complessivo di € 4.396,03 IVA compresa, a fronte del quale sono state emesse e liquidate fatture per un totale complessivo di € 2.292,15 IVA compresa.

Con determinazione n. 1089 del 27/06/2023 è stato approvato il pagamento del contributo a favore di ANAC, pari ad € 250,00, numero gara 9172971.

Con determinazione n. 397 del 14/03/2023 sono stati approvati i lavori di monitoraggio lesioni arco in dx idraulica con carotaggi ed iniezioni e affidati direttamente all'impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360 per un importo complessivo di € 13.516,38, a fronte dei quali è stata emessa e liquidata fattura dello stesso importo complessivo di € 13.516,38.

Con determinazione n. 267 del 23/02/2023 è stato approvato il servizio per la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica per un importo complessivo di € 1.776,32 e affidato direttamente alla dott.ssa geol. Domitilla Santi, residente a Fiumalbo (MO) in via Versurone n.166, codice fiscale SNTDTL85L68A657B e P.IVA 03671400368, a fronte del quale è stata emessa fattura dello stesso importo complessivo di € 1.776,32.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori, IVA e fatture ammonta a € 516.036,36 come di seguito specificato:

Importo complessivo per lavori a misura (di cui € 13.735,63 per oneri sicurezza)	€		401.529,94
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€		88.336,58
Autorità	€	250,00	
Lavori di monitoraggio lesioni	€	13.516,38	
Occupazione terreni	€	145,74	
Relazione geologica	€	1.776,32	
Prove di laboratorio	€	2.292,15	
Spese tecniche incentivi art. 133 D.lgs. 50	€	7.142,53	
Spese tecniche variante incentivi art. 133 D.lgs. 50	€	1.046,72	
Sommano	€		26.169,84
Importo complessivo	€		516.036,36

realizzando quindi una minor spesa di € 3.963,64 rispetto all'importo finanziato di € 520.000,00.

Il codice CIG relativo al seguente appalto è il n. 9907932C21 e il codice CUP è il n. G97H21027610001.

Relativamente agli atti adottati nell'esecuzione del progetto in oggetto è stato indicato, per mero errore materiale, il CUP Master G97H00011750001 anziché quello corretto che è il n. G97H20001750001 che si intende rettificare con il presente provvedimento.

Lo stato finale è stato redatto in data 22/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva, dell'importo di € 401.529,94 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 22/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva, dell'importo complessivo di € 2.449,33 di cui € 2.007,65 per lavori ed € 441,68 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal direttore dei lavori, geom. Mauro Pizzirani, in data 22/11/2024 assunto agli atti con prot. 41991 del 04/12/2024, e lo stato finale redatto dal direttore lavori in data 22/11/2024.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che, per quanto in premessa esposto, in tutti gli atti adottati per l'esecuzione del progetto in oggetto fino all'adozione della presente determinazione, nei quali viene riportato il CUP Master errato G97H00011750001 deve intendersi rettificato nel CUP Master corretto che è il n. G97H20001750001;
- 2) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 401.529,94 di cui € 387.794,31 per lavori ed € 13.735,63 per oneri relativi alla sicurezza, giusto contratto rep. 29199 del 16/10/2023;
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 489.866,52 di cui € 401.529,94 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 88.336,58 per IVA 22%;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 41991 del 04/12/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 401.529,94 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 399.522,29 rimanendo pertanto netti € 2.007,65 a credito dell'impresa stessa;

- 6) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, pari a € 2.007,65 oltre all'IVA del 22% pari a € 441,68 per complessive € 2.449,33;
- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 2.449,33 a favore della stessa impresa ZACCARIA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360 a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1028/2024 – prenot. 2468/24 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (finanziamento avanzo) del PEG 2024;
- 8) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per i lavori si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub. 1028/2024 alla prenot. 2468/24 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (finanziamento avanzo) del PEG 2024;
- 9) di dare atto che con determinazione n. 1899 del 30/10/2024 si è provveduto alla quantificazione e liquidazione della indennità di occupazione provvisoria dovuta a tutte le proprietà interessate dai lavori per un importo complessivo di € 145,74;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1949 del 09/11/2023 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl, il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio per un importo complessivo di € 4.396,03 IVA compresa, a fronte del quale sono state emesse e liquidate fatture per un totale complessivo di € 2.292,15 IVA compresa, con una minore spesa di € 2.103,88 che si libera dal sub. 442/24 alla prenot. 900/24 del cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M.123/20 -D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. MIT D.M. 224/20 annualità 2023 Int. 243.21.Mo) del PEG 2024;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 1089 del 27/06/2023 è stato approvato il pagamento del contributo a favore di ANAC, pari ad € 250,00, numero gara 9172971;
- 12) di dare atto che con determinazione n. 397 del 14/03/2023 sono stati approvati i lavori di monitoraggio lesioni arco in dx idraulica con carotaggi ed iniezioni e affidati direttamente all'impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360 per un importo complessivo di € 13.516,38, a fronte dei quali è stata emessa e liquidata fattura dello stesso importo complessivo di € 13.516,38;
- 13) di dare atto che con determinazione n. 267 del 23/02/2023 è stato approvato il servizio per la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica per un importo complessivo di € 1.776,32 e affidato direttamente alla dott.ssa geol. Domitilla Santi, residente a Fiumalbo (MO) in via Versurone n.166, codice fiscale SNTDTL85L68A657B e P.IVA 03671400368, a fronte del quale è stata emessa fattura dello stesso importo complessivo di € 1.776,32;
- 14) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Importo complessivo lavori	€	401.529,94	401.529,94
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€	88.336,59	88.336,58
Autorità	€	250,00	250,00
Lavori di monitoraggio lesioni	€	13.516,38	13.516,38
Occupazioni terreni	€	2.005,49	145,74
Relazione geologica	€	1.776,32	1.776,32
Prove di laboratorio	€	4.396,03	2.292,15
Spese tecniche art. 133 D.lgs. 50	€	7.142,53	7.142,53
Spese tecniche variante	€	1.046,72	1.046,72
Sommano	€	-----	-----
Importo complessivo	€	520.000,00	516.036,36
Minore spesa	€		3.963,64

- 15) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

		D.M. 225/21 cap. 4773	D.M. 123/20 cap. 4763	D.M. 224/20 cap. 4763	cap. 2707	TOTALE
Importo lavori eseguiti	€	241.898,84	88.941,24	46.099,70	24.590,16	401.529,94
Somme a disposizione						
IVA al 22% sui lavori	€	53.217,74	19.567,08	10.141,93	5.409,83	88.336,58
Autorità	€			250,00		250,00
Lavori di monitoraggio lesioni	€	13.516,38				13.516,38
Occupazione terreni	€			145,74		145,74
Relazione geologica	€	1.776,32				1.776,32
Prove di laboratorio	€			2.292,15		2.292,15
Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50	€			7.142,53		7.142,53
Spese tecniche incentivi variante	€			1.046,72		1.046,72
Importo complessivo speso	€	310.409,28	108.508,32	67.118,77	29.999,99	516.036,36
Importo finanziato	€	310.409,28	108.508,32	71.082,40	30.000,00	520.000,00
Minore spesa	€	0,00	0,00	3.963,63	0,01	3.963,64

- 16) di dare atto che rispetto all'importo finanziato si evince una minor spesa di € 3.963,64 come segue:
- cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M.123/20 -D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (fin. MIT D.M. 224/20 annualità 2023 Int. 243.21.Mo) del PEG 2024:
 - € 1.859,75 presenti alla prenot. 900/24
 - € 2.103,88 che si liberano dal sub. 442/24 alla prenot. 900/24
 - cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (finanziamento avanzo) del PEG 2024
 - € 0,01 che si liberano dal sub. 1028/2024 alla prenot. 2468/24;
- 17) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 8.189,25 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi, come da regolamento in vigore, alla prenot. 900/24 del cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M.123/20 - D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (fin. MIT D.M. 224/20 annualità 2023 Int. 243.21.Mo) del PEG 2024, come segue:
- quanto a € 7.142,53 al sub.imp 441/24
 - quanto a € 1.046,72 al sub.imp 1031/24;
- 18) di dare atto che alla materiale liquidazione in favore degli aventi diritto, si provvederà con successivo atto della Direzione d'Area competente per l'importo complessivo lordo di € 8.189,25;
- 19) di dare atto che, relativamente al presente progetto, il codice CIG è il n. 9907932C21 e il codice CUP è il n. G97H21027610001;
- 20) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 Fasc. 1032 (Rif. Arch. 585);

- 21) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1531.00.27.2799865892 rilasciata da Sace BT s.p.a., agenzia di Parma, in data 25/07/2023 per € 13.967,76 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 28722 del 07/08/2023;
- 22) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. E 1506007 rilasciata dalla Itas Mututa- Agenzia di Genova - in data 26/07/2023, per un massimale di € 1.456.016,72 per danni di esecuzione e per un massimale di € 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 24) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale con polizza fidejussoria dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)