



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 466 del 07/03/2025

OGGETTO: 4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" -I.I.S. "PRIMO LEVI" VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) - MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI- 3° STRALCIO. CUP G58B20000360001 - CIG 891908669A. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. . CUP G58B20000360001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n.1414 del 29/09/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto. L'importo complessivo del progetto ammontava ad € 250.000,00 di cui € 201.190,55 a base d'appalto suddiviso in € 198.465,55 per lavori e € 2.725,00 per oneri della sicurezza.

La spesa complessiva è stata prenotata con la succitata determinazione n. 1414/21 al capitolo 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64 -DM 13/121 – PNRR MIS 4. INV. 3.3" del P.E.G. 2021 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – MIUR 160/19 e D.M. 13/21 - PNRR.

Con determinazione dirigenziale n. 1813 del 26/11/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P.ta IVA 03362940367 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 11,27% per un importo lavori pari a € 176.098,48 oltre € 2.725,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 178.823,48) ed € 39.341,17 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 218.164,65 per il 3° Stralcio.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

Importo dei lavori ribassati	€	176.098,48
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	2.725,00
Totale appalto	€	178.823,48
Somme a disposizione dell'amministrazione		
• I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	39.341,17
• Spese tecniche	€	4.023,81
• Contributo ANAC (n.2 gare)	€	225,00
• Imprevisti e arrotondamenti	€	298,72
• Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	27.287,82

Totale somme a disposizione	€	71.176,52
Totale progetto	€	250.000,00

Il contratto è stato registrato con rep. n. 29113 del 21/10/2022 del Registro scritture private.

I lavori sono stati consegnati il giorno 16/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data il 08/09/2022, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 22/09/2022 per l'importo complessivo di netti € 178.823,48 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	201.190,55
Ribasso del 11,27%		• 22.367,07

Importo dei lavori ribassati	€	176.098,48
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	2.725,00

Totale lavori al netto del ribasso	€	178.823,48

Con determinazione n. 2110 del 06/12/2022 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.

Il confronto tra il quadro economico post-affidamento e quello a conclusione dei lavori è il seguente:

LAVORI	Quadro economico aggiudicazione	Quadro economico Det. 2110/2022
lavori	176.098,48 €	176.098,48 €
Oneri della sicurezza	2.725,00 €	2.725,00 €
TOTALE LAVORI	178.823,48 €	178.823,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22%	39.341,17 €	39.341,17 €
Spese tecniche	4.023,81 €	4.023,81 €
Anac	225,00 €	225,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	298,72 €	298,72 €
Ribasso	27.287,82 €	27.287,82 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	71.176,52 €	71.176,52 €
TOTALE	250.000,00 €	250.000,00 €

Con la succitata determinazione n. 2110/2022, è stata contabilizzata la somma dovuta per spese tecniche in € 4.023,81 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarebbe stato emesso con imputazione al sub 302/22 – prenot. 1021/22 del cap. 4771 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto.

Con determinazione n. 1578 del 18/09/2023 si approvava la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 n.50, per un importo stabilito in 95.058,37 inclusa IVA al 22% relativi alla revisione del primo semestre 2022 e - € 759,85 inclusa IVA al 22% relativi alla revisione del secondo semestre, per un totale di € 94.298,52 IVA inclusa al 22%.

Il quadro economico è stato ridefinito come di seguito riportato:

		Determinazione n. 2110 del 06/12/2022	Post revisione prezzi decreto n. 97 del 31/05/2023			
		Quadro econo- mico	Determinazio- ne n. 2110 del 06/12/22	Revisione prezzi I seme- stre	Revisione prezzi II se- mestre	TOTALE
Totale lavori al netto del ribasso	€	176.098,48	176.098,48	0,00	0,00	176.098,48
Oneri della sicurezza	€	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
Totale lavori	€	178.823,48	178.823,48	0,00	0,00	178.823,48
Somme a disposizione dell'amministrazione						
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	39.341,16	39.341,16	0,00	0,00	39.341,16
-Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6 %)	€	4.023,81	4.023,81	0,00	0,00	4.023,81
-Contributo ANAC (n.2 gare)	€	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
-Imprevisti e arrotondamenti	€	298,73	298,73	0,00	0,00	298,73
-ribasso	€	27.287,82	27.287,82	0,00	0,00	27.287,82
-revisione prezzi		0,00	0,00	95.058,37	- 759,85	94.298,52
Totale somme a disposizione	€	71.176,52	71.176,52	95.058,37	- 759,85	165.475,04
Totale progetto	€	250.000,00	250.000,00	95.058,37	- 759,85	344.298,52

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento di "M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI. TERZO STRALCIO" dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 3.219,05 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 2.465,94 è l'ammontare

complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 2.465,94 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 4.023,81 (quota del 2%) erroneamente calcolata ed accantonata nei quadri economici sopra riportati.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando nel medesimo quadro correttamente la quota incentivi ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi calcolata al 2% così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta pertanto come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO
LAVORI	
lavori	176.098,48 €
Oneri della sicurezza	2.725,00 €
TOTALE LAVORI	178.823,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva al 22%	39.341,16 €
Spese tecniche	2.465,94 €
Anac	225,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
Ribasso	0,00 €
Revisione prezzi I e II semestre 2022	94.298,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.330,62 €
TOTALE	315.154,10 €
IMPORTO FINANZIATO	344.298,52 €
MINOR SPESA	29.144,42

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 2.465,94, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
2. di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
3. di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 2.465,94 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 1.837,30 al cap. 1041 imp. 648/23;
 - quanto a € 437,29 al cap. 1532 imp. 837/23;
 - quanto a € 35,23 al cap. 1532 imp. 837/23;
 - quanto a € 156,12 al cap. 2661 imp. 969/23;
4. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad €. 4.023,81, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolata al 2% dell'importo posto a base di gara) si registra una minore spesa di € 1.557,87, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
5. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 315.154,10;
6. di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell'opera e il quadro economico approvato con determinazione 1578/23 risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	REVISIONE PREZZI	CONSUNTIVO
LAVORI		
lavori	176.098,48 €	176.098,48 €
Oneri della sicurezza	2.725,00 €	2.725,00 €
	-----	-----
TOTALE LAVORI	178.823,48 €	178.823,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22%	39.341,16 €	39.341,16 €
Spese tecniche	4.023,81 €	2.465,94 €
Anac	225,00 €	225,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €	0,00 €
Ribasso	27.287,82 €	0,00 €
Revisione prezzi I e II semestre 2022	94.298,52 €	94.298,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	165.475,04 €	136.330,62 €
	-----	-----
TOTALE	344.298,52 €	315.154,10 €

MINOR SPESA	29.144,42
--------------------	------------------

6. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 29.144,42 al cap. 4771 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLSTICI – L. 160/2019 – D.M. 13/21 – PNRR MIS 4. INV 3.3” (Fin. MIUR L. 160/2019 – D.M. 13/21 – PNRR) che si libera, come segue:
 - € 298,73 presenti al res.1021/22;
 - € 27.287,82 (ribasso indisponibile) dal sub. 471/22 al res. 1021/22;
 - € 1.557,87 (minore spesa su spese tecniche) come segue:
 - quanto a € 568,57 al cap. 1041 imp. 671/25;
 - quanto a € 136,16 al cap. 1532 imp. 770/25;
 - quanto a € 48,38 al cap. 2661 imp. 856/25;
 - quanto a € 804,76 già rilevati in sede di predisposizione del rendiconto 2023 al cap. 978;
7. di dare atto che il CIG è 891908669A ed il CUP è G58B20000360001;
8. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F961 (rif. Arch. 447);
9. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
11. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)