



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1596 del 24/07/2025

OGGETTO: SP 27 DELLA DOCCIOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIE DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI MONTESE (MO) CIG: B6CB4CACB4 CUP: G37H25000300003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G37H25000300003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con verbale di consegna lavori di somma urgenza del 27 marzo 2025 si dava avvio ai lavori in oggetto affidandoli alla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montese (MO) Via Ponticello n° 154 CF/P.IVA 02378870360.

Con Atto del Presidente n° 41 del 03/04/2025 si prenotava la spesa di € 110.000,00 complessivi al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025, finanziata con fondi derivanti da entrate proprie dell'Ente.

Con delibera di consiglio n° 30 del 29/04/2025 il consiglio provinciale prendeva atto dell'esecuzione dei lavori in oggetto e procedeva al conseguente riconoscimento della spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL come disposto dall'art. 191 comma 3 dello stesso TUEL.

Con Determinazione n° 1040 del 15/05/2025 si approvava il progetto composto da perizia giustificativa e computo metrico estimativo, per l'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 88.681,45 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 21.318,55 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1040 del 15/05/2025 si perfezionava l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montese (MO) Via Ponticello n° 154 CF/P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 1% sul computo metrico a base di gara e pertanto offre un importo per lavori ribassato di € 85.081,00 (comprensivo di € 21.485,10 per costo manodopera invariato) ed € 2.741,05 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 87.822,05) oltre a € 19.320,85 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 107.142,90.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati di cui € 21.485,10 per manodopera

€uro 85.081,00

Oneri per la sicurezza	€uro	2.741,05	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		87.822,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	€uro	1.773,63	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22% su A	€uro	19.320,85	
Economie da ribasso di gara IVA compresa e arrotondamento	€uro	1.048,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		22.177,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		110.000,00

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025, finanziata con fondi derivanti da entrate proprie dell'Ente.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1196 (rif. Arch. 1089).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G37H25000300003 e il codice CIG è il n. B6CB4CACB4.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 87.822,05 è stato registrato in data 11/06/2025 nel Registro Scritture Private dell'Amministrazione al n. 3404, ed assunto al Protocollo Generale al n. 20528 in pari data.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 27 marzo 2025, come da verbale di consegna lavori di somma urgenza redatto in pari data, per una durata di giorni 15 con termine ultimo previsto per il giorno 10/04/2025.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 10/04/2025 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 20/05/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 87.812,14 con una minore spesa di € 9,91 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 14/07/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di netti € 87.812,14 oltre all'IVA al 22% pari a € 19.318,67 per complessivi € 107.130,81.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 108.939,44 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati manodopera	€uro	85.071,09	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.741,05	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		87.812,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	€uro	1.773,63	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22% su A	€uro	19.318,67	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		21.127,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		108.939,44

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore per i lavori in oggetto.

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 87.812,14 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 19.318,67 per IVA al 22%, per un totale di € 107.130,81.

L'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montese (MO) Via Ponticello n° 154 CF/P.IVA 02378870360 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CASSA EDILE come da Durc On Line prot. INPS_46009900 emesso in data 26/05/2025 con validità a tutto il 23/09/2025; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202501071MO03/3 del 23/06/2025.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/05/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/07/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 87.812,14 di cui € 85.071,09 per lavori e manodopera e € 2.741,05 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 9,91 in esecuzione del contratto registrato in data 11/06/2025 nel Registro Scritture Private dell'Amministrazione al n. 3404;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 107.130,81 di cui € 87.812,14 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 19.318,67 per IVA al 22% con una minore spesa di € 12,09 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 24637 del 14/07/2025;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 87.812,14 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Montese (MO) Via Ponticello n° 154 CF/P.IVA 02378870360, rimanendo pertanto € 87.812,14 oltre a € 19.318,67 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 107.130,81 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 940/25 prenot. 1411/25 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 12,09 che si libera dal sub. 940/25 alla prenot. 1411/25 del succitato cap. 2707 del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1040 del 15/05/2025 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1040/2025 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori e manodopera	85.081,00	85.071,09
oneri per la sicurezza	<u>2.741,05</u>	<u>2.741,05</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>87.822,05</i>	<i>87.812,14</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	1.773,63	1.773,63
Contributo Anac	35,00	35,00
IVA al 22% su A	19.320,85	19.318,67
Economie da ribasso di gara	1.048,47	0,00
Arrotondamento	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>22.177,95</i>	<i>21.127,30</i>
 Importo complessivo	 110.000,00	 108.939,44

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 110.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.060,56 alla prenot. 1411/25 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. avanzo) del PEG 2025 come segue:
 - € 1.048,47 presenti sulla prenot. 1411/25
 - € 12,09 che si liberano dal sub. 940/25 alla prenot. 1411/25
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.773,63 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 942/25 - prenot. 1411/25 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2025;
- 11) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto registrato in data 11/06/2025 nel Registro Scritture Private dell'Amministrazione al n. 3404 mediante polizza fidejussoria n. 000M61/115744952 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Salerno - in data 22/05/2025 per € 4.391,10 in quanto

ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 18369 del 26/05/2025;

- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1196 (rif. Arch. 1089);
- 14) di dare atto che il codice CIG è B6CB4CACB4 ed il codice CUP è G37H25000300003;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)