



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2627 del 24/11/2025

OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" POLO CAVAZZI - SORBELLI - MARCONI DI PAVULLO NEL FRIGNANO. SOSTITUZIONE PORTE ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G78B20000300001 - CIG 9200617D53.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 628 del 05/05/2021 è stato affidato l'incarico per il Servizio di progettazione e direzione lavori opere edili ed impiantistiche "Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli – Marconi – sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi" allo Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti di Modena – P.I. 02141630364 per l'importo complessivo di € 31.142,61.

Con Determinazione n. 1838 del 30/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal succitato Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti, di Modena, ed assunto agli atti con prot. 28081 del 10/09/2021 (class. 06-06- 02, fasc. 966), recante un importo complessivo di € 300.000,00 così suddiviso:

LAVORI IN APPALTO	
Lavori	210.855,17 €
Oneri per la sicurezza	2.596,21 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	213.451,38 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	28.725,75 €
Spese per incentivo	4.269,00 €
Spese per Autorità	225,00 €
IVA sui lavori	46.959,30 €
IVA sulle spese tecniche	6.319,66€
Arrotondamenti	49,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	86.548,62 €
TOTALE COMPLESSIVO	300.000,00 €

Con Determinazione n. 1247 del 13/07/2022 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore del Consorzio Edili Artigiani Ravenna C.E.A.R, Società cooperativa consortile, Via Valle Bartina 13/c – 48124 - Ravenna (RA) C.F. e P.ta IVA 00203980396, che ha individuato quale esecutrice la ditta FUTURE ROAD S.r.l. di Napoli P.I. 09534221214, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 21,79 % sull'importo a base di gara, corrispondente ad € 45.945,34, per un importo contrattuale di € 167.506,04 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad Iva al 22% pari ad € 36.851,33 quindi per un importo complessivo pari a € 204.357,37.

Il nuovo quadro economico di assestamento risultava essere così composto:

LAVORI IN APPALTO	
Lavori	164.909,83 €
Oneri per la sicurezza	2.596,21 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	167.506,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	25.526,73 €
Spese per incentivo	4.093,91 €
Spese per Autorità	450,00 €
IVA sui lavori	36.851,33 €
IVA sulle spese tecniche	5.615,88 €
Arrotondamenti	0,00 €
Ribasso indisponibile spese tecniche	3.902,80 €
Ribasso indisponibile Lavori	56.053,31 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	132.493,96 €
TOTALE COMPLESSIVO	300.000,00 €

La spesa totale di euro € 300.000,00 è finanziata al capitolo n. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)" del Peg 2021; si precisa che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" - "L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01"

Il Contratto è stato stipulato in data 04/11/2022 con Repertorio n. 29119 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/11/2022 n. 31009 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 16/08/2022, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 14/10/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere parzialmente i lavori dei bagni individuati nel progetto con la lettera "B" in data 29/08/2022 per poi riprenderli in data 29/10/2022, prolungando di fatto i tempi contrattuali e rideterminando l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 29/11/2022. Non sono state concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti subappalti.

Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

I lavori sono stati ultimati il 27/11/2022, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

Lo Stato finale è stato redatto in data 22/12/2022 e, sulla base dello stesso, è stato rimodulato il quadro economico a consuntivo approvato con determinazione n. 279 del 27/02/2023 ed è stata approvata la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo alla ditta aggiudicataria.

Il quadro economico a consuntivo è risultato quindi il seguente:

LAVORI IN APPALTO	CONSUNTIVO
Lavori	164.909,83 €
Oneri per la sicurezza	2.596,21 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	167.506,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	25.526,73 €
Spese per incentivo	4.093,90 €
Spese per Autorità	450,00 €
IVA sui lavori	36.851,33 €
IVA sulle spese tecniche	5.615,88 €
Arrotondamenti	
Ribasso indisponibile spese tecniche	
Ribasso indisponibile Lavori	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	72.537,84 €
TOTALE CONSUNTIVO	240.043,88 €
TOTALE COMPLESSIVO	300.000,00 €
MINORE SPESA	59.956,12€

Inoltre, con la succitata determinazione n. 279 del 27/02/2023, è stata contabilizzata la somma dovuta per incentivi in 4.093,90;

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati

dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 837 del 19/05/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento "M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" POLO CAVAZZI - SORBELLI - MARCONI DI PAVULLO NEL FRIGNANO. SOSTITUZIONE PORTE ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI." dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 3.415,22 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 1.125,47 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 1.125,47 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di 4.093,90 € (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

LAVORI IN APPALTO	CONSUNTIVO
Lavori	164.909,83 €
Oneri per la sicurezza	2.596,21 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	167.506,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	25.526,73 €
Spese per incentivo	1.125,47 €
Spese per Autorità	450,00 €
IVA sui lavori	36.851,33 €
IVA sulle spese tecniche	5.615,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	69.569,41€
TOTALE CONSUNTIVO	237.075,45 €
TOTALE COMPLESSIVO	300.000,00 €
MINORE SPESA	62,924,55

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 1.125,47, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 1.125,47 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 841,39 al cap. 1041 "Quota art. 113 D.lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia" imp. 648/23 sub.imp. 579/23;
 - quanto a € 200,24 al cap. 1532 "Contributi a carico della Provincia personale Edilizia" imp. 837/23 sub.imp. 587/23;
 - quanto a € 12,32 al cap. 1532 "Contributi a carico della Provincia personale Edilizia" imp. 837/23 sub.imp. 592/23;
 - quanto a € 71,52 al cap. 2661 "Versamento imposte IRAP personale Edilizia" imp. 969/23 sub.imp. 597/23;
- 4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 4.093,90, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolata) si registra una minore spesa di € 2.968,43, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **237.075,45**

LAVORI IN APPALTO	CONSUNTIVO
Lavori	164.909,83 €
Oneri per la sicurezza	2.596,21 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	167.506,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprese CNPAIA)	25.526,73 €
Spese per incentivo	1.125,47 €
Spese per Autorità	450,00 €
IVA sui lavori	36.851,33 €
IVA sulle spese tecniche	5.615,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	69.569,41€
TOTALE CONSUNTIVO	237.075,45 €



TOTALE COMPLESSIVO	300.000,00 €
MINORE SPESA	62,924,55

- 6) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € **62,924,55** come di seguito:
- quanto a € 2.968,43 (minore spesa relativa ad accantonamento per incentivi), da liberare come segue:
 - € 1.711,09 al cap. 1041 “Quota art. 113 D.Lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia” imp. 672/25;
 - € 433,22 al cap. 1532 “Contributi a carico della Provincia personale Edilizia” imp. 771/25
 - € 145,44 al cap. 2661 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia” imp. 856/25
 - € 678,68 già rettificati in sede di predisposizione del rendiconto 2023;
 - quanto ad €. 56.053,32 (Ribasso indisponibile Lavori) già liberati con determinazione n. 279 del 27/02/2023;
 - quanto ad €. 3.902,80 (Ribasso indisponibile spese tecniche) già liberati con determinazione n. 279 del 27/02/2023;
- 7) di diminuire pertanto di € 2.968,43 l'accertamento n. 432/23 del cap. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2025, dando atto che con determina n. 279 del 27/02/2023 si era già provveduto a diminuire l'accertamento 610/21 del cap. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici”, del PEG 2023 per l'importo di €. **59.956,12**;
- 8) di dare atto che il CIG è **9200617D53** e il CUP è **G78B20000300001**;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F966 Rif. Arch. 465;
- 10) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 11) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 12) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione n. 2627 del 24/11/2025 pag. n. 7

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)