



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 2841 del 11/12/2025

**OGGETTO: I.T.I.S. E. FERMI VIA LUOSI 23, 41124 MODENA.
RIFUNZIONALIZZAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA. FORNITURA
CON POSA DI NUOVI ARREDI TECNICI E SPECIALI. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SCHEDA RELAZIONE DI
MONTAGGIO E COLLAUDO.**

.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1321 del 02/08/2024 è stato approvato l'intervento ad oggetto ISTITUTO FERMI VIA LUOSI 23 – 41124 MODENA RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E FORNITURA CON POSA DI NUOVI ARREDI TECNICI E SPECIALI e i relativi elaborati assunti agli atti dell'ente con prot. n. 17568 del 22/05/2024.

L'importo complessivo dei lavori ammontante a complessivi € 130.765,00 di cui € 107.135,08 per importo a base d'appalto, € 185,08 per oneri di sicurezza ed € 23.629,92 per somme a disposizione finanziato con contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

La somma complessiva di € 130.765,00 è stata accertata al capitolo in entrata n. 2469 “Contributi della Fondazione Cassa di risparmio di Modena per investimenti” del PEG 2024.

La stessa somma veniva quindi prenotata al capitolo di spesa n. 3896 “Iniziative con la Fondazione cassa di risparmio di Modena: acquisti” del PEG. 2024.

Con medesimo atto è stata affidata la fornitura degli arredi e relativa posa in opera all'impresa ASEM Srl con sede in via Peschiere 53/A – 31032 Casale sul Sile (Tv) C.F. e P.IVA 02340580360, che ha offerto un ribasso del 2,39%, quindi per l'importo ribassato di € 104.393,90 oltre € 185,08 per oneri di sicurezza, (importo contrattuale € 104.578,98) oltre a € 23.007,38 per IVA 22% per un importo complessivo € 127.586,36.

Il quadro economico post affidamento è risultato così articolato:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	
Oneri per la sicurezza	185,08	
TOTALE APPALTO		104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	
Contributo Anac	35,00	
Arrotondamenti	25,20	

Ribasso IVA inclusa	3.118,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		26.186,02
c)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		130.765,00

Il contratto risulta repertoriato in data 14/11/2024 al n. 29306 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 20/11/2024 al n. 29804 serie T1.

L'azienda aggiudicataria ASEM S.R.L. - C.F. e P.IVA 02340580360 ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza RC aziendale e della garanzia fidejussoria definitiva n. 732253031 rilasciata dall'agenzia Cattolica Assicurazioni, assunta agli atti dell'ente con prot. 29959 in data 02/09/2024.

La consegna è avvenuta in data 28/10/2024 presso l'edificio scolastico IIS. E. Fermi alla presenza della dott.ssa Stefania Giovannetti, preside dell'istituto scolastico, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contatto per conto della stazione appaltante ed il sig. Patrik Bittus per conto dell'impresa appaltatrice mentre il termine veniva fissato per il giorno 27/11/2024

La fornitura degli arredi e relativa posa in opera eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono al progetto esecutivo approvato e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione e durante l'esecuzione del servizio non si sono verificate variazioni dell'importo contrattuale.

Il servizio è stato ultimato in data 13/11/2024 nel rispetto del termine contrattuale.

L'importo complessivo speso per la fornitura e posa in opera ammonta a € 127.586,36 come specificato nel sottostante quadro economico a consuntivo:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	
Oneri per la sicurezza	185,08	
TOTALE APPALTO		104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	
c)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		127.586,36

La somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la Ditta aggiudicataria.

Con atto di liquidazione n. 2005 del 11/11/2024 si liquidava l'importo complessivo del contratto pari ad € 127.586,36 come da fattura n. 34/PA del 31/10/2024 alla ditta ASEM S.R.L. - C.F. e P.IVA 02340580360, pertanto niente è più dovuto alla Ditta.

In data 13/11/2024 l'azienda ASEM C.F. e P.IVA 02340580360 redigeva e sottoscriveva la scheda relazione di montaggio e collaudo degli arredi forniti corredata dei documenti di trasporto di tutti i materiali e componenti facenti parte del contratto di fornitura.

Il quadro economico a consuntivo dell'intero intervento risulta come di seguito riportato:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	
Oneri per la sicurezza	185,08	
TOTALE APPALTO		104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	
Contributo Anac	35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.042,38
c)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		127.621,36

Il Responsabile del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- di approvare la scheda relazione di montaggio e collaudo redatta da ASEM S.R.L - C.F. e P.IVA 02340580360 del 13/11/2024 allegata al presente atto;
- di approvare il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO, allegato al presente atto da cui risulta una spesa complessiva di netti € 104.578,98 oltre a € 23.007,38 per IVA 22% pari all'importo contrattuale giusto contratto repertoriato in data 14/11/2024 al n. 29306;
- di dare atto che la somma complessiva spesa pari a € 127.586,36 per la fornitura e posa in opera di cui all'oggetto è stata liquidata a saldo alla ditta ASEM S.R.L. - C.F. e P.IVA 02340580360 con atto n. 2005 del 11/11/2024 pertanto niente è più dovuto alla stessa;
- di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

a) Fornitura	euro	euro
Importo	104.393,90	104.393,90
Oneri per la sicurezza	185,08	185,08
	-----	-----
TOTALE APPALTO	104.578,98	104.578,98
b) Somme a disposizione		
I.V.A. Al 22%	23.007,38	23.007,38
Contributo Anac	35,00	35,00
Arrotondamenti	25,20	
Ribasso IVA inclusa	3.118,44	
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.186,02	23.042,38
	-----	-----
c) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	130.765,00	127.621,36
Minore spesa		3.143,64

- 5) di dare atto che rispetto alla somma finanziata pari a € 130.765,00 si evince una minor spesa (generata dal ribasso e arrotondamenti) pari a € 3.143,64 sul res. 2479/2024 del capitolo 3896 “Iniziative con la Fondazione Cassa di risparmio di Modena – Acquisti” del P.E.G. 2025;
- 6) di diminuire pertanto di € 3.143,64 l'accertamento res. 1136/2024 del capitolo entrata 2469 “Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per investimenti” del P.E.G. 2025;
- 7) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G94D24001740007 mentre il codice CIG è il n. B239813727;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1088.2 (rif. Arch. 886);
- 9) di dare di dare atto che la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto è stata svolta dalla dott.ssa Stefania Giovanetti, preside dell'istituto scolastico Fermi di Modena, coadiuvata dai tecnici interni all'ente ing. Candido Bertolani, P.I. Stefano Nappa, P.I. Antonino Malara, P.I. Lorenzo della Casa;
- 10) di dare atto che con lettera prot. 39508 del 14/11/2025 si approvava lo svincolo della cauzione definitiva;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)