



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 756 del 15/06/2020

OGGETTO: ISTITUTO A. VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA DEI SERVI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG Z182988ABB - CUP G99E19000820003.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Atto del Presidente n. 59 del 19/04/2019 si approvava la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la realizzazione della pavimentazione della palestra dell'Istituto Venturi di Modena con un contributo della Fondazione.

La spesa è stata accertata nella parte entrata del Bilancio al Capitolo n. 2469 "Contributi della Cassa di Risparmio di Modena per investimenti".

Con Determinazione n. 190 del 02/09/2019 e successiva rettifica effettuata con Determinazione n. 158 del 09/09/2019 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato gli elaborati progettuali per i lavori in oggetto, e il quadro economico dell'importo complessivo di € 62.000,00 di cui € 39.562,75 a base d'appalto, suddiviso in € 37.990,57 per lavori e € 1.572,18 per oneri di sicurezza; il quadro economico di progetto è così ripartito:

LAVORI		
- Importo lavori	<u>€ 37.990,57</u>	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 37.990,57	
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 1.572,18</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 39.562,75
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22%	€ 8.703,81	
- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,26	
- Collaudo specifici impianti e certificazioni varie	€ 3.000,00	
- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestre	<u>€ 9.942,18</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 22.437,25

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 62.000,00
--------------------------------	-------------

Con la medesima Determina, a seguito di un'indagine di mercato effettuata via PEC mediante richiesta di preventivi economici a quattro ditte specializzate, sono stati affidati alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58 a Modena, P.IVA 03088900364, i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra all'interno dell'Istituto "A. Venturi" in Via dei Servi a Modena.

L'importo contrattuale, in seguito ad un ribasso del 6,50%, ammontava a complessivi € 37.093,36, di cui € 35.521,18 per lavori ed € 1.572,18 per oneri di sicurezza, oltre Iva al 22%; il quadro economico di contratto è così ripartito:

LAVORI	
- Importo lavori affidati	€ 35.521,18
- Oneri per la sicurezza	€ 1.572,18
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 37.093,36
SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22%	€ 8.160,54
- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,26
- Collaudo specifici impianti e certificazioni varie	€ 3.000,00
- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestre	€ 9.942,18
- Ribassi d'asta	€ 3.012,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.906,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 62.000,00

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza con prot. n. 32082 del 08/10/2019.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all'Ing. Annalisa Vita, funzionario dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena

I lavori sono stati consegnati in data 26/09/2019, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 04/11/2019.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere tutti i lavori, per cause indipendenti dalla ditta appaltatrice, in quanto si sono riscontrati sia notevoli difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali sia la necessità di predisporre una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal 30/10/2019 all'11/12/2019 compresi, come da rispettivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori, constatando che l'ultimazione degli stessi, a causa di una

sospensione totale dei lavori pari a 43 (quarantatre) giorni naturali e consecutivi, doveva avvenire il 17/12/2019.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, per cause impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, di eseguire alcune modifiche (preparazione e livellamento del massetto di sottofondo alle pavimentazioni, modifiche all'impianto elettrico esistente). Inoltre, a seguito dell'offerta da parte della ditta esecutrice, a parità di costo, di installare un prodotto alternativo per la pavimentazione della palestra di maggiore qualità con prestazioni migliorative in termini di posa e di durabilità, sono state disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alcune modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto e che il loro valore complessivo è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto stesso e delle soglie comunitarie (modifica del materiale per la pavimentazione della palestra, modifica del rivestimento murario nella palestra).

Con Determinazione n. 359 del 18/12/2019 è stata pertanto approvata una variante, la quale nel complesso non comporta alcun incremento/diminuzione di spesa rispetto al contratto originario e nella quale, per i diversi lavori, è stata concessa una proroga sul tempo contrattuale di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il 24/12/2019.

Il quadro economico di variante è il seguente:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZ.	VARIANTE
LAVORI			
- Importo lavori	€ 37.990,57	€ 35.521,18	€ 35.521,18
- Oneri per la sicurezza	€ 1.572,18	€ 1.572,18	€ 1.572,18
IMPORTO LAVORI	€ 39.562,75	€ 37.093,36	€ 37.093,36
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€ 8.703,81	€ 8.160,54	€ 8.160,54
- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,26	€ 791,26	€ 791,26
- Collaudi specifici impianti e certificazioni varie	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestra	€ 9.942,18	€ 9.942,18	€ 9.942,18
- Ribassi d'asta		€ 3.012,66	€ 3.012,66
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.437,25	€ 24.906,64	€ 24.906,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00

I lavori sono stati ultimati il 24/12/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, nel quale si è data evidenza della necessità di completare lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Tali lavorazioni, consistenti nella tracciatura sulla pavimentazione delle sole righe da basket di colore rosso, sono state regolarmente eseguite dall'impresa appaltatrice nei tempi indicati dal Direttore dei Lavori.

Nel corso dei lavori è stato autorizzato, mediante Determinazione n. 229 del 27/09/2019, e pagato il subappalto alla ditta BORSARI LUCIANO S.r.l., avente sede in Via Papa Giovanni XXIII 22 a Mo-

dena e P.IVA 01020270367, per un importo pari a € 8.800,00 IVA esclusa. Nella suddetta Determinazione, per mero errore materiale, non è stata riportata la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato n. 1 certificato di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di € 36.907,89 (IVA esclusa):

1° Certificato di pagamento n. 116 del 24/12/2019 (compreso l'importo di € 8.800,00 dovuto all'impresa subappaltatrice BORSARI LUCIANO S.r.l.)	€ 36.907,89
Ammontare complessivo corrisposto (netto IVA)	€ 36.907,89

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 185,47 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 40,80 per IVA al 22% su imponibile, per un totale complessivo di € 226,27.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 37.093,36	€ 36.907,89	€ 185,47	€ 226,27

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 7922 dell'11/03/2020, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 20/03/2020, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 37.093,36 (di cui € 1.572,18 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/03/2020, in seguito al contratto stipulato per corrispondenza con prot. n. 32082 del 08/10/2019, che evidenzia una spesa complessiva di € 45.253,90 di cui € 37.093,36 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 8.160,54 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 12506 del 05/05/2020;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 37.093,36 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 certificato di pagamento per l'importo di € 36.907,89 IVA esclusa;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 226,27 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 37.093,36	€ 36.907,89	€ 185,47	€ 226,27

dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo 3899 res. 2190/19 sub. 654/19 del peg 2020;

- 5) di dare atto che il presente progetto è stato finanziato con risorse della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per un importo pari a € 62.000,00 e impegnato con Determinazioni n. 190 del 02/09/2019 e successiva rettifica Determina n. 158 del 09/09/2019;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 7922 dell'11/03/2020, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale con scadenza in data 19/06/2020;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F835;
- 8) di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

DESCRIZIONI	VARIANTE	CONSUNTIVO
LAVORI		
- Importo lavori	€ 35.521,18	€ 35.521,18
- Oneri per la sicurezza	€ 1.572,18	€ 1.572,18
IMPORTO LAVORI	€ 37.093,36	€ 37.093,36
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22%	€ 8.160,54	€ 8.160,54
- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,26	€ 791,26
- Collaudi specifici impianti e certificazioni varie	€ 3.000,00	
- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestra	€ 9.942,18	
- Ribassi d'asta	€ 3.012,66	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.906,64	€ 8.951,80
<i>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</i>	€ 62.000,00	€ 46.045,16

con una minore spesa di € 15.954,84 rispetto all'importo prenotato di € 62.000,00;

- 9) di dare atto che le spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016, contabilizzate in € 791,26 vengono liquidate al sub. Res 655/19 res. 2190/19 Capitolo 3899 del peg 2020;
- 10) di svincolare ogni cauzione definitiva in essere;
- 11) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)