



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 786 del 18/06/2020

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD-RAIL BORDO LATERALE A PROTEZIONE DELLA SCARPATA DEI CANALI IRRIGUI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2019 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG. 8058318E5E CUP G47H18001420002).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n.279 del 16/10/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.564,80 a base d'asta (di cui € 3.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 51.435,20 per IVA e altre somme a disposizione.

Il succitato importo di € 200.000,00 ha trovato copertura finanziaria al Cap. 3729 "miglioramento e ammodernamento delle barriere di sicurezza" del Bilancio 2019 e finanziato con fondi Regionali di cui alla L.R.3/99

Con la succitata Determinazione n.279/19 si è individuata, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 previa valutazione di tre preventivi e con aggiudicazione col criterio del minor prezzo secondo l'art. 36 comma 9 bis del predetto decreto.

Con Determina n. 279 del 16/10/2019 i Lavori sono stati affidati all'impresa PBS SRL con sede in VERONA , Via scudler, 7/b C.F. e P.IVA 03817660230 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del -26,70% e quindi per un importo contrattuale di € 109.752,40 (di cui 106.552,40 per avori oltre € 3.200,00 per oneri di sicurezza), € 24.145,53 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 133.897,93 .

Pertanto l'importo contrattuale è stato fissato in € 109.752,40 come da Contratto rep. n. 28888 del 05/06/2020.

L'ultimazione dei lavori e Avvenuta in data 05/12/2019 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti imprese in subappalto:

- ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in Modema, via R. dalla Costa 180/a – Cod. Fisc. e P.I. 02932420363- autorizzata con determinazione dirigenziale 190 del 22/11/2019 per un importo di €.12.330,27 Iva esclusa di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Campogalliano (Mo) Viale Europa 91 – C.F. e P.I. 02905080368 - autorizzata con determinazione dirigenziale 191 del 22/11/2019 per un importo di €.20.595,45 Iva esclusa di cui €. 600,00 per oneri relativi alla sicurezza;

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €.133.897,93 come di seguito specificato:

Importo netto	€.106.552,40
Oneri relativi alla sicurezza	€. 3.200,00

Importo totale	€. 109.752,40
IVA 22%	€. 24.145,53

Importo complessivo	€. 133.897,93

In corso d'opera e' stato liquidato all'impresa Appaltatrice e alle ditte subappaltatrici n. 1 acconto per netti €. 109.203,64 per lavori e oneri di sicurezza oltre a €. 24.024,80 per I.V.A.22% per un totale di €.133.228,44 come di seguito specificato:

- €. 76.277,92 per lavori e oneri di sicurezza oltre a € 24.024,80 per I.V.A 22% per un totale di €.100.302,72 all'Impresa P.B.S. srl – appaltatrice
- €.12.330,27 all'Impresa Arletti Pavimentazioni Stradali srl – subappaltatrice (come da determinazione 190/19)
- 20.595,45 all'Impresa Progetto Segnaletica srl - subappaltatrice (come da determinazione 191/19)
cosi che il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di €. 548,76 oltre a €. 120,73 per IVA 22% per un totale di €.669,49.

L'Impresa P.B.S. srl assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 05/03/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 7378 del 06/03/2020, con scadenza 03/07/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/01/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 05/06/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito delle Imprese, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 109.752,40 di cui € 106.552,40 per lavori, € 3.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale in esecuzione del contratto rep. n. 28888 del 05/06/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 133.897,93 di cui € 106.552,40 per lavori, € 3.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 24.145,53 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 17593cl. 11-15-03 fasc. 818 del 17/06/2020_regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € **133.897,93 I.V.A. compresa** come in premessa suddivisa, e' stato liquidato all'impresa Appaltatrice e alle ditte subappaltatrici n. 1 acconto per netti €. 109.203,64 per lavori e oneri di sicurezza oltre a €. 24.024,80 per I.V.A.22% per un totale di €.133.228,44 come di seguito specificato:
 - €. 76.277,92 per lavori e oneri di sicurezza oltre a € 24.024,80 per I.V.A 22% per un totale di €.100.302,72 all'Impresa P.B.S. srl – appaltatrice
 - €.12.330,27 all'Impresa Arletti Pavimentazioni Stradali srl – subappaltatrice (come da determinazione 190/19)
 - 20.595,45 all'Impresa Progetto Segnaletica srl - subappaltatrice (come da determinazione 191/19)
 cosi che il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di €. 548,76 oltre a €. 120,73 per IVA 22% per un totale di €.669,49;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € **669,49** all'impresa Appaltatrice PBS SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res.724/2019 – res. 2440/2019 del Capitolo 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” del P.E.G. 2020;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Consuntivo
	Euro	Euro
Importo lavori	106.552,40	106.552,40
Oneri per la sicurezza	3.200,00	3.200,00
	-----	-----
Sommano per lavori	109.752,40	109.752,40
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	24.145,53	24.145,53
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	2.971,30	2.971,30
Imprevisti	15.749,64	
Ribasso d'asta	47.351,13	

	-----	-----
Totale somme a disposizione	90.247,60	27.146,83
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	200.000,00	136.899,23

- 8) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 63.100,77 già liberata in fase di riaccertamento;
- 9) di dare atto che il codice CIG. è il n.° 8058318E5E e CUP G47H18001420002 ;
- 10) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03F818 (rif. Arch. n. 271)
- 11)** di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.971,30 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub-res.723 /2019 – res. 2440/2019 del succitato Capitolo 3729 del P.E.G. 2020 alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di €.18.329,00. mediante polizza fidejussoria n.WH006097/DE rilasciata dalla Società VHV pari al 10% dell'importo contrattuale.
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)