



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 1041 del 06/08/2020

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+200 IN LOCALITÀ PONTE CHIOZZO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG 80618755B5 CUP G77H19001350003).

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 275 del 14/10/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – U.O. Manutenzione Strade per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 147.414,53 comprensivo di € 4.006,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto oltre a € 52.585,47 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 200.000,00 è stata prenotata sul capitolo n° 2707 “Interventi di manutenzione speciale” e finanziata confondi dell’Ente.

Con lo stesso atto si aggiudicavano i lavori in oggetto all’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL via Ponticello 154 Montese (MO) C.F./P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 8,20 % e quindi per un importo di € 135.655,03 di cui € 131.649,03 per lavori e € 4.006,00 per oneri di sicurezza, oltre a € 29.844,11 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 165.499,14.

Ai sensi del D.L.vo 50/2016 e s.m. Art. 106 comma 2 lettera b) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, con determinazione n. 261 del 05/12/2019 venne approvata la modifica contrattuale in corso d’opera, da cui conseguì che l’importo complessivo autorizzato relativo per maggiori lavori sulla SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+200 IN LOCALITÀ PONTE CHIOZZO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO al netto del ribasso d’asta risultano come segue:

- Per lavori al netto del ribasso del 8,20 %	€ 144.719,31
- Per oneri di sicurezza	€ 4.867,30

Sommano	€ 149.586,61
Per I.V.A. Al 22%	€ 32.909,05
incentivi funzioni tecniche art.113 del D.L.vo 50/2016	€ 2.948,29
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 179,46

Sommano

€. 36.066,80

Importo complessivo

€. 185.653,41

Il nuovo importo contrattuale venne pertanto fissato in €. 149.586,61 come da Contratto REP. n° 28875 del 29/01/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il in data 11/12/2019 come risulta da certificato di ultimazione in data 12/12/2019.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/07/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 149.582,95 con una minore spesa di €. 3,66 rispetto all'importo contrattuale pari a Euro 149.586,61.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 182.491,20 come risulta dal CONTO FINALE redatto in data 16/03/2020 di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	144.715,65
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	4.867,30

Sommano	€	149.582,95
Per IVA al 22 %	€	32.908,24

Sommano	€	182.491,19

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 185.653,41 si realizza una minore spesa di €. 3.162,22.

All'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL in corso d'opera sono stati liquidati i seguenti due acconti :

- con Certificato n° 103 del 04/12/2019 pari a netti €. 95.068,93 per lavori e oneri di sicurezza,;
- con Certificato n° 120 del 07/02/2020 pari a netti €. 53.766,11 per lavori e oneri di sicurezza;

per un totale di netti €. 148.835,04, pertanto rispetto all'importo dei lavori netti eseguiti pari a Euro 149.582,95 restano da liquidare netti Euro 747,91 oltre iva 22%.

Il credito residuo dell'impresa aggiudicataria ZACCARIA COSTRUZIONI SRL, risulta pertanto di €. 912,45 di cui €. 747,91 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 164,54 per IVA al 22%.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva in data 10/02/2020 l'adempimento degli obblighi assicurativi presso sportello unico previdenziale per l'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto, che si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena, ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 17739 cl. 11-02 f. 159 del 18/06/2020, con scadenza 14/10/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/03/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/07/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione dei depositi cauzionali prestati.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 149.582,95 di cui €. 144.715,65 per lavori e €. 4.867,30 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 3,66 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 149.586,61 in esecuzione del contratto avente REP. n° 28875 del 29/01/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.182.491,19 di cui €. 149.582,95 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 32.908,24 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 3.162,22 rispetto all'importo impegnato pari a €. 185.653,41;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 21241/11-15-03 fasc. 852 del 16/07/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,20 % pari a €. 149.582,95 come in premessa suddivisa, essendo stati corrisposti all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL in corso d'opera due acconti:
 - con Certificato n° 103 del 04/12/2019 pari a netti €. 95.068,93 per lavori e oneri di sicurezza;
 - con Certificato n° 120 del 07/02/2020 pari a netti €. 53.766,11 per lavori e oneri di sicurezza;il credito residuo dell'impresa stessa risulta pari a €. 747,91 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 164,54 per IVA al 22% per un totale di €. 912,45;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 912,45 all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 716/19 – res. 2436/19 – cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 4,47 che si libera al succitato residuo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento modifica contrattuale e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Importo con Maggiori lavori	Lavori eseguiti
	Euro	Euro

Importo lavori	144.719,31	144.715,65
oneri per la sicurezza	4.867,30	4.867,30
	-----	-----
Sommano per lavori	149.586,61	149.582,95
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22 %	32.909,29	32.908,24
Spese tecniche	2.948,29	2.948,29
Contributo Autorità per la Vigilanzasui Lavori Pubblici	30,00	30,00
Imprevisti e Arrotondamenti	179,46	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	36.066,80	35.886,53
	-----	-----
Importo complessivo	185.653,41	185.469,48

- 9) dal quale si evince una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 183,93 di cui €. 179,46 al res. 2436/19 ed €. 4,47 che si liberano come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice CIG. è il n. 80618755B5 e il codice CUP. è il n. G77H19001350003;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 852;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.2.948,29 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 718/19 - res. 2436/19 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che l'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 17739 cl. 11-02 f. 159 del 18/06/2020, con scadenza 14/10/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- 14) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)