



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 164 del 03/02/2021

OGGETTO: SP28 Progr. KM. 10+600. LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENA IN LOCALITÀ MULINO DEL GRILLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 307 del 11/12/2019 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per dell'importo complessivo di euro 50.000,00 di cui € 33.654,23 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.682,71 per oneri di sicurezza, oltre ad € 7.403,93 per IVA al 22% ed € 8.941,84 per somme a disposizione così suddivise:

Lavori a base d'asta (di cui € 1.682,71 per oneri di sicurezza)	euro	33.654,23
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		7.403,93
- Indennizzi proprietà	1.000,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	4.089,54	
-spese tecniche	673,08	
- prove geognostiche	3.179,22	
	Sommano	8.941,84
Importo complessivo		50.000,00

L'intervento è stato interamente finanziato con fondi propri della Provincia di Modena con imputazione all'azione 2707 del Peg 2020.

Con la determinazione n. 265 del 02/03/2020, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Canovi Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, con il ribasso del 3,60% con miglioramento dello 0,50% e quindi per un importo netto offerto di € 30.666,44 oltre a € 1.682,71 per oneri di sicurezza, per un importo lavori di € 32.349,15 oltre all'IVA del 22% pari a € 7.116,81 che determina un importo complessivo di € 39.465,96., come da contratto prot. 8781 del 18/03/2020, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'appalto		€ 34.800,32
-------------------------	--	-------------

Ribasso d'asta – 3,60% con migl. 0,5% pari a 4,082%	-	-€ 1.305,07
Lavori netti		€ 30.666,44
Oneri di sicurezza		€ 1.682,71
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 32.349,15
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 32.349,15	€ 7.116,81	
Occupazione terreni	€ 1.000,00	
Spese tecniche	€ 673,08	
Prove geologiche	€ 3.179,22	
Imprevisti	€ 4.089,54	
Ribasso d'asta	€ 1.592,19	
		€ 17.650,84
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 50.000,00

I lavori sono iniziati in data 04/03/2020 e sono terminati il 22/07/2020, e quindi entro i tempi contrattuali, tenuto conto delle sospensioni accordate:

- prima sospensione dal 16/03/2020 al 23/04/2020 causa adeguamento emergenza covid
- seconda sospensione dal 21/05/2020 al 15/06/2020 causa redazione perizia di variante.

Con determina n. 741 del 12/06/2020 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, e un aumento contrattuale pari a €. 5.476,83 oltre a €. 1,294,91 per IVA 22% a cui e' stato fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta, senza proroghe del tempo contrattuale.

Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

a)	Lavori a base d'asta		
	Totale al lordo del ribasso d'asta		€ 39.352,01
	Oneri sicurezza progetto	€ 1.682,71	
	Oneri sicurezza perizia variante	€ 284,89	
	Totale oneri di sicurezza		€ 1.967,60
	Ribasso d'asta 4,082% su € 37.384,41		- € 1.526,03
	Importo complessivo contrattuale		€ 37.825,98
b)	IVA al 22% su € 37.825,98	€ 8.321,72	
c)	Somme a disposizione:		
	Prove geologiche	€ 3.179,22	
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 673,08	
	Somma b) + c)		€ 12.174,02
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 50.000,00

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 50.000,00 come di seguito specificato:

a)	Importo lavori a misura lordi		
	Totale al lordo del ribasso d'asta		€ 39.352,01
	Oneri sicurezza progetto	€ 1.682,71	
	Oneri sicurezza perizia variante	€ 284,89	
	Totale oneri di sicurezza		€ 1.967,60
	Ribasso d'asta 4,082% su € 37.384,41		- € 1.526,03
	Importo complessivo contrattuale		€ 37.825,98

b)	IVA al 22% su € 37.825,98	€ 8.321,72	
c)	Somme a disposizione:		
	Prove geologiche	€ 3.179,22	
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 673,08	
	Somma b) + c)		€ 12.174,02
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 50.000,00

Pari all'importo prenotato di € 50.000,00.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/01/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 37.825,98 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 37.636,85; il credito dell'impresa ammonta quindi a € 189,13 per lavori oltre ad € 41,61 per IVA al 22% per un totale di € 230,74 come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 37.825,98
Pagamento in acconto: 1° SAL € 37.636,85	
	- € 37.636,85
Credito dell'Impresa per lavori	€ 189,13
IVA al 22%	€ 41,61
Credito complessivo	€ 230,74

L'Impresa Canovi Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363 assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 26/01/2021, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 22/10/2020 e il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 37147 del 27/11/2020 con scadenza il 19/02/2021

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 26/01/2021, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 25767 del 28/08/2020, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 26/01/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 673,08, da liquidare quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di Modena.

Con determina n. 348 del 17/12/2019 sono stati affidate le prove geognostiche all'impresa PROVE PENETROMETRICHE SRL via Per Modena 8 410151 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 00812530368, per un importo complessivo di € 3.179,22 e totalmente liquidato nell'anno 2020.

Il codice CIG. Relativo all'appalto in oggetto e' Z7A2B1477D, mentre il codice CUP e' il n. G47H19002050003.

Il Conto Finale e' stato redatto in data 27/07/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva per un importo complessivo di € 230,74 di cui € 189,13 per lavori e € 41,61 per IVA al 22%

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 26/01/2021 assunto agli atti con prot. 3445 del 02/02/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 27/07/2020.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo netto di € 37.825,98 di cui € 35.858,38 per lavori ed € 1.967,60 per oneri relativi alla sicurezza pari all'importo contrattuale, giusto contratto prot. 8781 del 18/03/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 46.147,70 di cui € 37.825,98 per lavori(compresi oneri di sicurezza) ed € 8.321,72 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 3445 del 02/02/2021 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 37.825,98 come in premessa suddivisa, e' stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 37.636,85 rimanendo pertanto netti € 189,13 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa Canovi Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, pari a € 189,13 oltre all'IVA del 22% pari a € 41,61 per complessive € 230,74;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 230,74 a favore della stessa Impresa Canovi Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 302/20 res. 678/20 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che la somma spesa e' pari alla somma impegnata per la ditta;
- 8) di dare atto che l'importo di € 3.179,22 impegnato con determinazione n. 348 del 17/12/2019 per prove geognostiche e' stato interamente liquidato nell'anno 2020 all'impresa

PROVE PENETROMETRICHE SRL via Per Modena 8 410151 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 00812530368;

- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-perizia	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Lavori a base d'asta	35.858,38	35.858,38
Oneri sicurezza progetto	1.682,71	1.682,71
Oneri sicurezza perizia variante	284,89	284,89
	-----	-----
Importo complessivo contrattuale	37.825,98	37.825,98
IVA al 22% su € 37.825,98	8.321,72	8.321,72
Prove geologiche	3.179,22	3.179,22
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	673,08	673,08
Sommano	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00

- 10) di dare atto che la somma totale spesa e' pari alla somma prenotata;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 673,08 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub.res. 131/20 res. 678/20 - cap. 2707 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che Il codice CIG. Relativo all'appalto in oggetto e' Z7A2B1477D, mentre il codice CUP e' il n. G47H19002050003;
- 13) Di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F855 (RIF. ARCH. 283);
- 14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (Mo);
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)