



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 425 del 24/03/2021

OGGETTO: MAGAZZINO VIABILITA' DI FANANO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI ESTERNI - CIG Z3E2F5DB47 - CUP G68B20000850003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1642 del 30/11/2020 si approvava il progetto esecutivo per MAGAZZINO VIABILITA' DI FANANO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI ESTERNI – CIG Z3E2F5DB47 – CUP G68B20000850003 redatto dal p.i. Daniele dello Studio Tecnico Ferroni, via Madrid 12, 41049 Sassuolo, c.f. 02369250366, acquisito agli atti con prot. 35157 del 12/11/2020.

L'importo complessivo del progetto ammontava ad Euro 30.142,56, di cui € 350,00 per oneri di sicurezza.

I lavori consistevano nella manutenzione straordinaria dei servizi igienici e degli spazi annessi, presenti all'interno del magazzino della Viabilità di Fanano.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 40.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

Lavori	importo di gara
opere edili	22.018,85€
opere impiantistiche	7.773,71 €
sicurezza	350,00 €
Totale Lavori	30.142,56 €
Somme a disposizione	
arrotondamenti	23,58€
iva lavori	6.631,36 €
spese tecniche compreso oneri previdenziali ed iva	3.202,50 €
Totale somme a disposizione	9.857,44 €
Totale	40.000,00 €

Con medesima determinazione dirigenziale n. 1642 del 30/11/2020, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta Biolchini Costruzioni s.r.l. Strada Comunale Roncoscaglia - Poggioraso, 3, 41029 Sestola MO p.iva 02856090366, per un importo contrattuale di € 29.845,26 di cui € 29.495,26 per lavori e € 350,00 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a 0,7% sull'importo a base d'asta, oltre ad ulteriore sconto dello 0,3% ai sensi dell'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 36.411,22 era stata impegnata con la determinazione n. 1642 del 30/11/2020, al cap n. 3258 “Magazzino Viabilità di Fanano – Rifacimento servizi igienici e serramenti esterni” del peg 2020, riaccertato nell’anno 2021.

Il contratto è stato stipulato nella forma contratto per corrispondenza prot. 411 del 8/1/2021.

I lavori sono stati consegnati il giorno 09/12/2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. Durante l’esecuzione dei lavori è stata concessa una sospensione lavori, come da certificati agli atti, dal 18/12/2020 al 19/02/2021.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 24/02/2021, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 17.03.2021 per l'importo complessivo di Euro 29.845,26 (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	30.142,56
- di cui oneri di sicurezza	Euro	350,00
Importo soggetto a ribasso	Euro	29.792,56
Ribasso contrattuale -0,5%	<u>Euro</u>	<u>- 208,55</u>
Ulteriore ribasso 0.3% ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale	<u>Euro</u>	<u>- 88,75</u>
Importo lavori netto	Euro	29.495,26
Oneri di sicurezza	<u>Euro</u>	<u>350,00</u>
 Importo netto lavori da cui sono dedotte:	Euro	29.845,26
 b) per certificati d'acconto già emessi:		
Importo netto	Euro	0,00
 <u>Totale credito netto</u>	<u>Euro</u>	<u>29.845,26</u>

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

Lavori	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
opere edili	22.018,85	21.799,12	21.799,12
opere impiantistiche	7.773,71 €	7.696,14	7.696,14
sicurezza	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Totale Lavori	30.142,56 €	29.845,26 €	29.845,26 €
Somme a disposizione			
arrotondamenti	23,58 €	386,28 €	
iva lavori	6.631,36 €	6.565,96 €	6.565,96 €
spese tecniche e cassa 5% ed iva (det. 1291 del 2/10/20)	3.202,50 €	3.202,50 €	3.202,50
Totale somme a disposizione	9.857,44 €	10.154,74 €	9.768,46 €
Totale	40.000,00 €	40.000,00 €	39.613,72 €

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 29.845,26 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 6.565,96 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 36.411,22.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Biolchini Costruzioni s.r.l.	29.845,26	0,00	29.845,26	36.411,22

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. 6512 del 02-03-2021 e valido fino al 12.06.2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 17.03.2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 17.03.2021, prot. 8645 del 18/03/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 17.03.2021 dell'importo netto di €. 29.845,26 di cui €. 29.495,26 per lavori ed €. 350,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n.1642 del 30/11/2020;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17.03.2021, prot. 8645 del 18/03/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 36.411,22 di cui €. 29.845,26 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 6.565,96 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 8648/06-05-02 f. 89 del 18/03/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 36.411,22 come in premessa suddivisa, non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 36.411,22 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Biolchini Costruzioni s.r.l.	29.845,26	0,00	29.845,26	36.411,22

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 36.411,22 è stata prenotata “Magazzino Viabilità di Fanano – Rifacimento servizi igienici e serramenti esterni” pertanto il relativo mandato di pagamento verra’ emesso con imputazione al cap n. 3258 imp. 874/2021 sub. 175/2021 del peg 2021;

7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. 6512 del 02-03-2021 e valido fino al 12.06.2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale;

8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-05-02 F89;

9. di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo invariato di € **39.613,72 €** come in premessa riportato con una minore spesa di € 386,28 già rilevata in economia in fase di riaccertamento dei residui;

10. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1642 del 30/11/2020 del 12/08/2020 è così composto: ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;

11. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)