



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (4) e mobilità sostenibile

### Determinazione numero 462 del 02/04/2021

**OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI NATURA - ANNO 2020. APPROVAZIONE RICHIESTA PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 804 del 19/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, assunto agli atti con Prot. 14921 del 26/05/2020, per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.748,09 a base d'appalto, comprensivi di € 2.400,00 per oneri di sicurezza ed € 23.251,91 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n. 1035 del 05/08/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede in via Provinciale 700 Montese (MO) C.F./P-IVA 00279260368, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 5.18 % e quindi per un importo di € 89.460,86 oltre € 2.400,00 per oneri di sicurezza, € 20.209,39 per IVA al 22% , per l'importo complessivo di € 112.070,25.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	94.348,09	
A dedurre ribasso contrattuale del -5,18%	€uro	-4.877,23	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	89.460,86	
A sommare oneri per la sicurezza TOTALE IMPORTO LAVORI		2.400,00	91.860,86

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.934,96	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	20.209,39	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	€ 5.962,42	
Arrotondamenti	€uro	32,37	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		28.139,14

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** €uro **120.000,00**

Con determinazione n. 1831 del 24/12/2020 è stata approvata una modifica contrattuale consistente in :

- una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 per incostanze imprevedute e imprevedibili, per un importo pari al 50% dell'importo del contratto iniziale;
- un affidamento di lavori supplementare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, non sostanziale e pari al 13,209815 % dell'importo del contratto iniziale, che non altera la natura complessiva del contratto, di importo inferiore alle soglie comunitarie;

è stato pertanto approvato il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € 184.876,98 e così suddiviso:

<b>A) LAVORI:</b>			
Importo lavori Euro	€uro		157.897,85
Oneri per la sicurezza	€uro	4.000,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	153.897,85	
A dedurre ribasso contrattuale del -5,18% su €uro 153.957,85	€uro		-7.971,91
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>149.925,94</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.967,33	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri TOTALE	€uro	32.983,71	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€uro		<b>34.951,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>184.876,98</b>

Il responsabile del Procedimento giudicò opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. 40413 del 23/12/2020.

I lavori, iniziati in data 01/09/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di cento giorni, con termine ultimo previsto per il giorno 09/12/2020, sono stati soggetti alle seguenti sospensioni:

dal 04/12/2020 al 21/12/2020 , causa maltempo e approvazione modifica contrattuale di cui sopra, per complessivi giorni 18;

04/01/2021 al 24/01/2021, causa maltempo, per complessivi giorni 21;

Inoltre, per la realizzazione dei maggiori lavori di cui alla modifica contrattuale sono stati concessi ulteriori 63 giorni di tempo contrattuale.

Per effetto delle sospensioni e proroghe la nuova fine lavori era prevista per il giorno 26/03/2021.

Con lettera in data 25/03/2021, assunta agli atti con prot. 9390/2021 l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL ha richiesto la proroga del termine di consegna dei lavori di giorni 30 per l'impossibilità di rispettare il termine, dovuta all'emergenza sanitaria Covid 19

Con successiva lettera in data 29/03/2021, assunta agli atti con prot. 9726/2021 l'impresa precisava che le difficoltà e i rallentamenti sono principalmente consistiti nella forte diminuzione del personale operativo di cantiere, in parte costretto all'isolamento domiciliare obbligatorio, riduzione attestabile nell'intorno del 20/25%.

L'art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Dato atto che con nota protocollo n. 5571 del 22/02/2021 l' Ing. Alessandro Manni ha delegato il procedimento in parola al Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica Ing. Annalisa Vita, è stato da ella acquistato in data 01/04/2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare, in qualità di Responsabile del procedimento, la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, pervenuta dall' impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL per effetto delle difficoltà e rallentamenti, principalmente consistiti nella forte diminuzione del personale operativo di cantiere, in parte costretto all'isolamento domiciliare obbligatorio;
2. di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 30 (trenta) ritenuta ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il tempo contrattuale per concludere l'opera, passa da giorni 163 a giorni 193, con termine di esecuzione lavori il giorno 25 mese di aprile 2021;
3. di dare atto che è stato acquistato dall' Ing. Annalisa Vita in data 01/04/2021 il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)