



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1470 del 07/10/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST ANNO 2021 - LOTTO I. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO . CIG CIG 8667667116 - CUP G47H18001170003..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 376 del 15/03/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade, per un importo complessivo pari a €. 230.000,00 di cui per lavori compreso di oneri per la sicurezza €. 185.599,47, per IVA e somme a disposizione € 44.400,53.

Con determinazione n. 471 del 06/04/2021 si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 come derogato dal DL 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 10 (dieci) operatori economici, come da verbale prot. n. 8611 del 18/03/2021 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI099119-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

I lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con la medesima determinazione, all'impresa **CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**, con sede in Via XXV Aprile 70 – Fraz. Salvaterra – 42013 Casalgrande (RE) - C.F. e P.ta IVA 00674130356, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 5,50%, e quindi per un importo contrattuale di € 175.611,50 (di cui €. 171.611,50 per lavori ed €. 4.000,00 per oneri della sicurezza), oltre a €. 38.634,53 per IVA, al 22%, per un totale di €. 214.246,03.

Con determinazione n. 640 del 07/05/2021 e' stato approvato il progetto di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, per un importo aggiuntivo di €. 9.829,94, predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in €. 185.441,44 oltre IVA al 22%, giusto contratto Registrato in data 02/09/2021 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 28976, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme degli imprevisti del quadro economico che resta invariato rispetto al progetto esecutivo pari a €.230.000,00 di cui per lavori, compreso di oneri per la sicurezza, €. 185.441,44, per IVA e somme a disposizione € 44.558,56.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati il 19/04/2021 e si sono conclusi il 19/05/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/09/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 185.439,05 con una minore spesa di €. 2,39 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 226.235,64 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€. 181.439,05
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€. 4.000,00

Sommano	€. 185.439,05
Per IVA al 22%	€. 40.796,59

Sommano	€. 226.235,64

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 226.238,56 si realizza un'economia pari a €. 2,92.

In corso d'opera è stato liquidato, con il sal n. 1, un acconto alla ditta aggiudicataria pari a netti €.183.507,17 pertanto il credito a favore della stessa ammonta a €. 1.931,88 oltre a €. 425,01+ per IVA.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria CALCESTRUZZI CORRADINI SPA, con sede in Via XXV Aprile 70 – Fraz. Salvaterra – 42013 Casalgrande (RE).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 12/06/2021 – scadenza 10/10/2021 – con prot. INAIL n. 27804347 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/06/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/09/2021;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di €. 185.439,05 di cui €. 181.439,05 per lavori e €. 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa di €. 2,39 rispetto all'importo impegnato, pari a €.185.441,44, in esecuzione del contratto Registrato in data 02/09/2021 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 28976;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.226.235,64 di cui €. 185.439,05 per lavori e oneri di sicurezza oltre a €. 40.796,59 per IVA al 22%,
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 3079/11-15-03 F. 921.3.1 del 01/10/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che, rispetto alla somma complessivamente spesa per lavori pari a netti €.185.439,05 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'impresa aggiudicataria, **CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**, con sede in Via XXV Aprile 70 – Fraz. Salvaterra – 42013 Casalgrande (RE) - C.F. e P.ta IVA 00674130356, pari ad €. 183.507,17 pertanto il credito della stessa ammonta a €. 1.931,88 oltre a €. 425,01 per I.V.A. 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 2.356,89 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-imp 394/21 - prenot. 1028/21 del capitolo 4763, "interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del Peg 2021 (Fondi D.M. 49/2018 e D.M.123/2020);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €.2,91 che si libera dal sub-imp 394/21 alla prenot. 1028/21 - cap n. 4763 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento della variante, e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	consuntivo
	Euro	Euro
Importo lavori	181.441,44	181.439,05
oneri per la sicurezza	4.000,00	4.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	185.441,44	185.439,05
Somme a disposizione:		

I.V.A. 22%	40.797,12	40.796,59
Incentivi art. 113 d.lgs 50/16	3.340,49	3.340,49
Incentivi art. 113 d.lgs 50/16 variante	187,24	187,24
Contributi autorità di Vigilanza	225,00	225,00
Arrotondamenti	8,42	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	44.558,56	44.549,32
	-----	-----
Importo complessivo	230.000,00	229.988,37

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata a cap n. 4763 del P.E.G. 2021 si realizza una minore spesa al in ragione di quanto sopraesposto di €. 11,63 di cui €. 8,42 già presenti sulla prenotazione 1028/21, €. 2,91 che si liberano dal sub-imp 394/21 alla prenot. 1028/21 ed €. 0,30 che si liberano dal sub 369/21 alla prenot. 1028/21;
- 10) di dare atto che il codice CIG e' il n. 8667667116 e il codice CUP e' il n. G47H18001170003;
- 11) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F921.3.1 (rif. Arch. n. 395);
- 12) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 3.527,73 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub 369/21 - prenot. 1028/21 - cap "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del Peg 2021;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori, polizza fidejussoria n. 18198241 rilasciata da BPR BANCA – in data 27/04/2021;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA, con sede in Via XXV Aprile 70 – Fraz. Salvaterra – 42013 Casalgrande (RE) - C.F. e P.ta IVA 00674130356;
- 15) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa e all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)