



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Manutenzione edilizia 1

**Determinazione numero 1566 del 26/10/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI VARI LICEO S. CARLO, LICEO TASSONI ISTITUTO BAROZZI E ISTITUTO GUARINI MODENA, ISTITUTO CALVI FINALE EMILIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1137 del 29/07/2021 si approvava il progetto esecutivo per i lavori in oggetto relativo ai fabbricati LICEO S. CARLO, LICEO TASSONI ISTITUTO BAROZZI E ISTITUTO GUARINI MODENA, ISTITUTO CALVI FINALE EMILIA.

L'importo del quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato € 65.212,30 come risulta dal quadro economico a seguire:

Lavori base d'asta	
lavori	50.528,11 €
sicurezza	2.900,00 €
Totale Lavori	53.428,11 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo ANAC	30,00 €
Iva lavori 22%	11.754,19 €
Totale somme a disposizione	11.784,19 €
Totale	65.212,30 €

Con medesima determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1137 del 29/07/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della EdilMagnani s.r.l. con sede in Via Battezzate 22, - 41043 Corlo di Formigine P.I.V.A. 02163040369 ottenuto dal ribasso del 1%, e quindi per un prezzo finale di € 52.922,83, di cui € 50.022,83 per lavori ed € 2.900,00 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 64.565,86.

Successivamente con determinazione n. 1436 del 04/10/2021 si prendeva atto che la spesa per i lavori in oggetto rientrava all'interno del capitolo di spesa 4787 "Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/21" pag 2021.

Il contratto è stato registrato in data 4/10/2021 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3120, ed assunto al Protocollo Generale al n. 31056.

I lavori sono stati consegnati il giorno 02/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori sono stati sospesi in data in data 20/08/2021 con una successiva ripresa in data 04/09/2021.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 10/09/2021, in tempo utile secondo la data di nuova scadenza e come riportato nel corrispondente verbale.

La Direzione dei lavori ha emesso:

- il certificato di pagamento n.293/2021 per € 51.023,04 oltre iva, al netto della ritenuta dello 0.5% per infortuni.
- il SAL FINALE in data 30/09/2021 per l'importo complessivo di Euro 52.915,91 al netto del ribasso (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni	€ 53.421,12
di cui oneri di sicurezza	€ 2.900,00
Importo soggetto a ribasso	€ 50.521,12
Ribasso contrattuale	€ -505,21
Importo lavori netto	€ 50.015,91
Oneri di sicurezza	€ 2.900,00
Importo netto lavori	€ 52.915,91
b) per certificati d'acconto già emessi:	€ 51.023,04
<b>Totale credito netto</b>	<b>1.892,87 €</b>

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

Lavori	Post affidamento	FINALE	Minore spesa
lavori	50.022,83 €	50.015,91 €	
Oneri sicurezza	2.900,00 €	2.900,00 €	
<b>Totale Lavori</b>	<b>52.922,83 €</b>	<b>52.915,91 €</b>	<b>-6,92 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Contributo ANAC	30,00 €	30,00 €	
iva lavori 22%	11.643,03 €	11.641,50 €	-1,53
Ribasso d'asta indisponibile	616,44 €		-616,44 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b><u>12.289,47</u></b>	<b><u>11.671,50</u></b>	
<b>Totale</b>	<b>65.212,30 €</b>	<b>64.587,41€</b>	<b>- 624,89</b>

Con una minore spesa di euro 624,89 sul finanziamento concesso.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto i.v.a. esclusa	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa

EdilMagnani s.r.l. Unipersonale	€ 52.915,91	€ 51.023,04	€ 1.892,87	€ 2.309,30
------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da procedura informatica (DURC 27029024 del 12/07/2021, scadenza validità 09/11/2021) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/09/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 13/10/2021, assunto agli atti in data 15/10/2021 prot. n. 32636;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 03/09/2021 dell'importo netto di €. 52.915,91 per lavori ed oneri per la sicurezza, in esecuzione della determina n. 1137 del 29/07/2021;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/10/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 64.587,41;
- 3) di approvare il quadro economico di assestamento finale come sotto riportato:

Lavori	Post affidamento	Quadro assestamento finale	Minore spesa
lavori	50.022,83 €	50.015,91 €	
Oneri sicurezza	2.900,00 €	2.900,00 €	

Totale Lavori	52.922,83 €	52.915,91 €	-6,92 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo ANAC	30,00 €	30,00 €	
iva lavori 22%	11.643,03 €	11.641,50 €	-1,53
Ribasso d'asta indisponibile	616,44 €		-616,44 €
Totale somme a disposizione	<u>12.289,47</u>	11.671,50	
Totale	65.212,30 €	64.587,41€	- 624,89

- 4) di dare che rispetto all'importo contrattuale si registra un'economia pari ad € 6,92 oltre iva 22% per complessivi euro 8,45;
- 5) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 32636/06-06-02 f. 980 del 15/10/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 52.915,91 come in premessa suddivisa, è stato liquidato il primo Sal di cui al certificato di pagamento n.293/2021 per € 51.023,04 oltre iva, al netto della ritenuta dello 0.5% per infortuni;
- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.892,87 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto esclusa	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
EdilMagnani s.r.l. Unipersonale	€ 52.915,91	€ 51.023,04	€ 1.892,87	€ 2.309,30

- 8) di dare atto che la spesa è stata prenotata con determinazione n. 1137/21 e successiva determina 1436/21 al capitolo 4787 "Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/21" pag 2021;
- 9) di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta EdilMagnani s.r.l. con sede in Via Battezzate 22, - 41043 Corlo di Formigine P.I.V.A. 02163040369 pari ad euro 2.309,30 iva compresa dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap.4787 prenot. 2699/21 sub. 772/21 "Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/21" pag 2021;
- 10) di dare atto che rispetto all'importo finanziato si registra una minore spesa di euro – 624,89 di cui € 8,45 dal sub 772/21 della prenot. 2699/21 ed euro 616,44 presente al sub 822/21 della medesima prenotazione, capitolo n. 4787 "Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/21" pag 2021;
- 11) di diminuire del medesimo importo di € 624,89 l'accertamento n. 1063/21 del capitolo 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" del pag 2021;
- 12) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC prot. INPS 27029024 del 12/07/2021, scadenza validità 09/11/2021) presso sportello unico previdenziale;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F980.1 rif arch.433;
- 14) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1137 del 29/07/2021 è composto da Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;

- 15) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento relativamente al Liceo San Carlo è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
- 16) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 8844313DF6 e il CUP è G77H21066290003;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)