



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia

Determinazione numero 1973 del 15/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA PRESSO L'ISTITUTO PARADISI DI VIGNOLA (MO) CIG 8749400948 CUP G58B20000320001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 823 del 08/06/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo per "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA PRESSO L'ISTITUTO PARADISI DI VIGNOLA (MO)" redatto dal geom. Rita Digani dell'importo complessivo di €. 70.000,00 e prenotata la relativa spesa finanziata con fondi Miur L.160/19 e D.M. 13/21.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 56.361,60 comprensivo di €. 11.200,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

Il quadro economico dell'opera risulta come di seguito riportato:

A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTI
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 45.161,00
a.2	Oneri della sicurezza	€ 11.200,60

a.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 56.361,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Spese tecniche	€ 1.127,23
b.2	Contributo autorità di Vigilanza	€ 30,00
b.3	i.v.a. 22% di € 56.361,60	€ 12.399,55
b.4	Arrotondamenti	€ 81,62

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.638,40

	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 70.000,00

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 823 del 08/06/2021, e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e l'aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta Ditta FONTANA LANDO SRL Via dell'Industria, 15 Fiorano Modenese, (Mo) C.F. – P.IVA 02788960363), per un importo lavori di €. 32.064,31, ottenuto da un ribasso d'asta del -29,00%,

oltre l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario pari ad euro 11.200,60, per un importo contrattuale di €. 43.246,91 oltre €. 9.518,28 per I.V.A 22% per un importo complessivo pari a €. 52.783,19.

Il contratto relativo al presente appalto e R.S.P. N. 3121 DEL 05/10/2021.

I lavori sono stati consegnati il giorno 02/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 22/09/2021, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 22/09/2021 per l'importo complessivo di netti Euro 43.264,91 al netto del ribasso:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	56.361,60
- di cui oneri di sicurezza	Euro	11.200,60

Importo soggetto a ribasso	Euro	45.161,00
Ribasso contrattuale -29,00% su € 45.161,00	<u>Euro</u>	<u>13.096,69</u>
Importo lavori netto, esclusi gli oneri	Euro	32.064,31
Oneri di sicurezza	Euro	11.200,60

Importo netto lavori	Euro	43.264,91

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

In corso d'opera e' stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per complessivi netti € 41.692,20 oltre a €. 9.172,28 per I.V.A 22% per un totale di €. 50.864,48, rimanendo pertanto un residuo di netti €. 1.572,71 per lavori oltre €. 346,00 per IVA 22% per un totale di €. 1.918,71 come di seguito evidenziato:

Lavori netti eseguiti (comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 43.264,91
1° certificato di pagamento Ditta Fontana Lando srl n. 280 del 26/08/2021 AL NETTO iva	-€ 41.692,20

Credito netto (lavori più oneri)	€ 1.572,71
IVA al 22%	€ 346,00

Totale	€ 1.918,71

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica tramite DURC prot. INAIL 29681777 del 19/10/2021 scad. 16/02/2022. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 18207750 del 03/11/2021 della BPER BANCA Assunta agli atti con Prot. N. 35777 del 09/11/2021.

Con determinazione n. 733 del 21/05/2021 e' stato approvato e affidato il servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori al P.I. Pinelli Paolo di Formigine (Mo)– C.F.

PNLPLA76R09F257T – P.I. 02704580360 per l'importo complessivo di €. 703,21 totalmente liquidati.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/09/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 22/09/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Ing. Annalisa Vita Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 22/09/2021 dell'importo netto di €. 43.264,91 di cui €. 32.064,31 per lavori ed €. 11.200,60 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3121 del 05/10/2021;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/09/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 52.783,19 di cui €. 43.264,91 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 9.518,28 per Iva 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale sono acquisiti agli atti con prot. n. 40017/06-06-02 f. 947 del 07/12/2021 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 43.264,91 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € 41.692,20 oltre a €. 9.172,28 per I.V.A 22% per un totale di €. 50.864,48, rimanendo pertanto un residuo di netti €. 1.572,71 per lavori oltre €. 346,00 per IVA 22% per un totale di €. 1.918,71
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 1.918,71(I.V.A. COMPRESA) all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al

sub. 563/21 – prenot. 1694/21 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica edifici scolastici – L. 160/19 – Decreto 13/2021” del P.E.G. 2021 (Miur L.160/19 e D.M. 13/21);

- 6) di dare atto che la somma spesa per i lavori e' pari alla somma impegnata per la ditta aggiudicataria;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da DURC prot. INAIL 29681777 del 19/10/2021 scad. 16/02/2022;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 733 del 21/05/2021 e' stato approvato e affidato il servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori al P.I. Pinelli Paolo di Formigine (Mo)– C.F. PNLPLA76R09F257T – P.I. 02704580360 per l'importo complessivo di €. 703,21 totalmente liquidati;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

10)	IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
a.1	Importo lavori	€ 32.064,31	€ 32.064,31
a.2	Oneri della sicurezza	€ 11.200,60	€ 11.200,60
		-----	-----
a.3	TOTALE LAVORI	€ 43.264,91	€ 43.264,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese tecniche	€ 1.127,23	€ 1.127,23
b.2	Contributo autorità di Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00
b.3	i.v.a. 22% sui lavori	€ 9.518,28	€ 9.518,28
b.4	Servizio di progettazione (det. 733/2021)		€ 703,21
b.5	Arrotondamenti	€ 81,62	
b.6	Ribasso compreso di i.v.a.	€ 15.977,96	
		-----	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.735,09	€ 11.378,72
	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO	€ 70.000,00	€ 54.643,63

- 11) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 15.356,37 che si liberano dal sub 594/2021 alla prenot. 1694/21 – cap. 4771 del P.E.G 2021;
- 12) di accertare la minore spesa di € 15.356,37 al cap 2303 “Contributo Stati per messa in sicurezza edifici scolastici” acc 610/2021 - parte entrata - del P.E.G. 2021;
- 13) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 1.127,23 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub 561/2021 prenot. 1694/21 del succitato cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica edifici scolastici – L. 160/19 – Decreto 13/2021” del P.E.G. 2021 (Miur L.160/19 e D.M. 13/21);
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F947 (rif. Arch. n. 421);
- 15) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 823 del 08/06/2021 è così composto:
 - Geom. Rita Digani, Direttore dei Lavori
- 16) di dare atto che la Ditta FONTANA LANDO SRL Via dell'Industria, 15 Fiorano Modenese, (Mo) C.F. – P.IVA 02788960363 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come

- previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 18207750 del 03/11/2021 della BPER BANCA assunto agli atti con Prot. N. 35777 del 09/11/2021;
- 17) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. DI € 12.979,47 impegnata Cap. 4600 imp. 1910/2021 versata in contanti;
 - 18) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta FONTANA LANDO SRL Via dell'Industria, 15 Fiorano Modenese, (Mo) C.F. – P.IVA 02788960363;
 - 19) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente ;
 - 20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)