



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1

Determinazione numero 2059 del 23/12/2021

**OGGETTO: AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO "SELMI-CORNI" DI MODENA (MO) CUP G98E17000190001 - CIG 76143475EB APPROVAZIONE ACCORDO PER LE RISERVE IMPEGNO DI SPESA...
CUP G98E17000190001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 213 del 20/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 2.150.000,00 di cui € 1.985.414,85 per lavori di cui €40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 30/11/2018 è stata definitivamente dichiarato aggiudicatario Raggruppamento temporaneo di l'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia(MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n.00154960363, capogruppo e l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. con sede in Vergato (BO) via Della Repubblica n. 2030/ABC C.F. n. 03862620378, mandante. Il suddetto raggruppamento si aggiudicava i lavori per un importo contrattuale di €1.878.417,03 (di cui € 1.838.417,03 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza).

Il suddetto raggruppamento si aggiudicava i lavori per un importo contrattuale di €1.878.417,03 (di cui € 1.838.417,03 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza).

A seguito dei controlli di rito il contratto d'appalto è stato registrato con contratto repertorio n. 28832 del 06/06/2019; tale contratto recava un importo complessivo di 1.878.417,03 al netto dell'IVA del 10%.

Con determinazione n.1869 del 31/12/2020 è stata approvata la 1° ed unica modifica contrattuale redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016.

La suddetta modifica contrattuale ha comportato una variazione dell'importo dei lavori in €1.973.631,06 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di oneri per la sicurezza invariati rispetto al progetto originario) ed 197.363,11 per IVA al 10%.

La "modifica contrattuale" ha concesso ulteriori 22 giorni lavorativi e continuativi e ha introdotto 19 nuovi prezzi.

Con medesima determinazione i nuovi e maggiori lavori della modifica contrattuale intervenuta sono stati affidati al raggruppamento temporaneo d'impresa già titolare dell'appalto principale.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F759 Rif Arch. 201.

I lavori sono stati finanziati al cap. 4699 "Selmi - Ampliamento" del P.E.G. 2021 come segue:

- quanto a € 2.100.000,00 Finanziamento MIUR DL 50/2017 – convertito in L.96/2017 –
- quanto a € 330.000,00 con fondi della Provincia.

I lavori sono stati consegnati in data 07/05/2019. I tempi indicati per ultimare i lavori indicati nel verbale erano, coerentemente agli atti progettuali, di 432 giorni naturali e consecutivi e pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 12/07/2020.

I lavori sono stati sospesi successivamente per complessivi 177 giorni naturali e consecutivi, durante il periodo indicato nel prospetto riepilogativo sottostante, come risulta dai rispettivi verbali.

<i>nr. verbale</i>	<i>Sospensione-ripresa</i>	<i>giorni sospesi</i>	<i>nuova ultimazione dei lavori a seguito della sospensione/ripresa</i>	<i>Motivazione della sospensione</i>
01	30/10/2019 – 20/11/2019	21	29/08/2017	Lavori ostacolati da condizioni climatiche avverse
02	23/03/2020 - 13/07/2020	28	22/11/2020	A seguito dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
03	01/01/2021- 14/01/2021	13	25/02/2021	Sospensione parziale dovuto all'impossibilità di procedere regolarmente alle lavorazioni in facciata dovute a condizioni climatiche avverse
04	22/01/2021- 01/02/2021	10	07/03/2021	Sospensione parziale dovuto all'impossibilità di procedere regolarmente alle lavorazioni in facciata dovute a condizioni climatiche avverse
05	08/02/2021- 01/03/2021	21	28/03/2021	Sospensione parziale dovuto all'impossibilità di procedere regolarmente alle lavorazioni di realizzazione di scavi esterni e posa di condotti fognari. Alimentazione termica ed elettrica, dovute a condizioni climatiche avverse

Come si evince dal prospetto su riportato il di 28/3/2021 era il termine per la fine lavori .

In data 28/03/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione lavori. Da tale verbale si evince che i lavori erano terminati senza alcun ritardo rispetto i termini contrattuali. Tuttavia lo stesso verbale indicava alcune opere di dettaglio, di rifinitura e di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori/categoria di opera ed ancora in itinere. Considerata la natura delle stesse opere da terminare, ai sensi dell'art. 199 comma 2 del D.P.R.

05/10/2010 n. 207, il Direttore dei lavori concedeva ulteriori giorni 75 per completare integralmente l'opera intera: dunque stabiliva il giorno 11/06/2021 la data ultima di tutte le lavorazioni accessorie.

Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del DL, con modi e tempi coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate.

Tutte le riserve sono state confermate con la firma dello stato finale e relativo registro di contabilità. Le riserve ammontano a complessivi €126.596,28 al netto dell'IVA al 10%.

Le riserve riguardano unicamente fatti ed avvenimenti accaduti durante lo svolgimento dei lavori ed afferenti le spese sostenute per contrastare l'”emergenza COVID”.

Le riserve hanno un carattere di tipo risarcitorio e quindi è stato opportuno affrontarle in sede di stesura del certificato di collaudo tecnico amministrativo con la relazione riservata del direttore dei lavori e del collaudatore.

Il direttore dei lavori e il collaudatore, su richiesta del RUP, hanno espresso il proprio parere preventivo sulla validità delle contestazioni espresse in forma riservata nella forma di controdeduzioni.

In data 02/12/2021 PROT. 39286 CL. 06-06-02 F. 759 il Direttore dei lavori, ing Daniele Gaudio, consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento.

In data 07/12/2021 PROT. 40014 CL. 06-06-02 F. 759 il Collaudatore, ing Franco Guagliumi consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si esprimesse un giudizio sulle riserve, trattandosi di riserve di tipo risarcitorio. Tale Commissione ha svolto anche i compiti di cui alla normativa in materia di anticorruzione. La Commissione è così composta:

- Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,
- Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,
- Dr.ssa Patrizia Gambarini, Dirigente di Servizio Polizia Provinciale e Affari

Generali, nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell'art.205 comma 4 del D.Lgs, 50/2016 ed ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato una commissione interna ai sensi del Regolamento dell'anticorruzione della Provincia di Modena, per la verifica della possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 ultimo comma. La commissione si è svolta in data 07/12/2021 e il verbale di tale commissione è stato assunto agli atti con prot.42051 del 22/12/2021.

La commissione approva la proposta da sottoporre all'impresa appaltatrice per addivenire ad un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal direttore dei lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a €. 11.448,99 oltre l'IVA al 10% pari a €. 1.144,90 per complessivi €. 12.593,89.

L'accordo bonario è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice che ha sottoscritto un apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n.41725 del 21/12/2021 rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l'impresa si impegna a:

- ad accettare il compenso pari a 11.448,99 oltre l'IVA al 10% per complessivi €. 12.593,89 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.
- a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.

Il responsabile del procedimento è l'Ing Annalisa Vita Direttore d'Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del Procedimento approva l'accordo per la risoluzione delle riserve e lo schema dell'atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n.41725 del 21/12/2021 ai sensi dell'art.205 del D.lgs 50/2016;
2. di impegnare a favore della ditta COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia(MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n.00154960363 , il compenso per la risoluzione delle riserve pari a 11.448,99 oltre l'IVA al 10% per complessivi €. 12.593,89 al capitolo n. 4699 "Selmi Ampliamento" del Peg 2021 (Fondi dell'Ente);
3. di dare atto che il codice CUP G98E17000190001 ed il è CIG 76143475EB;
4. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F759 Rif Arch. 201;
5. di dare atto che l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo verrà provveduto con successivo provvedimento;
6. di dare atto che l'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot Inail 29563080 del 12/10/2021 valido fino al 09/02/2022;
7. di dare atto che l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS 28154362 valido fino al 10/02/2022;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno eventualmente adeguate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

10. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)