



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 337 del 07/03/2022

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG 87771995BF - CUP .G87H18001280003.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 652 del 10/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali sulle strade provinciali dell’Area Nord - Anno 2021” dell’importo complessivo di € 1.833.393,06 e prenotata la relativa somma al cap. 4763 finanziata in parte con fondi M.I.T di cui al D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 e in parte con proventi da sanzioni Comune di Maranello.

Con determina dirigenziale n. 803 del 04/06/21 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori complementari di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali dell’Area Nord – Anno 2021”, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.750,00 a base d'asta (di cui € 5.650,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 58.250,00 per IVA e altre somme a disposizione, compresi nel quadro economico del progetto principale sopracitato approvato con determinazione 652/2021.

La spesa di € 300.000,00 ha trovato pertanto copertura al Cap. 4763 (prenot. 1690/21) Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2021 finanziata con fondi M.I.T D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 – cod. 01339.20.MO

Con la medesima determinazione 803 del 04/06/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato dal D.L. 76/2020, art. 1 comma 3.

Con Determinazione n. 1011 del 07/07/21 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL, Via Europa, 91 Campogalliano MO C.F. e P.IVA 02905080368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del -12,12% e quindi per un importo contrattuale di € **213.134,68** (di cui 207.484,68 per lavori ed € 5.650,00 per oneri di sicurezza), oltre a € 46.889,63 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 260.024,31.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all’oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 207.484,68
- Per oneri di sicurezza	€. 5.650,00

Sommano	€. 213.134,68
- Per I.V.A. al 22%	€. 46.889,63

Importo complessivo	€. 260.024,31

L'importo contrattuale è pertanto stato fissato in € 213.134,68 giusto Contratto REP. n. 29043 del 07/02/2022.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 02/08/2021 e ultimati in data 25/11/2021 in tempo utile, tenendo conto anche della proroga concessa con determinazione n. 1538 del 27/10/2021 che posticipava appunto la fine lavori alla data del 25/11/2021.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 25/11/21 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 213.133,44 con una minore spesa di netti € 1,24 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 13/02/2022 da cui risulta un'importo complessivo speso pari a € 260.022,80.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 241.748,59
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 5.650,00

Importo lavori	€. 236.098,59
Ribasso d'asta – 12,12 %	€. - 28.615,15

Importo netto	€. 207.483,44
Oneri relativi alla sicurezza	€. 5.650,00

Importo totale	€. 213.133,44
Aliquota IVA 22%	€. 46.889,36

Importo complessivo	€. 260.022,80

con una minore spesa rispetto all'importo impegnato pari a € 1,51.

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per netti € 212.067,77 rimanendo pertanto, rispetto all'importo contrattuale di netti € 213.133,44, un importo di netti € 1.065,67, oltre a € 234,45 per IVA 22% per un totale € 1.300,12, a favore della ditta stessa.

La ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, Via Europa, 91 Campogalliano MO C.F. e PIVA 02905080368 risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali come risulta dalla consultazione informatica del documento unico di regolarità (D.U.R.C.) Prot. INPS n. 30141031 valido fino al 30/06/2022.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2021.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/02/2022.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 213.133,44 di cui € 207.483,44 per lavori, € 5.650,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,24 rispetto all'importo contrattuale pari a € 213.134,68 in esecuzione del contratto repertorio n. 29043 del 07/02/22;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 260.022,80, di cui € 207.483,44 per lavori, € 5.650,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 46.889,36 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,51 rispetto all'importo impegnato pari ad € 260.024,31;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6658 del 03/03/2022 cl. 11-15-03 fasc. 9 2 1 sub 2.1 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € **213.133,44** come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice n. 1 acconto (1° S.A.L.) per un totale di netti € 212.067,77 per lavori ed oneri della Sicurezza rimanendo pertanto € 1.065,67 oltre ad € 234,45 per IVA 22% a credito della ditta stessa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € **1.300,12** all'impresa Appaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 640/21 – res. 1690/21 del Capitolo n. 4763 “Interventi straordinari per manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 - (fondi M.I.T D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 – cod. 01339.20.MO);

- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 1,51 che si libera dal sub. 640/21 al res. 1690/21 del succitato Capitolo n. 4763 del PEG 2022;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	POST AFFIDAMENTO	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	207.484,68	207.483,44
oneri per la sicurezza	5.650,00	5.650,00
	-----	-----
Sommano per lavori	213.134,68	€ 213.133,44
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	46.889,63	46.889,36
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	375,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	4.835,00	4.835,00
Arrotondamenti	5,00	
Ribasso d'asta	34.910,69	
	-----	-----
Totale somme	86.865,32	52.099,36
	-----	-----
Importo complessivo	300.000,00	265.232,80

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di €. 300.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di €. 34.767,20 come segue:
- €. 34.765,69 già liberati
 - €. 1,51 che si libera dal sub. 640/21 al res. 1690/21 del succitato Capitolo n. 4763 del PEG 2022;
- 10) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 4.835,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 545/21 – res. 1690/21 - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 - (fondi M.I.T D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 – cod. 01339.20.MO);
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F921.2.1 (rif. Arch. n. 408);
- 12) di dare atto che il codice CIG è il n. 87771995BF e il codice CUP è il n. G87H18001280003;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 10.230,47 mediante polizza fidejussoria n. 183083544 del 13/07/21 rilasciata dalla Società UNIPOL Assicurazioni pari al 10% dell'importo contrattuale;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)