



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

**Determinazione numero 1349 del 27/07/2022**

**OGGETTO: SP 34 DI MASERNO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 5+300 IN LOCALITA' MARCHIORRI IN COMUNE DI MONTESE (CUP G31B20000270001 - CIG 84199255EA). RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. 1060 DEL 21/06/2022 E N. 1121 DEL 28/06/2022 IN MATERIA DI IVA APPLICATA ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021. NUOVO QUADRO ECONOMICO.  
CUP G31B20000270001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1156 del 02/09/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 25601 del 27/08/2020, per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 269.531,61 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 80.468,39 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 2 luglio 2020, N. 135 "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile - Secondo stralcio" (*codice intervento 16448*) pubblicato sul BUR in data 03/07/2020.

Con Determinazione n° 1252 del 24/09/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO), C.F. e P.IVA 02378870360, con il ribasso percentuale del 8,18%, corrispondente ad € 21.669,40 per un valore dell'offerta di € 243.237,74 oltre € 4.624,47 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 247.862,21) ed € 54.529,69 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 302.391,90 (termine di presentazione delle offerte su piattaforma SATER fissato per le ore 10:00 del 18/09/2020).

In data 24/04/2021 è stato sottoscritto il relativo contratto e repertoriato al n° 28951.

I lavori sono iniziati in data 22 aprile 2021, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 140 con termine ultimo previsto per il giorno 08/09/2021.

I lavori sono poi stati sospesi dal 02/08/2021 per consentire la maturazione dei getti in calcestruzzo e ripresi il giorno 30/08/2021; il termine per dare finiti i lavori differiva pertanto al 06/10/2021.

I lavori sono poi terminati in data 02/10/2021 come da certificato di ultimazione lavori.

Si richiamano i seguenti provvedimenti legislativi nel frattempo emanati:

- art. 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n. 106 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* che disciplina e reintroduce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione con variazioni superiori all'8% verificatisi nell'anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021;
- Decreto del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021 che ha definito i soggetti operatori economici e le misure di ripartizione del fondo;
- Il Decreto direttiva del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 Novembre 2021 di *“Rilevazione delle variazioni percentuali in aumento o diminuzione superiori all'8% verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 di singoli prezzi di materiali da costruzione più significativi”*;
- La Circolare del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 25 Novembre 2021 che ha esplicitato – mediante esempi – la modalità di calcolo della quota compensativa da devolvere alle imprese;
- Legge 28/03/2022 n. 25 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*;
- Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 05/04/2022 *“Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”*;
- La Circolare del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 05/04/2022: chiarimenti interpretativi sull'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*.
- Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 04/04/2022 *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.*

In data 29/10/2021 è stato sottoscritto il Conto Finale dei Lavori per un importo complessivo di Euro 241.275,07 oltre ad Euro 53.080,51 per IVA al 22% per complessivi Euro 294.355,58 con una minore spesa di Euro 8.036,32 rispetto all'importo impegnato a favore dell'appaltatore di Euro 302.391,90.

La minore spesa è scaturita da un'economia rilevata nel corso delle lavorazioni in quanto prevalentemente non si è reso necessario procedere al rivestimento dei pali di fondazione nel corso della loro esecuzione.

Con determinazioni n. 1060 del 21/06/2022 e n. 1121 del 28/06/2022 si approvavano i conteggi sviluppati dal direttore dei lavori relativi alle compensazione dei prezzi rispettivamente al 1° e 2° semestre 2021 e si impegnava la relativa spesa di Euro 7.762,11 ed Euro 18.652,48 in esenzione di IVA come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate - Interpello n. 956-83/2022.

La stessa Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti l'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

La copertura economica necessaria a soddisfare le nuove disposizioni pari ad Euro 1.707,66 per IVA al 22% per compensazione prezzi 1° semestre 2021 ed Euro 4.103,55 per IVA al 22% per compensazione prezzi 2° semestre 2021 pari a complessivi Euro 5.811,21 trova copertura finanziaria nell'importo impegnato originariamente a favore della ditta effettuato con Determinazione n. 1252 del 24/09/2020 con l'utilizzo di parte dell'economia rilevata sui lavori effettuati in meno come sopra descritto.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

**A) LAVORI:**

|   |             |            |                   |
|---|-------------|------------|-------------------|
| Importo lavori                              | €uro        | 236.650,60 |                   |
| Oneri per la sicurezza                      | €uro        | 4.624,47   |                   |
| <b>TOTALE LAVORI E ONERI (conto finale)</b> | <b>€uro</b> |            | <b>241.275,07</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

|  |             |           |                   |
|--|-------------|-----------|-------------------|
| Imprevisti   | €uro        | 0.00      |                   |
| Spese per indennità di occupazione temporanea (Det. 1932 del 13/12/2021)   | €uro        | 679,07    |                   |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016                    | €uro        | 4.312,51  |                   |
| Spese per collaudo statico IVA e CNPAIA comprese (Det. 349 del 09/03/2021) | €uro        | 5.390,85  |                   |
| Spese per prove di laboratorio su materiali (Det. 699 del 17/05/2021)      | €uro        | 1.339,05  |                   |
| Spese per verifiche tecniche (Det. 700 del 17/05/2021)                     |             | 5.002,00  |                   |
| Spese per deposito pratica sismica (Det. 303 del 01/03/2021)               |             | 150,00    |                   |
| Compensazione prezzi (1° sem. 2021)  | €uro        | 7.762,11  |                   |
| Compensazione prezzi (2° sem. 2021)  | €uro        | 18.652,48 |                   |
| IVA al 22% su comp. Prezzi 1° semestre 2021                                | €uro        | 1.707,66  |                   |
| IVA al 22% su comp. Prezzi 2° semestre 2021                                | €uro        | 4.103,55  |                   |
| IVA al 22% su lavori e oneri   | €uro        | 53.080,51 |                   |
| Economie da ribasso di gara residue  | €uro        | 4.320,03  |                   |
| Economie residue da minori lavori  | €uro        | 2.225,11  |                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€uro</b> |           | <b>108.724,93</b> |

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 350.000,00**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di dare atto che come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate - Interpello n. 956-83/2022 con determinazioni n. 1060 del 21/06/2022 e n. 1121 del 28/06/2022 si approvavano i conteggi relativi alle compensazione dei prezzi rispettivamente al 1° e 2° semestre 2021 e si impegnava la relativa spesa di Euro 7.762,11 ed Euro 18.652,48 in esenzione di IVA;
2. di dare atto che la stessa Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti l'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità;
3. di dare atto che si rende quindi necessario provvedere all'impegno delle somme necessarie a soddisfare le nuove disposizioni pari ad Euro 1.707,66 per IVA al 22% per compensazione prezzi 1° semestre 2021 – det. 1060/22 ed Euro 4.103,55 per IVA al 22% per compensazione prezzi 2° semestre 2021 - det. 1121/22, per complessivi Euro 5.811,21;
4. di dare atto che in data 29/10/2021 è stato sottoscritto il Conto Finale dei Lavori, di cui all'oggetto, per un importo complessivo di Euro 241.275,07 oltre ad Euro 53.080,51 per IVA al 22% per complessivi Euro 294.355,58 con una minore spesa di Euro 8.036,32 rispetto all'importo impegnato a favore dell'appaltatore di Euro 302.391,90;
5. di liberare pertanto la succitata somma di €. 8.036,32 dal sub-res. 301/21 al res. 959/21 del cap. 4720 del PEG 2022;
6. di impegnare pertanto, per le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di Euro 5.811,21 per IVA relativa alle compensazioni prezzi come segue:
  - quanto a Euro 1.707,66 per IVA al 22% per compensazione prezzi 1° semestre 2021 – det. 1060/22 - al sub. 692/22 – prenot. 959/21 – cap. 4720 – PEG 2022;
  - quanto a Euro 4.103,55 per IVA al 22% per compensazione prezzi 2° semestre 2021 – det. 1121/22 - al sub. 706/22 – prenot. 959/21 – cap. 4720 – PEG 2022;
7. di liquidare e pagare la somma di Euro 1.707,66 per IVA al 22% su compensazione prezzi 1° semestre 2021 ed Euro 4.103,55 per IVA al 22% su compensazione prezzi 2° semestre 2021 alla succitata ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., dietro presentazione di regolari fatture con successivi appositi atti, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione agli impegni di cui sopra;
8. di dare atto che il codice CUP è G31B20000270001 e il codice CIG è 84199255EA;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F903 – rif. Arch. 351;
10. di approvare il nuovo quadro economico come in premessa evidenziato;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)