



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

**Determinazione numero 1408 del 05/08/2022**

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. (CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12). APPROVAZIONE CALCOLO COMPENSAZIONE DEI PREZZI RIFERITA A MATERIALI CONTABILIZZATI NEL 2° SEMESTRE 2021. APPROVAZIONE CALCOLO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO EX ART. 26 D.L. 50/2022. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..**

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell'importo complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso: per lavori € 4.678.149,93 (di cui € 65.645,09 per oneri di sicurezza) ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione.

I lavori sono finanziati per Euro 8.500.000,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna, (L.R. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5)2010 e per Euro 700.000,00 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L'importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 4.131.476,05, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 07/09/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto e repertoriato al n° 28900.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021) per una durata contrattuale di giorni 364.

Con determinazione n° 1678 del 11/11/2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell'art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali". Varianti migliorative proposte dall'esecutore

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, con un aumento complessivo dei lavori aggiuntivi di netti € 122.799,77 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 1.439,44) finanziati mediante ribasso d'asta di gara; in dipendenza delle modifiche introdotte sono stati autorizzati ulteriori 28 giorni contrattuali.

I lavori sono tuttora in corso, in virtù delle due proroghe concesse all'appaltatore con Determinazione n. 169 del 09/02/2022 (proroga del termine contrattuale di complessivi 120 giorni naturali e consecutivi) e con Determinazione n. 981 del 08/06/2022 (ulteriore proroga del termine contrattuale di complessivi 120 giorni naturali e consecutivi).

Con Determinazione n. 820 del 17/05/2022 veniva approvata la compensazione dei prezzi relativa al **primo semestre 2021** dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021. L'importo a compensazione veniva quantificato in € 32.283,62 come da relazione del direttore dei lavori acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 13799 del 03/05/2022. Con medesimo atto veniva pertanto impegnata, a favore della ditta IEMBO MICHELE S.R.L, la somma complessiva di € **39.386,02** (di cui 7.102,40 per I.V.A. al 22%) al cap. 3115/2 "SP 569 Pedemontana" del bilancio 2022 (Fin. RER), prenotazione 877/22.

Con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che sono rilevanti ai fini IVA tutte le somme riconosciute a compensazione dei prezzi dei materiali ex art. 1-septies del D.L. 73/2021, assumendo le stesse natura di integrazione dell'originario corrispettivo per l'esecuzione dell'opera .

Ai sensi dell'art. 1-septies , comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emanato con Decreto 4 aprile 2022 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 100 del 12 maggio), la *Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*. La compensazione e' determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Con nota PEC assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 17162 del 25/05/2022 l'appaltatore IEMBO MICHELE S.R.L. faceva richiesta di compensazione dei prezzi relativi ai materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere previste in progetto e contabilizzate nel **secondo semestre 2021**.

Con nota PEC prot. n° 18022 del 31/05/2022 si richiedeva alla ditta IEMBO MICHELE S.R.L. ad integrazione dell'istanza presentata, di produrre la documentazione giustificativa (dichiarazione di fornitori o subcontraenti o altri idonei mezzi di prova) relativa alle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno delle lavorazioni complesse contabilizzate nel secondo semestre 2021.

Con nota PEC assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 18894 del 07/06/2022 la ditta IEMBO MICHELE S.R.L ha presentato la documentazione giustificativa richiesta.

A seguito dell'istanza presentata, il direttore dei lavori ha effettuato il calcolo della compensazione dei prezzi relativa al secondo semestre 2021, sulla base delle indicazioni della Circolare del MIMS n. 43362 "*Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del DL 73/2021, convertito con modificazione dalla legge n. 106/2021*" del 25/11/2021.

Sussistendo pertanto le condizioni previste dalla normativa predetta, sulla base delle quantità accertate e contabilizzate nel 2° semestre 2021 (SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2021 e SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 15/11/2021), tenuto conto che l'offerta di gara è stata

presentata nell'anno 2019, la compensazione spettante all'appaltatore risulta essere di € **36.000,69 più IVA**, come da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. n. 20569 del 16/06/2022.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 3115/2 "SP 569 Pedemontana" del Peg 2022 con l'utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione presenti all'interno del quadro economico dell'opera, così come previsto dall'art. 1-septies – comma 6 della Legge 23/07/2021 n. 106.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del medesimo decreto (18-5-2022), è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità fissate dal decreto in oggetto, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

L'importo del certificato di pagamento straordinario e' determinato applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del DL 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo decreto. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui sopra, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il direttore dei lavori, dall'esame del Libretto delle misure e del Registro di Contabilità, ha accertato che nel periodo compreso fra il 1-1-2022 ed il 18-5-2022 sono state contabilizzate lavorazioni all'interno del SAL n. 5 (per lavori eseguiti a tutto il 01/03/2022) ed ha conseguentemente effettuato il calcolo per la determinazione dell'importo del certificato di pagamento straordinario sulla base delle considerazioni predette, che ammonta ad € **359.948,80 oltre IVA**, come da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. n. 26068 del 20/07/2022.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" del Peg 2022 con l'utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione presenti all'interno del quadro economico dell'opera.

Sulla base del riesame degli impegni assunti e delle liquidazioni ad oggi effettuate, si rende necessario ridefinire il quadro economico dell'opera come di seguito rappresentato:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI	IMPORTI
--	------------------	---------	---------

		PARZIALI	TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni	4.187.191,29	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	67.084,53	
<b>1)</b>	<b>Totale Appalto</b>		<b>4.254.275,82</b>
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c1	Demolizioni	101.256,78	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	53.779,37	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.076,29	
c4	Spostamento servizi interferenti	195.620,66	
c5	Imprevisti	156.910,00	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)	2.236.359,81	
c7	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	89.773,70	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)	92.622,71	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi	67.338,16	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza	1.260,00	
c11	Spese per pubblicità	4.158,31	
c12	I.V.A. 22% su lavori (a, b)	935.940,68	
c13	Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie	462.884,42	
c14	Somme per compensazioni aumento prezzi	522.444,40	
c15	Accordo transattivo riserva SAL n. 1	23.298,89	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>4.945.724,18</b>
<b>2)</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>9.200.000,00</b>

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la compensazione dei prezzi riferita al **secondo semestre 2021**, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73 come convertito con modifiche in Legge 23 Luglio 2021 n.106, secondo le indicazioni della Circolare del MIMS n. 43362 *“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del DL 73/2021, convertito con modificazione dalla legge n. 106/2021”* del 25/11/2021;
- 2) di dare atto che l'importo a compensazione è stabilito in **€ 36.000,69 oltre Iva 22 % per Euro 7.920,15**, come da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. n. 20569 del 16/06/2022;
- 3) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
- 4) di impegnare pertanto, a favore della ditta IEMBO MICHELE S.R.L, la somma di **€ 43.920,84** alla prenot. n. **2281/2022** - cap. 3115/2 *“SP 569 Pedemontana”* del bilancio 2022;
- 5) di liquidare alla succitata ditta IEMBO MICHELE S.R.L l'importo di € 43.920,84 a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
- 6) di approvare l'importo del certificato di pagamento straordinario emesso ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, (CERT N. 368 [SAL 5-S] DEL 17-06-2022), riferito alle lavorazioni effettuate tra il **1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del medesimo decreto (18-5-2022)** e contabilizzati all'interno del SAL n. 5;
- 7) di dare atto che l'importo del certificato di pagamento straordinario è stabilito in **€ 359.948,80 oltre ad IVA al 22% pari ad € 79.188,74**, per complessivi € 439.137,54, come da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. n. 26068 del 20/07/2022;
- 8) di dare atto che l'emissione di tale certificato aggiuntivo non dà atto a modifica contrattuale;
- 9) L'entrata finanziata con fondi della Regione Emilia-Romagna, (L.R. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5) è prevista al cap. di entrata 1972;
- 10) di dare atto che la succitata somma trova copertura finanziaria alla prenotazione 2281/22 sub 738/22 con utilizzo del ribasso d'asta e somme a disposizione;
- 11) di impegnare pertanto, a favore della ditta IEMBO MICHELE S.R.L, la somma di **€ 439.137,54** alla prenot. n. 2281/2022 - cap. 3115/2 *“SP 569 Pedemontana”* del bilancio 2022;
- 12) di liquidare alla succitata ditta IEMBO MICHELE S.R.L l'importo di € 439.137,54 comprensivo di IVA al 22% a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
- 13) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come riportato nelle premesse;
- 14) di prenotare sul cap. 3115/2 *“SP 569 Pedemontana”* del bilancio 2022 (Fin. RER) pren. 877/22, la somma di € 89.773,70 riguardante gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- 15) di dare atto che il codice CUP e' il n. G51B12000750002 e il codice CIG e' il n. 8111497B12;
- 16) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F.20.7 (rif. Arch. n. 212);
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, *Amministrazione trasparente, Provvedimenti”* come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)