



Provincia di Modena

Area Tecnica

Edilizia

Determinazione numero 1451 del 16/08/2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA PALAZZINA "D" DELL'I.I.S. "F. CORNI" SEDE DI LARGO MORO 25 A MODENA. CUP: G95H20000120001 - CIG: 9002662FB0. PARZIALE ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 2050 del 23/12/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 62.968,29 che venivano affidati, in esito a procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, con la medesima Determinazione Dirigenziale all'impresa IECI IMPIANTI SRL, con sede in S. Cesario s/Panaro (MO) via dei Mestieri 40 C.F. e P. IVA 02211710369, per un importo contrattuale netto di € 62.851,05 di cui € 58.502,49 per lavori e € 4.348,56 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% impegnati al cap..4771del Peg 2022).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è in corso di stipula. La fine lavori era prevista per il giorno 05/08/2022.

I lavori sono stati parzialmente sospesi dal 05/07/2022 al 03/08/2022 in relazione ad opere per un importo complessivo di circa 12.000,00 €, come da verbali in atti.

In data 03/08/2022, con nota assunta al prot. n. 27761 del 04/08/2022, l'impresa chiedeva una proroga una proroga al termine contrattuale di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, argomentando le seguenti circostanze:

- 1 nel periodo iniziale del cantiere si è riscontrata la presenza di arredi e attrezzature di cui necessitava lo sgombero per poter operare; così come era ancora presente una impresa terza per la realizzazione degli impianti elettrici speciali esclusi dall'appalti di cui trattasi;
- 2 la sospensione parziale dei lavori da diritto al riconoscimento di una proroga commisurata al rapporto tra l'importo dei lavori sospesi e l'importo complessivo d'appalto;
- 3 le eccezionali condizioni di mercato rendono particolarmente difficoltosa le operazioni di ordine e approvvigionamento del materiale e più in generale la reperibilità dei materiali;
- 4 la verifica dell'impianto elettrico per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza sta comportando delle tempistiche più lunghe di quelle ipotizzate nel capitolato, con il ritrovamento di situazioni anormale e impreviste.

Tali argomentazioni sono state valutate dal Direttore dei Lavori ing. Luppi Angelo, nella relazione riservata assunta agli atti con prot. 28668 del 12/08/2022.

Per quanto riguarda l'argomentazione n.1, la Direzione Lavori attesta che *“la presenza di arredi e attrezzature ancora da sgomberare e di impresa terza per la realizzazione di impianti*

*elettrici speciali esclusi dal presente appalto paiono circostanze oggettivamente sussistenti, ma traducibili in complessivi **2 giorni** per la scarsa influenza su un corretto avvio del cantiere”.*

Per quanto riguarda l'argomentazione n.2, la Direzione Lavori attesta che *“in merito alla sospensione parziale dei lavori, che è durata complessivamente 30 giorni naturali e consecutivi (dal 05/07/2022 al 03/08/2022), e che ha interessato opere per un importo complessivo di circa 12.000,00 €, si può valutare riconoscibile una proroga di circa **6 giorni** (30x12.000/62.800); fatte salve le ulteriori eventuali considerazioni del RUP”.*

Per quanto riguarda l'argomentazione n.3, la Direzione Lavori attesta che *“in merito alle eccezionali condizioni di mercato (legate principalmente al contenimento del Covid e allo scoppio della guerra in Ucraina), che hanno comportato scarsa reperibilità e conseguente lievitazione dei prezzi delle merci, pare del tutto condivisibile la richiesta di maggiori tempi, sebbene l'impresa sia stata convocata e coinvolta già dal mese di marzo (3 mesi prima della consegna dei lavori); è pur vero che certi ordinativi sono effettuabili solo a lavori in corso; ulteriore circostanza sfavorevole per l'impresa è il ricadere dei tempi esecutivi dell'appalto nel periodo della chiusura estiva di maggior parte dei fornitori; per tali motivazioni si ritiene concedibile un maggior tempo pari a **20 giorni**”.*

Per quanto riguarda l'argomentazione n.4, la Direzione Lavori attesta che *“in merito alla verifica dell'impianto elettrico non si ritiene di dover riconoscere maggiori tempi, vista la puntuale documentazione prodotta dall'ufficio tecnico della Provincia e riordinato allo scopo dalla D.L. e inoltrata alla impresa con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori; considerato altresì la possibilità di procedere pressoché in continuo con le verifiche e i rilievi del caso”.*

Vista pertanto la sopraccitata nota riservata del Direttore dei Lavori, nella quale ritiene parzialmente accoglibile l'istanza dell'appaltatore, relativamente alle sole argomentazioni n. 1, 2 e n. 3, per complessivi giorni 28 (ventotto) naturali e consecutivi.

Ritenuto congruo, vista la corrispondenza intercorsa e la documentazione agli atti, di accogliere parzialmente l'istanza dell'appaltatore per 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi.

Si da atto pertanto che, in tal modo, il termine ultimo contrattuale viene pertanto fissato al giorno 02/09/2022.

Dato infine atto che è stato acquisito in data 12/08/2022 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Modena.

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2 di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto IECI IMPIANTI SRL, con sede in S. Cesario s/Panaro (MO) via dei Mestieri 40 C.F. e P. IVA 02211710369, per le motivazioni sopra esposte e per un totale di giorni 28 (ventotto) naturali e consecutivi;
- 3 di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 02/09/2022;
- 4 di dare atto che è stato acquisito in data 12/08/2022 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Modena;
- 5 di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 6 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 7 di notificare all'appaltatore ditta IECI IMPIANTI SRL il presente provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)