



Provincia di Modena

Area Tecnica

Edilizia

Determinazione numero 1688 del 27/09/2022

**OGGETTO: I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)-
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
INTERNA". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G58B20000340001 CIG 897771659C.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1809 del 26/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)-MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA" CUP G58B20000340001 dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 265.785,98 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 119.618,30), € 16.133,17 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 68.080,85 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di euro 350.000,00 ha trovato copertura finanziaria al capitolo n. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

Con determinazione n. 509 del 01/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara del 16/12/2021 e la relativa graduatoria, ed i lavori sono stati pertanto aggiudicati all'impresa VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368 avendo offerto un ribasso percentuale del 21,61%, corrispondente ad € 57.436,35 per un valore dell'offerta di € 208.349,63 oltre € 16.133,17 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 224.482,80) ed € 49.386,22 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 273.869,02.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-affidamento e' risultato come segue:

| | pos-aggiudicazione |
|-----------------------------|--------------------|
| A) LAVORI | |
| a.1) lavori | € 208.349,63 |
| a.2) oneri per la sicurezza | € 16.133,17 |
| | ----- |
| TOTALE LAVORI | € 224.482,80 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.5) Imprevisti | |
| b.8) Spese per incentivo | € 5.638,38 |

| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| b.11) | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | 0,00 |
| b.12) | Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi | € | 195,00 |
| b.15) | Spese per Autorità | € | 225,00 |
| b.16) | I.V.A sui Lavori | € | 49.386,22 |
| b.18) | arrotondamento | € | 0,25 |
| | ribasso indisponibile da impegnare | € | 70.072,35 |
| | | ----- | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 125.517,20 |
| | | ----- | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € | 350.000,00 |

Con la succitata determinazione n. 1809 del 26/11/2021 è stato definito l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da:

- Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Ispettore di cantiere: Geom. Serafino Avenoso, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Massimo Pellizzola – Area Tecnica della Provincia di Modena;

Il contratto è stato registrato presso agenzia delle entrate di Modena in data 01/09/2022 al n° 24273 serie 1T. Registrato al repertorio n°29087 in data 29/08/2022.

Durante i lavori è stata approvata 1 variante contrattuale con determinazione n.1354 del 28/07/2022, per motivazioni riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e n. 6 nuovi prezzi come da verbale sottoscritto in data 13/07/2022.

Le variazioni della suddetta Perizia di Variante hanno comportato una diminuzione di € 0,06 rispetto al contratto originario. L'importo complessivo della perizia di variante e' risultato pertanto ammontante ad € **224.482,74** di cui € **208.349,57** per lavori, al netto dello sconto, e € **16.133,17** per oneri relativi alla sicurezza.

Il nuovo quadro economico a seguito dell'approvazione della suddetta perizia risulta come di seguito evidenziato:

| | | Pos-periza | |
|-------|--|------------|------------|
| A) | LAVORI | | |
| a.1) | lavori | € | 208.349,57 |
| a.2) | oneri per la sicurezza | € | 16.133,17 |
| | | ----- | |
| | TOTALE LAVORI | € | 224.482,74 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| b.5) | Imprevisti | € | - |
| b.8) | Spese per incentivo | € | 5.638,38 |
| b.11) | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | - |
| b.12) | Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi | € | 195,00 |

| | | |
|-------|------------------------------------|--------------|
| b.15) | Spese per Autorità | € 225,00 |
| b.16) | I.V.A sui Lavori | € 49.386,20 |
| b.18) | arrotondamento | € 0,33 |
| | ribasso indisponibile da impegnare | € 70.072,35 |
| | | ----- |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 125.517,26 |
| | | ----- |

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 16/05/2022 come da processo verbale di consegna parziale redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge.

I lavori sono iniziati in via definitiva in data 06/06/2022 come da processo verbale di consegna redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge; il termine di ultimazione, considerando il tempo contrattuale pari a 90 giorni, è stato fissato al giorno 03/09/2022.

Non sono state disposte sospensioni e riprese, né concesse proroghe rispetto ai termini contrattuali previsti dal Capitolato.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03/08/2022, in tempo utile secondo la data di scadenza e come riportato nel corrispondente Certificato di Ultimazione Lavori redatto il 01/09/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2022 e il SAL FINALE in data 02/09/2022 per l'importo complessivo di netti Euro 224.482,74 pari all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 273.868,94 come di seguito specificato:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Lavori al netto del ribasso d'asta | € 208.349,57 |
| Oneri per la sicurezza | € 16.133,17 |
| | ----- |
| Sommano | € 224.482,74 |
| IVA 22% | € 49.386,20 |
| | ----- |
| Totale | € 273.868,94 |

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto, con emissione di certificato n° 403 del 29/07/2022, per complessivi €. 257.333,44 di cui € 210.929,05 per lavori (al netto delle ritenute dello 0,5%) ed €. 46.404,39 per IVA 22%, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti €. 13.553,69 oltre ad €. 2.981,81 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 16.535,50, come sotto riportato:

| Ditta | Importo totale (IVA esclusa) | Liquidazione in acconto (IVA esclusa) | Liquidazione finale (IVA esclusa) | Liquidazione finale (IVA compresa) |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| VANETON SRL | € 224.482,74 | € 210.929,05 | € 13.553,69 | € 16.535,50 |

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da procedura informatica (DURC: prot. INPS_31706067 del 15/06/2022, scadenza validità

13/10/2022) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/09/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 15/09/2022, assunto agli atti in data 20/09/2022 prot. n. 32063.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta in data 15/09/2022 con prot.31639.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 02/09/2022 dell'importo netto di € 224.482,74 di cui € 208.349,57 per lavori ed € 16.133,17 pari all'importo contrattuale come da determinazione n. 1354 del 28/07/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/09/2022, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di 273.868,94 di cui € 208.349,57 per lavori, € 16.133,17 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 49.386,20 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 32063 cl.06-06-02 f. 964 del 20/09/2022, firmato digitalmente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 224.482,74 come in premessa suddivisa, è stato emesso un certificato, n° 403 del 29/07/2022, in acconto per netti € 210.929,05, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 13.553,69 oltre ad € 2.981,81 per IVA 22% per un totale complessivo di € 16.535,50;
5. di liquidare e pagare pertanto alla ditta VANETON SRL la somma complessiva di € 16.535,50 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verra' emesso con

imputazione al sub. 466/22 – prenot. 1023/22 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica degli edifici scolastici – L. 106/2019 – Decreto 13/202 – MIS.4 INV. 3.3.”, finanziato con MIUR L. 160/2019 e DM 13/21 – PNRR, del PEG 2022;

6. di dare che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
7. di dare atto che l’impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INPS_31706067 del 15/06/2022, scadenza validità 13/10/2022) presso sportello unico previdenziale;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| | | perizia di variante | Consuntivo |
|-------|--|----------------------------|---------------------|
| A) | LAVORI | | |
| a.1) | lavori | 265.785,91 € | 265.785,91 € |
| a.2) | oneri per la sicurezza | 16.133,17 € | 16.133,17 € |
| a.3) | al netto del ribasso del 21,61% (21,61% di a.1) | 208.349,57 € | 208.349,57 € |
| | TOTALE LAVORI (a.3+a.2) | 224.482,74 € | 224.482,74 € |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| b.5) | Imprevisti | | |
| b.8) | Spese per incentivo | 5.638,38 € | 5.638,38 € |
| b.11) | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | - € | - € |
| b.12) | Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi | 195,00 € | - € |
| b.15) | Spese per Autorità | 225,00 € | 225,00 € |
| b.16) | I.V.A sui Lavori (22%) | 49.386,20 € | 49.386,20 € |
| b.18) | arrotondamento | 0,33 € | - € |
| | ribasso indisponibile | 70.072,35 € | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 125.517,26 € | 55.249,58 € |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 350.000,00 € | 279.732,32 |

9. di dare atto che rispetto all’importo finanziato si registra una minore spesa di € 70.267,68, al cap. 4771 del PEG 2022, come segue:
 - € 195,33 (economie su somme a disposizione) già presenti sulla prenot. 1023/22
 - € 70.072,35 (corrispondente al ribasso d’asta) che si liberano dal sub 467/22 alla prenot. 1023/22;
10. di accertare una minore entrata di € 70.267,68 dall’acc. 356/22 al capitolo 2303 – “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del Peg 2022;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 5.638,38 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub 305/22 - prenot. 1023/22 del succitato cap. 4771 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 897771659C ed il codice CUP è G58B20000340001;
13. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F964 (rif.Arch 466);
14. di dare atto che l’intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo

- all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
15. di svincolare la cauzione fidejussoria definitiva n° 789315196-03 di Allianz Viva a mezzo intermediario 006035 Boiardi Assicurazioni SNC, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. ;
 16. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta VANETON SRL;
 17. di confermare che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determina n.1809 del 26/11/2021 è composto da :
 - Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettore di cantiere: Geom. Serafino Avenoso, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Massimo Pellizzola – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 18. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)