



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 1803 del 17/10/2022**

**OGGETTO: NUOVA PEDEMONTANA - DALLA PROG. KM 5+200 ALLA PROG. KM 6+100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROFONDA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ED IMPERMEABILIZZAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE OPERE D'ARTE DI SCAVALCAMENTO DELL'ASSE VIARIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG 9172627342 - CUP G97H20001740001)**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 557 del 07/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 185.183,50 di cui €. 149.317,34 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 35.866,16 per somme a disposizione e prenotata la relativa spesa al Capitolo di spesa 4763 “ Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, D.M. 123/20, D.M. 224/20” del PEG 2022 finanziata con Decreto Mit 123/2020 codice intervento 01368.20.MO.

Con la succitata determinazione n. 557 del 07/04/2022 si approvava quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO) via Provinciale n. 700 C.F./P.IVA 00279260368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 1,01% e quindi per un importo di € 144.760,74 oltre € 3.079,60 per oneri di sicurezza ed € 32.524,87 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 180.365,21.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a €. 180.365,21 come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso	€. 144.760,74
- Per oneri della sicurezza (a misura)	€. 3.079,60
	-----
Sommano	€. 147.840,34
- Per IVA al 22%	€. 32.524,87
	-----
Importo complessivo	€. 180.365,21

L'importo contrattuale è stato fissato in €. 147.840,34 come da Contratto Repertoriato al n. 29072 del 16/05/2022 e registrato presso l'Agencia delle Entrate di Modena in data 23/05/2022 al n. 14021 Serie 1T.

I lavori, iniziati in data 11/04/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 14/04/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 12414 del 21/04/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/09/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 147.829,11 con una minore spesa di €. 11,23 rispetto all'importo contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza essendo a misura passano dall'importo previsto di €. 3.079,60 all'importo effettivo di € 2.771,58.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 180.351,51 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	145.057,53
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€	2.771,58
		-----
Sommano	€	147.829,11
Per IVA al 22%	€	32.522,40
		-----
Sommano	€	180.351,51

Rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori pari a €. 180.365,21 si realizza un'economia pari a €. 13,70, IVA compresa.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti €. 147.089,96 per lavori (di cui €. 2.771,58 per oneri relativi alla sicurezza a misura) oltre a €. 32.359,79 per IVA al 22% per un totale di complessivi €. 147.089,96, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti €. 739,15 oltre ad €. 162,61 per IVA per un totale complessivo di €. 901,76.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Frantoio Fondovalle S.r.l. - con protocollo INPS n. 31954361 del 02/07/2022, è stato rilasciato il DURC regolare e valido fino al 30/10/2022.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/09/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

### Il Dirigente Determina

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 147.829,11 di cui €. 145.057,53 per lavori e €. 2.771,58 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di €. 11,23 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 147.840,34 in esecuzione del contratto Rep. n. 29072 del 16/05/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/05/2022 al n. 14021 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 180.351,51, di cui €. 147.829,11 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza e €. 32.522,40 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 11,23 rispetto all'importo impegnato pari a €. 147.840,34;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 32991 del 28/09/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 147.829,11 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa per un importo di netti €. 147.089,96 rimanendo pertanto un credito di netti €. 739,15 oltre a €. 162,61 per IVA 22% a favore della stessa;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di €. 901,76, di cui €. 739,15 per lavori oltre a €. 162,61 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 478/22 – prenot. 1457/22 – cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, 123/20, 224/20" del PEG 2022 finanziato con Decreto Mit 123/2020 codice intervento 01368.20. MO.;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 13,70 (Iva compresa) che si libera dal sub. 478/22 alla prenot. 1457/22 del succitato cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, 123/20, 224/20" del PEG 2022;
7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Somme finanziate	Somme spese
	Euro	Euro
Importo lavori	144.760,74	145.057,53
oneri per la sicurezza (a misura)	3.079,60	2.771,58
	-----	-----
Sommano per lavori	147.840,34	147.829,11
Somme a disposizione:		
IVA 22%	32.524,87	32.522,40
Spese tecniche	2.986,35	2.986,35
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori	30,00	30,00

Publici		
Importo ribasso d'asta con Iva	1.801,94	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	37.343,16	35.538,75
	-----	-----
Importo complessivo	185.183,50	183.367,86

8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata alla prenot. 1457/22 - cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, 123/20, 224/20" del PEG 2022 si evince una minore spesa di €. 1.815,64 come segue:
  - quanto a €. 1.801,94 già presenti alla succitata prenot. 1457/22
  - quanto a €. 13,70 che si liberano dal sub. 478/22 alla prenot. 1457/22
9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.986,35 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub. Imp. 480/22 - prenot. 1457/22 del succitato cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, 123/20, 224/20" del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
10. di dare atto che il codice CUP è il n. G97H20001740001 e il codice CIG è il n. 9172627342;
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1011 (rif. Arch. n. 507);
12. di approvare la restituzione della cauzione di €. 5.913,61 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1710.00.2799834246 rilasciata dalla Sace Simest – Agenzia di Cesenatico - in data 07/04/2022);
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO) via Provinciale n. 700 C.F./P.IVA 00279260368 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)