



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1808 del 18/10/2022

OGGETTO: I.S. E. MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B - CUP G94I19000500002 - CIG 85949877A5. APPROVAZIONE CALCOLO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO EX ART. 26 D.L. 50/2022. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..

CUP G94I19000500002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.60 del 15/01/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, approvava il progetto esecutivo inerente i lavori d'“*adeguamento sismico corpo B*” da eseguire presso l'“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO)”; il progetto recava un importo complessivo di € 1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 335.600,00), € 36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali somme a disposizione.

Il progetto è finanziato per € 1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F.Do Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per IVA al 10% per l'importo complessivo di € 748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.

Con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021 l'Ing Antonio Perretti, con studio professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 17/01/2022. Tali lavori sono effettivamente iniziati regolarmente in data 01/03/2022, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori del 11/03/22 (prot. n.7537). I lavori sono tuttora in corso.

A seguito del provvedimento legislativo emanato con D.L. 17/05/2022 n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” si ritiene di dover applicare quanto disposto nell'art. 26 del citato decreto essendo il presente appalto pubblico di lavori

aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31/12/2021, nel pieno rispetto delle clausole e condizioni indicate nell'articolo stesso.

Preso atto che:

- la seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 2793 del 28/01/2021) per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è avvenuta in data 28/01/2021 pertanto l'offerta è stata acquisita antecedentemente all'anno in corso, ovvero entro il 31/12/2021;
- con determinazione dirigenziale n.319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;
- i lavori sono attualmente in itinere e sono stati emessi due stati di avanzamento dei lavori contrattuali rispettivamente il 1° SAL a tutto il 18/06/2022 e il 2° SAL a tutto il 18/07/2022.

Visto/a:

- la relazione sull'adeguamento dei prezzi inviata dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Perretti P.I.01186800767 relativa al 1° SAL a tutto il 18/06/2022, con la quale si attesta che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop sullo stato di avanzamento dei lavori n. 1 ammonta ad € 35.821,19;
- che l'adeguamento dei prezzi relativo al 1° SAL ha riguardato unicamente i prezzi unitari progettuali che trovano corrispettivo al prezzario di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022;
- l'emissione del relativo certificato di pagamento n. 375 del 22/06/2022 da parte del Responsabile del Procedimento da cui si evince che l'ammontare della rata è di € 35.642,08 oltre ad € 3.564,21 per IVA al 10% per un totale di € 39.206,29;
- la seconda relazione sull'adeguamento dei prezzi inviata con prot. n. 26418 del 22/07/2022 dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Perretti P.I.01186800767 relativa al 2° SAL a tutto il 18/07/2022, con la quale si attesta che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop sullo stato di avanzamento dei lavori n. 2, ammonta ad € 99.751,32;
- che l'adeguamento dei prezzi relativo al 2° SAL di cui al punto precedente ha riguardato unicamente i prezzi unitari progettuali che trovano corrispettivo al prezzario di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022;
- che la RER ha emesso un nuovo prezzario con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 27 luglio 2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30 luglio 2022 "Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in sostituzione del prezzario di aprile 2022";
- che a seguito del nuovo prezzario di cui al punto precedente, il Direttore dei Lavori ha trasmesso una terza relazione che di fatto ha riaggiornato l'adeguamento dei prezzi inerente allo stato di avanzamento n°2 facendo riferimento al nuovo prezzario del mese di luglio 2022, in sostituzione dunque del prezzario di aprile 2022;
- che dalla relazione di cui al punto precedente si attesta che il nuovo importo complessivo straordinario per il 2° SAL da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc., ammonta ad € 102.580,46 valutato al 90%, al netto del ribasso di asta, al lordo della ritenuta dello 0,50 % per infortuni ed al netto dell'IVA;
- l'art. 26 c. 1 del D.L. 17/05/2022 n. 50 dispone che *"..... Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevidi nel quadro economico di*

ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.”;

- le somme della voce degli imprevisti nel quadro economico, come risulta dalla ultima determinazione dirigenziale n.458 del 23/03/2022, ammonta ad € 93.203,73 e che pertanto il 50% a disposizione per il riconoscimento dell'adeguamento dei costi è di € 46.601,87;

Stabilito che:

- sussistono le condizioni previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e che il quadro economico dell'intervento nelle somme a disposizione nella voce degli imprevisti e per il 50% del relativo importo, trova parziale copertura in relazione ai maggiori costi di cui sopra, si ritiene dovuto il riconoscimento all'appaltatore della somma straordinaria in deroga alle clausole contrattuali;
- sono stati emessi in occasione dell'adeguamento dei prezzi i relativi certificati di pagamento, il tutto come da schema allegato sotto riportato:

s.a.l.	Importo da riconoscere ai sensi del D.L. 50/2022 netto IVA	Certificato pagamento	di	Importo certificato pagamento netto IVA lordo ritenuta acconto	Copertura finanziaria
n° 1 a tutto il 18/06/2022	€35.821,19	n.375 22/06/2022	del	€35.821,19	50% imprevisti (€46.601,87)
n° 2 a tutto il 18/07/2022	€66.759,27	n.426 03/08/2022	del	€10.780,68	50% imprevisti (€46.601,87))
		n.427 03/08/2022	del	€55.978,59	nessuna disponibilità -
somma	€102.580,46			102.580,46	

L'importo di cui al certificato di pagamento n. 427 del 03/08/2022 di € 55.978,59 (al netto dell'IVA), non trova copertura nelle voci delle somme a disposizione del quadro economico né nelle disponibilità dell'Amministrazione Provinciale. Pertanto tale somma è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uso costituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso.

Tutto ciò premesso occorre considerare la ridefinizione del quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A.1	Importo lavori	€ 644.327,20	
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 36.000,00	
	TOTALE LAVORI		€ 680.327,20
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00	
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 47.360,58	

3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00	
4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00	
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00	
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00	
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00	
8	Allacciamenti	€ 2.000,00	
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00	
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00	
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
12	I.V.A. 10% lavori	€ 68.032,72	
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 14.543,45	
14	Imprevisti	€ 42.197,99	
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87	
14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 (€51.005,74-€46.601,86)	€ 4.403,87	
15	Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 € 87.270,04)	€ 165.573,08	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 433.639,56
	TOTALE PROGETTO		€ 1.113.966,76

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'area tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come convertito, sulla base della relazione di accompagnamento per la revisione dei prezzi redatta dal direttore dei lavori ing. Antonio Perretti P.IVA P01186800767, con la quale stabilisce che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 sullo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 18/06/2022 ammonta ad € 35.642,08 oltre ad € 3.564,21 per IVA al 10% per un totale di € 39.206,29, così come indicato nel certificato di pagamento n.375 del 22/06/2022;
- 2) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come convertito, sulla base della relazione di accompagnamento per la revisione dei prezzi redatta dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Perretti P.IVA P01186800767, con la quale stabilisce che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 sullo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 31/07/2022 ammonta a complessivi € 73.068,02 così ripartiti secondo i due rispettivi certificati di pagamento:

S.A.L.	Certificato di pagamento	Importo da riconoscere ai sensi del D.L. 50/2022 lordo ritenuta acconto e netto IVA	Importo da riconoscere ai sensi del D.L. 50/2022 netto da ritenuta acconto e comprensivo di IVA
n° 2 a tutto il 18/07/2022	n.426 del 03/08/2022	€10.780,68	€11.799,45
	n.427 del 03/08/2022	€55.978,59	€61.268,57
SOMMA		€66.759,27	€73.068,02

- 3) di impegnare pertanto la somma complessiva (iva compresa) di € 51.005,74 (€ 39.206,29 (c.p. 375/22) +€ 11.799,45 (c.p. 426/22)) così come esplicitato nel successivo punto 9 del presente disposto, alle righe 14bis e 14 ter del Quadro Economico, alla prenot. 868/2022 del cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria"(Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2022 a favore CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, utili per far fronte parzialmente al rincaro dei prezzi;
- 4) di liquidare alla succitata ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 l'importo di € 11.799,45 di cui al c.p. n. 426 del 03/08/2022 e di € 39.206,29 di cui al c.p. n. 375 del 22/06/2022 a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;

- 5) di dare atto che l'importo di cui al certificato di pagamento n. 427 del 03/08/2022, non trovando copertura nelle voci delle somme a disposizione del quadro economico, è stato oggetto di domanda di accesso al Fondo istituito con il già citato decreto 50 del 17 maggio 2022;
- 6) di dare atto che la somma residua di Euro €55.978,59 (al netto dell'IVA) non in disponibilità dell'Amministrazione è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uso costituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concessa;
- 7) di approvare l'importo dei certificati di pagamento straordinari emesso ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, riferito alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del medesimo decreto (18- 5-2022) e contabilizzati all'interno del SAL n.1 e 2;
- 8) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 9) di dare atto che il nuovo quadro economico è così modificato:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A.1	Importo lavori	€ 644.327,20	
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 36.000,00	
	TOTALE LAVORI		€ 680.327,20
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00	
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 47.360,58	
3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00	
4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00	
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00	
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00	
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00	
8	Allacciamenti	€ 2.000,00	
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00	
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00	
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
12	I.V.A. 10% lavori	€ 68.032,72	
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 14.543,45	
14	Imprevisti	€ 42.197,99	
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87	

14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 (€51.005,74-€46.601,86)	€ 4.403,87	
15	Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 € 87.270,04)	€ 165.573,08	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 433.639,56
	TOTALE PROGETTO		€ 1.113.966,76

- 10) di dare atto che il CIG è 85949877A5 ed il CUP è G94I19000500002;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.894 (rif. Arch. 394);
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)