



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1862 del 25/10/2022

**OGGETTO: SP26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO) - (CIG. 85723563F5 - CUP G19J20000450003)
APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO PER LE RISERVE E IMPEGNO DI SPESA.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Premessa:

Con determinazione n. 1841 del 28/11/2020 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento "SP26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO)" dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 190.371,20 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 5.711,14 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 53.917,66 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 56 del 15/01/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.IVA 03428670362, con il ribasso percentuale del 3,37%, corrispondente ad €. 6.415,51 per un valore dell'offerta di €. 183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 189.666,83) ed € 41.726,70 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 231.393,53.

Con determinazione n. 629 del 06/05/2021 è stata approvata la prima perizia di variante dell'importo complessivo aumentato pari a € 350.000,00 con un aumento dell'importo contrattuale pari a € 65.586,28 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 255.253,11 al netto del ribasso d'asta. I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.IVA 03428670362 agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto iniziale.

Con determina n. 986 del 02/07/2021 è stata approvata la seconda perizia di variante dell'importo complessivo aumentato pari a € 850.000,00 con un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 380.326,66 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 635.579,77 al netto del ribasso d'asta. I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.IVA 03428670362 agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto iniziale.

Con determinazione n.1598 del 28/10/2021 è stata approvata la 3° perizia di variante dell'importo complessivo aumentato pari a € 1.100.000,00 con aumento contrattuale di € 201.612,90 di cui € 6.252,78 per oneri di sicurezza aggiuntivi. Così che il nuovo importato contrattuale è diventato pari ad € 837.192,67 oltre IVA. I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.IVA 03428670362 agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto iniziale.

Nell'ultimo quadro economico della terza perizia di variante è stata prevista la somma di € 25.379,18 per le riserve dell'impresa appaltatrice.

Finanziamento dell'opera

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F933 (rif. Arch. 389);

La somma complessiva di € 1.100.000,00 è finanziata con:

- fondi propri dell'ente al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" € 250.000,00 con determina dirigenziale n. 1841/2020
- fondi propri dell'ente al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" € 100.000,00 con determina dirigenziale n. 629/2021
- contributo della Regione Emilia-Romagna – Protezione Civile (decreto 17 del 18/02/2021 Giunta Regionale – cod. intervento 17016) al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" € 500.000,00 con determina 986/2021
- fondi propri dell'ente al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" € 250.000,00 con determina dirigenziale n. 1598/2021;

Andamento dei lavori rispetto al tempo contrattuale:

I lavori sono stati consegnati il 01/03/2021 ed effettivamente iniziati in data 01/03/2021.

Il tempo contrattuale è pari a 70 giorni naturali e consecutivi.

A seguito delle perizie di variante sono state concesse le seguenti proroghe:

1° perizia di variante 30 giorni

2° perizia di variante 120 giorni

3° perizia di variante 90 giorni

In data 08/06/2021 è stata redatta la prima sospensione dei lavori e successivamente ripresi in data 01/07/2021.

All'atto della sottoscrizione della perizia di variante n.2 era stata inserita una clausola relative ai tempi di apertura al transito del ponte e cioè entro 75 giorni dall'approvazione della 2° perizia di variante, avvenuta in data 01/07/2021.

Apertura al transito del ponte in data 10/09/2021, quindi entro i 75 giorni prescritti.

Certificato ultimazione lavori: redatto in data 28/12/2021.

ponete samone pila n.2 - consegna	giorni	termine	sosp	ripresa	giorni	Ultimazione entro il
01/03/2021	70	10/05/2021				
	perizia di variante n.1				30	09/06/2021
	1° sospensione		08/06/2021	01/07/2021	22	01/07/2021
	2° perizia di variante				120	29/10/2021
	3° perizia di variante				90	27/01/2022
apertura ponte	10/09/2021			01/07/2021	75	14/09/2021
Certificato di ultimazione		28/12/2021	avvenuta entro i tempi previsti.			

Quindi tutte le scadenze intermedie previste dal Capitolato e dal Cronoprogramma sono state rispettate, senza necessità di invocare la penale per il ritardo dei lavori.

RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITA':

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'appaltatore ha sottoscritto con riserva il verbale di consegna lavori in data 01/03/2021; con lettera del 10/03/2021 assunta agli atti con prot. 8258 del 16/03/2021, esplicitava le riserve allegandole al verbale di consegna senza quantificarle.

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n.1 DEL 19/04/2021

In occasione della stesura del SAL n.1 per i lavori a tutto il 19/04/2021 in data 29/04/2021, l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in data 14/05/2021 esplicitava la riserva n.1 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 45.071,72 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva	Descrizione	Importo
1	Compenso per maggiori oneri derivati da nuovi crolli e lesioni rinvenuti negli archi prospicienti l'oggetto dell'intervento	€ 131.875,07
	Importo complessivo	€ 131.875,07

Il sottoscritto direttore dei lavori apponeva in data 17/05/2021 e quindi in tempo utile ai sensi del comma 4 dell'art. 190 del D.Lgs. 207/2010, le controdeduzioni alle riserve in cui su dichiarava che la riserva era di tipo risarcitorio e che quindi sarebbe stata affrontata in sede di stesura del certificato di regolare esecuzione con la relazione riservata del direttore dei lavori.

STATO DI AVANZAMENTO N.2 DEL 07/07/2021

In occasione della stesura del SAL n.2 per i lavori a tutto il 07/07/2021 in data 16/07/2021, l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in data 21/07/2021 confermava la riserva n.1 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 131.875,07 e apponeva la riserva n.2 dell'importo di € 10.669,10 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva	Descrizione	Importo
1	Compenso per maggiori oneri derivati da nuovi crolli e lesioni rinvenuti negli archi prospicienti l'oggetto dell'intervento	€ 131.875,07
2	Compensi per maggiori oneri derivanti dalla fornitura a piè d'opera di blocchi di cls a difesa della pila 2 in fase di ricostruzione	€ 10.669,10
	Importo complessivo	€ 142.544,17

STATO DI AVANZAMENTO N.3

In occasione della stesura del SAL n.3 per i lavori a tutto il 13/09/2021 in data 14/09/2021, l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in pari data confermava le riserve n.1 e n.2 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 142.544,17 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva	Descrizione	Importo
1	Compenso per maggiori oneri derivati da nuovi crolli e lesioni rinvenuti negli archi prospicienti l'oggetto dell'intervento	€ 131.875,07
2	Compensi per maggiori oneri derivanti dalla fornitura a piè d'opera di blocchi di cls a difesa della pila 2 in fase di ricostruzione	€ 10.669,10
	Importo complessivo	€ 142.544,17

STATO DI AVANZAMENTO N.4

In occasione della stesura del SAL n.4 a tutto il 28/10/2021 in data 29/10/2021, l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in data 26/11/2021 confermava le riserve n.1 e n.2 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 142.544,17 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva	Descrizione	Importo
1	Compenso per maggiori oneri derivati da nuovi crolli e lesioni rinvenuti negli archi prospicienti l'oggetto dell'intervento	€ 131.875,07
2	Compensi per maggiori oneri derivanti dalla fornitura a piè d'opera di blocchi di cls a difesa della pila 2 in fase di ricostruzione	€ 10.669,10
	Importo complessivo	€ 142.544,17

STATO DI AVANZAMENTO N.5

In occasione della stesura del SAL n.5 per i lavori a tutto il 28/12/2021 in data 07/01/2022, l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in pari data confermava le riserve n.1 e n.2 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 142.544,17 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva	Descrizione	Importo
1	Compenso per maggiori oneri derivati da nuovi crolli e lesioni rinvenuti negli archi prospicienti l'oggetto dell'intervento	€ 131.875,07
2	Compensi per maggiori oneri derivanti dalla fornitura a piè d'opera di blocchi di cls a difesa della pila 2 in fase di ricostruzione	€ 10.669,10
	Importo complessivo	€ 142.544,17

STATO FINALE DEI LAVORI E CONTO FINALE DEI LAVORI

In occasione della stesura dello Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2021, in data 23/09/2022, e in occasione della stesura del Conto finale dei lavori in pari data, l'impresa sottoscriveva sia il conto finale sia lo stato finale sia il registro di contabilità in data 23/09/2022 con riserva e in pari data esplicitava le riserve n.1 e n.2, identiche a quelle presentate nei SAL precedenti, con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 142.544,17 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva	Descrizione	Importo
1	Compenso per maggiori oneri derivati da nuovi crolli e lesioni rinvenuti negli archi prospicienti l'oggetto dell'intervento	€ 131.875,07
2	Compensi per maggiori oneri derivanti dalla fornitura a piè d'opera di blocchi di cls a difesa della pila 2 in fase di ricostruzione	€ 10.669,10
	Importo complessivo	€ 142.544,17

Il direttore dei lavori, su richiesta del RUP, ha espresso il proprio parere preventivo sulla validità delle contestazioni espresse in forma riservata nella forma di controdeduzioni.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del conto finale, alla definizione delle stesse provvederà il RUP in sede approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, trattandosi di riserve non di tipo contabile, ma di tipo risarcitorio.

Il RUP dell'opera ha richiesto la stesura della relazione riservata del sottoscritto direttore dei lavori.

RELAZIONE RISERVATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE RISERVE

In data 23/09/2021 il direttore dei lavori consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori nella sua relazione riservata propone a totale compenso delle riserve espresse dall'impresa la liquidazione di un importo pari a € 20.671,59 oltre IVA al 22% pari a € 4.547,75 per complessivi € 25.219,34.

CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento dott. Luca Rossi ha verificato ai sensi dell'art.205 comma 4 del D.Lgs, 50/2016, ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.

Il responsabile del procedimento Dott. Luca Rossi ha convocato una commissione interna ai sensi del Regolamento dell'anticorruzione della Provincia di Modena, per la verifica della possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 ultimo comma. La commissione si è svolta in data 24/10/2022 e il verbale di tale commissione è stato assunto agli atti con prot. 36638 del 24/10/2022.

La commissione approva la proposta da sottoporre all'impresa appaltatrice per addivenire ad un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal direttore dei lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a € 20.671,59 oltre IVA al 22% pari a € 4.547,75 per complessivi € 25.219,34;

L'accordo bonario è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice CO.VE.MA S.r.l. con un apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. 36754 del 24/10/2022, rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l'impresa si impegna a:

- 1) ad accettare il compenso pari a € 20.671,59 oltre IVA al 22% pari a € 4.547,75 per complessivi € 25.219,34 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.
- 2) a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione della sottoscrizione del 2°, 3°, 4° e 5° SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

E' stato acquisito dal direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita prot. n. 36638 del 24/10/2022 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e lo schema dell'atto di sottomissione assunto agli atti con prot. 36754 del 24/10/2022 ai sensi dell'art.205 del D.lgs 50/2016 relativo all'intervento "SP26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO)";
- 2) di impegnare a favore della ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.IVA 03428670362 il compenso per la risoluzione delle riserve pari a € 20.671,59 oltre l'IVA al 22% per € 4.547,75 per complessivi € 25.219,34 alla prenotazione n. 991/2022 del capitolo n. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2022;
- 3) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;
- 4) di dare atto che il codice CIG 85723563F5 - CUP G19J20000450003;
- 5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F933 (rif. arch. n. 389);
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 7) di dare atto che la somma complessiva di € 1.100.000,00 è finanziata con:
 - fondi propri dell'ente al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" € 250.000,00, con determina dirigenziale n. 1841/2020;
 - fondi propri dell'ente al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" € 100.000,00, con determina dirigenziale n. 629/2021;
 - contributo della Regione Emilia-Romagna – Protezione Civile (decreto 17 del 18/02/2021 Giunta Regionale – cod. intervento 17016) al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" € 500.000,00 con determina dirigenziale n. 986/2021;
 - fondi propri dell'ente al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" € 250.000,00 con determina dirigenziale n. 1598/2021;
- 8) di dare atto che all'approvazione del certificato regolare esecuzione verrà provveduto con successivo provvedimento;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot Inail 35.031759 del 13/10/2022 valido fino al 10/02/2023;
- 10) di dare atto che è stato acquisito in data 24/10/2022 al prot. n. 36638 dall'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Tecnica il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)