



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2110 del 06/12/2022

OGGETTO: I.I.S. "PRIMO LEVI" VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) - MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI- 3° STRALCIO. CUP G58B20000360001 - CIG. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n.1414 del 29/09/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto.

L'importo complessivo del progetto ammontante ad € 250.000,00 di cui € 201.190,55 a base d'appalto suddiviso in € 198.465,55 per lavori e € 2.725,00 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	198.465,55	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.725,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO			201.190,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. 22% su lavori e oneri	€uro	44.261,92	
Incentivi art. 113 D.lgs 50/156	€uro	4.023,81	
Contributo ANAC	€uro	225,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€uro	298,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		48.809,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		250.000,00

La spesa complessiva e' stata prenotata con la succitata determinazione n. 1414/21 al capitolo 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64 -DM 13/121 – PNRR MIS 4. INV. 3.3" del P.E.G. 2021 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – MIUR 160/19 e D.M. 13/21 - PNRR .

Con determinazione dirigenziale n. 1813 del 26/11/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P.ta IVA 03362940367 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 11,27% per un importo lavori pari a € 176.098,48 oltre € 2.725,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 178.823,48) ed € 39.341,17 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 218.164,65 per il 3° Stralcio.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara e' risultato come di seguito riportato:

A) LAVORI	AGGIUDICAZIONE
Importo dei lavori	176.098,48
Oneri per la sicurezza	2.725,00

TOTALE	178.823,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% su lavori e oneri	39.341,17
Incentivi art. 113 D.lgs 50/156	4.023,81
Contributo ANAC	225,00
Imprevisti e arrotondamenti	298,72
Ribasso 11,27 % compreso IVA	27.287,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	71.176,52

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250.000,00

Il contratto e' stato repertoriato al Rep. n. 29113 del 21/10/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 16/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 08/09/2022, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 22/09/2022 per l'importo complessivo di netti € 178.823,48 così ripartito:

Per lavori a misura e somministrazioni	€	201.190,55
di cui oneri di sicurezza	- €	2.725,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	198.456,55
<u>Ribasso contrattuale del 11,27%</u>	- €	22.367,07

Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€	176.098,48
Oneri di sicurezza	€	2.725,00
Importo lavori eseguiti	€	178.823,48

Durante il corso dei lavori e' stato liquidato alla ditta appaltatrice un acconto come segue:
 - Certificato di pagamento n. 400 del 29/07/2022 per un importo complessivo pari a € 211.271,40 di cui € 173.173,28 per lavori ed € 38.098,12 per IVA al 22%.
 L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserva.

Per quanto sopra esposto, il credito netto dell'Impresa a saldo, sara' pertanto pari a netti €5.650,20 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 1.243,04 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 6.893,24 come di seguito riportato:

Lavori netti eseguiti	€.	178.823,48
1' acconto lavori al netto IVA	- €.	173.173,28

Credito netto (lavori più oneri)	€.	5.650,20
IVA al 22%	€.	1.243,04

Totale	€.	6.893,24

Rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a € 218.164,65 si evince una minore spesa di €0,01.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS_33436412 del 03/11/2022 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 03/03/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/09/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 06/10/2022, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 22/09/2022 che determina l'importo netto dei lavori in euro 178.823,48 di cui €. 176.098,48 per lavori ed €. 2.725,00 per oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto Rep. n. 29113 del 21/10/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 26/10/2022, che evidenzia una spesa complessiva di € 218.164,64 di cui €. 176.098,48 per lavori, €. 2.725,00 per oneri per la sicurezza ed € 39.341,16 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 178.823,48, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un pagamento in acconto sul Sal 1, Certificato di pagamento n. 400 del 29/07/2022, pari a netti € 173.173,28 rimanendo un credito a favore della ditta appaltatrice pari a netti €. 5.650,20 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 1.243,04 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 6.893,24;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 6.893,24 all'impresa FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P. ta IVA 03362940367, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 303/22 – prenot. 1021/22 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – D.M. 13/2021 _ PNRR MIS. 4 INV 3.3.del P.E.G. 2022 finanziato con MIUR - L. 160/2019 – D.M. 13/2021 _ PNRR;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta pari a €. 218.164,65 si evince una minore spesa di €.0,01 che si libera dal sub. 303/22 alla prenot. 1021/22 – cap. 4771 del P.E.G. 2022;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INPS_33436412 del 03/11/2022 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 03/03/2023;
8. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.023,81 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 302/22 prenot. 4771/22 del 4771 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
9. di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 18/10/2022 prot. generale n. 35879 la polizza fideiussoria sulla rata a saldo della compagnia ZURICH INSURANCE PLC sede di Bologna, n. PC959X41 del 14/10/2022 di € 5.774,15 come richiesto;
10. di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell'opera le somme per la copertura dell'incremento della spesa, si procederà con l'accesso al fondo del Ministero; è già stata fatta richiesta di accesso al fondo per il primo Sal, si provvederà ad ulteriore richiesta in relazione al conto finale se necessario;
11. di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo ad apposito successivo atto a conclusione del procedimento di richiesta, acquisizione e pagamento delle somme relative alla revisione prezzi di cui al D.L. 50/2022;
12. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:

- Direttore dei lavori: Ing. Laura Reggiani
 - Direttore operativo: Geom. Sandra Poppi
 - Ispettore di cantiere: Geom. Rita Digani
13. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi;
 14. di dare atto che il codice C.I.G. è 891908669A ed il codice CUP è G58B20000360001;
 15. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue: 3° Stralcio al n. 06-06-02F961 (rif. Arch. n. 447);
 16. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
 17. di approvare la restituzione della polizza numero PC0948VC rilasciata dalla Zurich Insurance PLC - Intermediario assicurativo BO013 di Bologna - in data 15/02/2022, integrata con Appendice n. 2 in data 30/05/2022, per un massimale di euro 748.164,65 (settecentoquarantottomilacentosessantaquattro virgola sessantacinque) per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;
 18. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)