



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

**Determinazione numero 2138 del 09/12/2022**

**OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - PROGR. KM 29+570 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE LEO IN COMUNE DI FANANO (MO) (CUP G17H18001050001 - CIG N 836885017F) APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

**CUP G17H18001050001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 933 del 10 luglio 2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 753.613,91 per lavori, € 22.608,41 per oneri relativi alla sicurezza ed € 153.008,77 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono stati finanziati per € 490.000,00 con fondi MIT DM 49/18 e per € 610.000,00 con fondi della Provincia di Modena derivanti da alienazioni patrimoniali.

Con Determinazione n. 1119 in data 26/08/2020 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto alla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - P.ta IVA 01693720367, con il ribasso percentuale del 7,25 %, corrispondente ad € 54.637,01 per un valore dell'offerta di € 698.976,90 oltre € 22.608,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 721.585,31) ed € 158.748,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 880.334,08 come da contratto d'appalto rep. 28950 del 22/04/2021.

L'offerta di gara è stata presentata entro le ore 12:00 del 30/07/2020, termine fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

In data 22/04/2021 è stato sottoscritto il relativo contratto e repertoriato al n° 28950.

I lavori sono iniziati in data 31/08/2020 e sono terminati il 08/06/2021, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 270 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe accordate:

- sospensione dal 02/12/2020 al 14/12/2020 per maltempo
- seconda sospensione dal 28/12/2020 al 18/01/2021 per temperature rigide
- proroga di 40 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante.

Con determina n. 339 del 05/03/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato e un valore dei lavori aggiuntivi di netti € 118.020,29 al cui finanziamento è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta, e i lavori affidati alla stessa impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.

I lavori sono poi terminati in data 08/06/2021 come da certificato di ultimazione lavori ed in data 24/09/2021, è stato regolarmente sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, poi approvato con Determinazione n° 1471 del 07/10/2021.

Si richiamano i seguenti provvedimenti legislativi nel frattempo emanati:

- art. 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n. 73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che disciplina e reintroduce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione con variazioni superiori all'8% verificatisi nell'anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021;

- Decreto del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021 che ha definito i soggetti operatori economici e le misure di ripartizione del fondo;

- Il Decreto direttiva del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 Novembre 2021 di "Rilevazione delle variazioni percentuali in aumento o diminuzione superiori all'8% verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 di singoli prezzi di materiali da costruzione più significativi";

- La Circolare del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 25 Novembre 2021 che ha esplicitato – mediante esempi – la modalità di calcolo della quota compensativa da devolvere alle imprese;

Si da atto, pertanto, dell'applicabilità dell'istituto della revisione prezzi ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, cioè il 25 luglio 2021, le cui lavorazioni ricomprendenti i materiali da costruzione oggetto di compensazione siano state contabilizzate dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Con nota pec assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 39983 del 07/12/2021 l'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. faceva richiesta di compensazione dei prezzi relativi ai materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere previste in progetto.

I suddetti materiali sono stati contabilizzati dal direttore dei lavori in data 18/03/2021 e 08/06/2021.

Lo stesso direttore dei lavori, ha effettuato la valutazione della compensazione dei prezzi originali dei materiali, che hanno superato il limite di variazione previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" del 11/11/2021, secondo le indicazioni della Circolare del MIMS del 25/11/2021 "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazione dalla Legge n. 106/2021".

Nell'ambito dell'incertezza del quadro normativo relativo alla necessità di produrre o meno da parte dell'appaltatore la documentazione giustificativa della maggiore onerosità subita, si è proceduto ad inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili apposito quesito in merito.

Con nota prot. 3860 del 23/05/2022 assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 16950 del 24/05/2022 il MIMS ha chiarito che l'unica documentazione giustificativa necessaria consiste unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, già in possesso agli atti d'ufficio.

L'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti l'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

La somma spettante all'appaltatore, è pari a € 5.616,54 oltre ad € 1.235,64 per IVA al 22% per complessivi € 6.852,18 come da relazione del direttore dei lavori allegata al presente atto.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria per € 5.616,54 al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” e per € 1.235,64 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2022.

Il nuovo quadro economico dell’opera a consuntivo risulta pertanto così ridefinito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori progetto esecutivo	€	698.976,90	
Importo dei lavori perizia di variante	€	114.582,81	
	Sommano	€	813.559,71
Oneri per la sicurezza progetto esecutivo	€	22.608,41	
Oneri per la sicurezza perizia di variante	€	3.437,48	
	Sommano	€	26.045,89
<b>TOTALE LAVORI E ONERI</b>			<b>839.605,60</b>

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% su lavori e oneri	€	184.713,23	
Collaudo statico	€	5.582,72	
Concessione demaniale	€	75,00	
Indagini geologiche	€	6.173,93	
Occupazioni provvisorie	€	4.625,25	
Pratica deposito sismico	€	300,00	
Premio di accelerazione	€	5.978,00	
Progetto strutturale	€	34.722,42	
Prove di laboratorio	€	2.841,93	
Spese tecniche incentivi art. 133 D. Lgs. 50	€	9.314,67	
Spese tecniche perizia di variante	€	2.335,99	
Compensazione prezzi DL 73/2021	€	6.852,18	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 263.515,32</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA** € **1.103.120,92**

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la compensazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n. 73 come convertito, con modifiche in Legge 23 Luglio 2021 n. 106, calcolata secondo le indicazioni della Circolare del MIMS "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ed in conformità a quanto previsto nella Circolare dei prezzi di materiali contabilizzati nel primo semestre 2021, che hanno superato il limite di variazione previsto sulla base delle quantità accertate dal direttore dei lavori;
- 2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
- 3) di dare atto che l'importo a compensazione è stabilito in € 6.852,18 IVA al 22% compresa come da relazione del direttore dei lavori allegata al presente atto;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo, come evidenziato in premessa;
- 5) di prenotare ed impegnare pertanto a favore della ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. la somma di € 6.852,18 come segue:
  - quanto ad € 5.616,54 al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (avanzo) del PEG 2022;
  - quanto ad € 1.235,64 al cap. 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" (Sanzioni Comuni) del PEG 2022;
- 6) di liquidare alla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. l'importo di € 6.852,18 comprensivo di IVA al 22% a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
- 7) di dare atto che il codice CUP è G17H18001050001 e il codice CIG è 836885017F;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F484 (rif. Arch. 328);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 10) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)