



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 70 del 19/01/2023

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLE BARRIERE STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI (DM 224/2020).
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1456 del 07/10/2021 è stato approvato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, per i lavori in oggetto, all'Ing. Biondi Rodolfo con sede in Piazza Adigrat 6 Milano (MI) C.F. BN-DRLF60T25G393P P.IVA IT01786420362, per un importo complessivo di € 19.663,41 come da offerta assunta agli atti con pec prot. 28282 del 13/09/2021.

Con la medesima determinazione n. 1456/21 è stata prenotata la spesa complessiva di € 200.123,31 al Capitolo 3729 del Peg 2021 "Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza" finanziato con D.M. 224/2020, codice intervento 00239.21.MO.

Con determinazione n. 2082 del 28/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 200.123,31 di cui € 142.500,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 57.623,31 per somme a disposizione.

Con la succitata determinazione n. 2082 del 28/12/2021 si approvava quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercenter come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Con determinazione n. 391 del 14/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati l'Impresa Zaccaria Costruzioni S.r.l. con sede in Via Ponticello, 154, 41055 Montese (MO), C.F./ P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,60% e quindi per un importo di € 136.207,20 (di cui € 130.507,20 per lavori ed € 5.700,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 29.965,58 per IVA al 22%, per un totale di € 166.172,78.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari a € 166.172,78 come di seguito specificato:

| | | |
|--|----|------------|
| - Per lavori al netto di ribasso | €. | 130.507,20 |
| - Per oneri della sicurezza (a misura) | €. | 5.700,00 |
| | | ----- |
| Sommano | €. | 136.207,20 |
| - Per IVA al 22% | €. | 29.965,58 |
| | | ----- |
| Importo complessivo | €. | 166.172,78 |

L'importo contrattuale è stato fissato in € 166.172,78 iva compresa come da Contratto Repertoriato al n. 29068 del 02/05/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/05/2022 al n. 09/05/2022 al n.12220 Serie 1T.

I lavori, iniziati in data 25/05/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 08/09/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 42804 del 13/12/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/12/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 134.878,01 con una minore spesa di € 1.329,19 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 164.551,18 come di seguito specificato:

| | | |
|---|---|------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | € | 129.178,01 |
| Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) | € | 5.700,00 |
| | | ----- |
| Sommano | € | 134.878,01 |
| Per IVA al 22% | € | 29.673,17 |
| | | ----- |
| Sommano | € | 164.551,18 |

Rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori pari a € 166.172,78 si realizza un'economia pari a € 1.621,60 IVA compresa.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, due acconti per un totale di € 134.203,62 di cui € 128.950,29 per lavori, € 5.700,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 29.524,80 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 163.728,42, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 674,39 oltre ad € 148,37 per IVA per un totale complessivo di € 822,76.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria **Zaccaria Costruzioni S.r.l.** - con protocollo 34921104 del 06/10/2022 è stato rilasciato il DURC regolare e valido fino al 03/02/2023.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/12/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Con determinazione n. 2156 del 12/12/2022 è stato approvato il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, alla ditta **LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.** con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61 – Unità locale MO/1 via dei

Carpentieri n. 44 Modena, C.F. e P.IVA 01632910343 per un importo complessivo pari a € 794,32, IVA al 22% compresa, effettuati per € 481,68 con minore spesa di € 312,64.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 134.878,01 di cui € 129.178,01 per lavori e € 5.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 1.329,19 rispetto all'importo contrattuale pari a € 130.507,20 in esecuzione del contratto Rep. n. 29068 del 02/05/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/05/2022 al n. 12220 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 164.551,18, di cui € 134.878,01 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza e € 29.673,17 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è agli atti dell'Ente regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 134.878,01 come in premessa suddivisa, sono stati liquidati due acconti per un totale di € 134.203,62 di cui € 128.950,29 per lavori, € 5.700,00 per oneri relativi alla sicurezza, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 674,39 oltre ad € 148,37 per IVA per un totale complessivo di € 822,76;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 822,76, di cui € 674,39 per lavori oltre a € 148,37 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 443/22 – res. 949/22 – cap. 3729 "Miglioramento dei livelli

- di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” del Peg 2023 finanziato con D.M. 224/2020, codice intervento 00239.21.MO;
6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1.621,60 che si libera al sub. 443/22 al res. 949/22 del succitato cap. 3729 del Peg 2023;
 7. di dare atto che con determinazione n. 1456 del 07/10/2021 è stato approvato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, per i lavori in oggetto, all’Ing. Biondi Rodolfo con sede in Piazza Adigrat 6 Milano (MI) C.F. BNDRLF60T25G393P P.IVA IT01786420362, per un importo complessivo di € 19.663,41 totalmente liquidato;
 8. di dare atto che con determinazione n. 2156 del 12/12/2022 è stato approvato il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, alla ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede legale in Parma, via Volturno n. 61 – Unità locale MO/1 via dei Carpentieri n. 44 Modena, C.F. e P.IVA 01632910343 per un importo complessivo pari a € 794,32, IVA al 22% compresa, effettuati per € 481,68 con minore spesa di € 312,64;
 9. di liberare la succitata somma di € 312,64 dal sub. 1087/22 al res. 949/22 del cap. 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” del Peg 2023;
 10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| | SOMME FINANZIATE | SOMME SPESE |
|--|-------------------------|----------------------|
| Importo lordo dei lavori | €. 142.500,00 | €. 141.106,72 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | €. - 5.700,00 | €. - 5.700,00 |
| | ----- | ----- |
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | €. 136.800,00 | €. 135.406,72 |
| ribasso -4,60% | €. - 6.292,80 | €. - 6.228,71 |
| | ----- | ----- |
| €. 130.507,20 | €. 130.507,20 | €. 129.178,01 |
| oneri sicurezza | €. 5.700,00 | €. 5.700,00 |
| | ----- | ----- |
| Sommano lavori da contratto | €. 136.207,20 | €. 134.878,01 |
| Per I.V.A. Al 22% | €. 29.965,58 | €. 29.673,17 |
| Contributo aut. di vigilanza | €. 30,00 | €. 30,00 |
| Ribasso d’asta IVA compresa | €. 7.677,22 | |
| Spese tecniche art.113 D.L 50/2016 | €. 2.850,00 | €. 2.850,00 |
| Imprevisti | €. 1.729,90 | |
| Progettazione e D.L esterna | €. 19.663,41 | €. 19.663,41 |
| Spese per accertamenti di | €. 2.000,00 | €. 481,68 |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| laboratorio | | |
| SOMMANO | €. 200.123,31 | €. 187.576,27 |
| Economia realizzata | €. 12.547,04 | |

11. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 3729/22 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” finanziato con D.M. 224/2020” si evince una minore spesa di € 12.547,04 come segue:
 - quanto a € 1.621,60 che si liberano dal sub. 443/22 al res. 949/22 (Zaccaria Costruzioni)
 - quanto a € 10.612,80 già presenti sul res. 949/22;
 - quanto a € 312,64 dal sub. 1087/22 al res. 949/22
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.850,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub. 444/22 – res. 949/22 del succitato cap. 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza” finanziato con D.M. 224/2020” del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
13. di dare atto che il codice CUP è il n. G47H18001460002 e il codice CIG è il n. 9041711FF1;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F970 (rif. Arch. 492);
15. di approvare la restituzione della cauzione di € 5.448,30 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2036558 rilasciata da NET Insurance S.p.a. – Agenzia 0126 Assiteca S.p.a. - in data 30/03/2022);
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'U.O Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dall'Impresa Zaccaria Costruzioni S.r.l. con sede in Via Ponticello, 154, 41055 Montese (MO), C.F./ P.IVA 02378870360 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)