



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 133 del 01/02/2023

OGGETTO: I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. CIG 9260451DE7 CUP G98B20000570001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1009 del 13/06/2022 il Responsabile unico del procedimento, Direttrice dell'Area Tecnica della provincia di Modena Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.753,55 a base d'appalto suddiviso in € 231.396,15 per lavori ed in € 10.357,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto, ed € 58.246,45 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di euro 300.000,00 è stata finanziata con fondi europei Next GenerationEU e ha trovato copertura al capitolo 4771/22 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L.,160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)" del P.E.G. 2022 così come indicato nella determinazione n. 1009 del 13/06/2022.

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n°1394 03/08/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, all'impresa GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 04066390230 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 19,00% e pertanto per l'importo contrattuale di € 197.788,28 (lavori 187.430,88 + oneri 10.357,40) oltre ad IVA al 22% pari ad € 43.513,42 quindi per un importo complessivo pari a € 241.301,70.

Il contratto è stato stipulato in data 23/11/2022 al rep. n° 29131.

Il quadro economico post-affidamento risulta come di seguito riportato:

		Euro	euro
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 187.430,88	



a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	
	TOTALE LAVORI		€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 43.513,42	
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 53.637,63	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 102.211,72

	TOTALE COMPLESSIVO		€ 300.000,00

L'Ufficio di Direzione dei lavori, nominato con determina n.530 del 05/04/2022 e modificato con determina 1349 del 03/08/2022, risulta composto come sotto elencato:

- Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Alessandro Ricci – Area Tecnica della Provincia di Modena;

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati il 06/10/2022 come da verbale redatto in pari data.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/01/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

I lavori sono stati ultimati il 20/12/2022, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 21/12/2022 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Il Conto finale è stato redatto in data 09/01/2023 per l'importo complessivo di netti Euro 197.788,28, pari all'importo contrattuale, così ripartito:

	Euro	Euro
Importo finanziato		197.788,28
Importo lavori a base d'asta	241.753,55	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	- 10.357,40	

Importo soggetto al ribasso d'asta	231.396,15	
Ribasso contrattuale del 19,00%	- 43.965,27	

Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	187.430,88	
Oneri di sicurezza	10.357,40	

Importo lavori eseguiti		197.788,28

Minore spesa		0,00

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto, alla ditta aggiudicataria dei lavori, di importo pari a netti € 180.816,17 (al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 908,62) rimanendo pertanto un credito netto dell'Impresa a saldo di Euro 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di € 20.705,97, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
GUIOTTO SRL	€ 197.788,28	€ 180.816,17	€ 16.972,11	€ 20.705,97

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35380195 del 04/11/2022, scadenza validità 04/03/2023) presso sportello unico previdenziale;

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/01/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 18/01/2023, e sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori e dall'impresa.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta in data 17/01/2023 con prot.1568.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 02/09/2022 dell'importo netto di € 197.788,28 di cui € 187.430,88 per lavori ed € 10.357,40 pari all'importo contrattuale, giusto rep. n° 29131 in data 23/11/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/01/2023, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 241.301,70 di cui € 197.788,28 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 43.513,42 per I.V.A. al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è firmato digitalmente acquisito ed allegato al presente atto;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 197.788,28 come in premessa suddivisa, è stato emesso un certificato, n° 505 del 06/12/2022, in acconto per netti € 180.816,17 oltre iva, (al netto delle ritenute dello 0.5%, pari a € 908,62), rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di € 20.705,97;
5. di liquidare e pagare pertanto alla ditta GUIOTTO SRL la somma complessiva di € 20.705,97 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 801/22 - res. 1449/22 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica degli edifici scolastici – L. 106/2019 – Decreto 13/202 – MIS.4 INV. 3.3.”, finanziato con MIUR L. 160/2019 e DM 13/21 – PNRR, del PEG 2023;
6. di dare che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35380195 del 04/11/2022, scadenza validità 04/03/2023) presso sportello unico previdenziale;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		Aggiudicazione	Consuntivo
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 187.430,88	€ 187.430,88
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	€ 10.357,40
		-----	-----



	TOTALE LAVORI	€ 197.788,28	€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	€ 4.610,67
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	€ 450,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 43.513,42	€ 43.513,42
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 53.637,63	
		-----	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.211,72	€ 48.574,09
		-----	-----
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 246.362,37
	Minore spesa		53.673,63

9. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si registra una minore spesa di € 53.637,63 (corrispondente al ribasso d'asta) che si libera dal sub. 802/22 al res.. 1449/22 del succitato cap. 4771 del PEG 2023;
10. di accertare una minore entrata di € 53.637,63 al res. 1062/22 - capitolo 2562 – “Finanziamento PNNR manutenzione straordinaria di efficienza energetica L. 160/2019 – decreto 13/2021 – MIS 4 e INV 3.3.” parte entrata del Peg 2023;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.610,67 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 474/22 – res. 1449/22 del succitato cap. 4771 del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9260451DE7 e il codice CUP è il n. G98B20000570001;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 971 rif. Arch. 501;
14. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.
15. di svincolare la cauzione fidejussoria definitiva a mezzo GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA N. 420252805 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A – Agenzia di San Bonifacio e Polizza Assicurazione CAR n. 420252823 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A - Agenzia di San Bonifacio., come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
16. di confermare che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determina n.530 del 05/04/2022 e modificato con determina 1349 del 03/08/2022 è composto da :
 - Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Alessandro Ricci – Area Tecnica della Provincia di Modena;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;



18. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)