



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

### Determinazione numero 237 del 20/02/2023

**OGGETTO: I.I.S. "PRIMO LEVI" VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) - MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI- 2° STRALCIO. CUP G58B20000350001 - CIG 8919031936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n°1413 del 29/09/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto.

L'importo complessivo del progetto ammontava ad euro 200.000,00 di cui € 160.249,10 a base d'appalto suddiviso in € 156.047,10 per lavori e € 4.202,00 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

A) LAVORI	€uro	156.047,10	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.202,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO			160.249,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. 22% su lavori e oneri	€uro	35.254,80	
Incentivi art. 113 D.lgs 50/156	€uro	3.204,98	
Contributo ANAC	€uro	225,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€uro	1.066,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		39.750,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00

La spesa complessiva ha trovato copertura al capitolo 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" del Peg 2021 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Con la determinazione dirigenziale n. 1813 del 26/11/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P.ta IVA 03362940367 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 11,27% per un importo lavori pari a € 138.460,59 oltre € 4.202,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 142.662,59) ed € 31.385,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 174.048,36 per il 2° Stralcio, come specificato nel prospetto seguente post gara:

A) LAVORI	AGGIUDICAZIONE
Importo dei lavori	138.460,59
Oneri per la sicurezza	4.202,00
TOTALE	142.662,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% su lavori e oneri	31.385,77
Incentivi art. 113 D.lgs 50/156	3.204,98
Contributo ANAC	225,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.066,12
Ribasso 11,27 % compreso IVA	21.455,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.337,41
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00

Il contratto del Registro scritture private è il Rep. n. 29112 del 21/10/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 20/06/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 08/09/2022, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 22/09/2022 per l'importo complessivo di netti € 142.662,59 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo netto lavori finanziato		Euro	142.662,59
per lavori a misura e somministrazioni	Euro	160.249,10	
- di cui oneri di sicurezza	Euro	- 4.202,00	
Importo soggetto a ribasso	Euro	156.047,10	
Ribasso contrattuale -11,27%	Euro	<u>-17.586,51</u>	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	138.460,59	
Oneri di sicurezza	Euro	<u>4.202,00</u>	
Importo contrattuale lavori eseguiti			Euro
	142.662,59		
<u>Minore spesa</u>		Euro	0,00

Durante il corso dei lavori e' stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 130.640,22 oltre a € 28.740,85 per IVA 22% per un totale di € 159.381,07, pertanto il credito netto dell'Impresa a saldo risulta pari a € 12.022,37 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.644,92 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 14.667,29 come di seguito evidenziato:

Importo lavori eseguiti	€	142.662,59
Acconto in corso d'opera	€	130.640,22
	-----	
Credito netto (lavori più oneri)	€	12.022,37
IVA al 22%	€	2.644,92
Totale	€	14.667,29

L'impresa Falegnameria Maletti S.R.L. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS\_33436412 del 03/11/2022 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 03/03/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/07/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 26/10/2022, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

## D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 22/09/2022 che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in € 142.662,59 di cui € 138.460,59 per lavori ed € 4.202,00\_oneri

- per la sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto Rep. n. 29112 del 21/10/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/10/2022 che evidenzia una somma complessiva di € 174.048,36 di cui € 142.662,59 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 31.385,77 per IVA al 22% pari all'importo impegnato per la ditta;
  3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
  4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 142.662,59, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un pagamento in acconto Sal 1, Certificato di pagamento n. 398 del 29/07/2022 pari a netti € 130.640,22, rimanendo pertanto un credito netto per l'Impresa a saldo, di € 12.022,37 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad € 2.644,92 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 14.667,29;
  5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 14.667,29 all'impresa FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P. ta IVA 03362940367, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 260/22 – res. 1002/22 – cap. 4771 “*Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64*” del Peg 2023 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
  6. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot INPS\_33436412 del 03/11/2022 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 03/03/2023.
  7. di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell'opera le somme per la copertura dell'incremento della spesa, si procederà con l'accesso al fondo del Ministero; è già stata fatta richiesta di accesso al fondo per il primo Sal e si è provveduto recentemente ad ulteriore richiesta sulla revisione prezzi risultante dalla rata finale;
  8. di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale dei lavori e la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo ad apposito successivo atto a conclusione del procedimento di richiesta, acquisizione e pagamento delle somme relative alla revisione prezzi di cui al D.L. 50/2022;
  9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori	138.460,59	138.460,59
Oneri per la sicurezza	4.202,00	4.202,00
	-----	-----
TOTALE	142.662,59	142.662,59
I.V.A. 22% su lavori e oneri	31.385,77	31.385,77
	-----	-----
Totale lavori	174.048,36	174.048,36

10. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;



11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.204,98 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al residuo 259/22 – res. 1002/22 del capitolo n. cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64” del Peg 2023 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
  - Direttore dei lavori: Ing. Laura Reggiani
  - Direttore operativo: Geom. Sandra Poppi
  - Ispettore di cantiere: Geom. Rita Digani
13. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi;
14. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue: 2° Stralcio al n. 06-06-02 F931 (rif. Arch. n. 406);
15. di dare atto che il codice C.I.G. è 8919031936 ed il codice CUP è G58B20000350001;
16. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
17. di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 18/10/2022 prot. generale n. 35879 la polizza fideiussoria sulla rata a saldo della compagnia ZURICH INSURANCE PLC sede di Bologna, n. PC83LCLL del 14/10/2022 di € 12.286,11 come richiesto;
18. di approvare la restituzione della polizza numero PC9V2AU1 rilasciata dalla Zurich Insurance PLC - Intermediario assicurativo BO013 di Bologna - in data 15/02/2022, integrata con Appendice n. 2 in data 30/05/2022, per un massimale di Euro 704.048,36 (settecentoquattromilaquarantotto virgola trentasei) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi;
19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)