



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 632 del 19/04/2023

OGGETTO: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI - I° STRALCIO. C.I.G. 9353090E06 C.U.P.: G97H21001580001. INTERVENTO M4C1 INV.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

CUP G97H21001580001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1279 del 15/07/2022 si approvava il progetto esecutivo denominato "Liceo Classico e Linguistico "L.A. Muratori - San Carlo" sede Cittadella - Comune di Modena Rifacimento copertura e serramenti esterni - I° stralcio"; il progetto recava un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.732,95 per importo di lavori soggetti a ribasso di gara comprensivi di € 8.611,43 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre ad € 58.267,05 quali somme a disposizione.

Il progetto è finanziato con i fondi PNRR "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e rientra nella tematica denominata M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Inv.3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1533 del 30/08/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Alfa Termica S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F. e P.IVA 07147070630. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 10,90%, corrispondente ad € 25.410,25, reca un valore di € 207.711,27 oltre € 8.611,43 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 216.322,70) ed € 47.590,99 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 263.913,69.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 29128 del 23/11/2022.

I lavori sono stati consegnati in data 19/10/2022 e sono stati ultimati in data 27/03/2023 come risulta da verbale di consegna e inizio lavori e certificato di ultimazione dei lavori.

In occasione della redazione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori avvenuta in data 30/03/2023 e quindi della contabilità finale a consuntivo, essendo stato l'appalto computato a misura, la Direzione Lavori ha rilevato delle misurazioni in parte diverse rispetto al computo metrico di progetto, per tanto le somme relative all'importo lavori e agli oneri della sicurezza risultano differenti rispetto al quadro economico di aggiudicazione.

Le motivazioni giustificanti i quantitativi delle lavorazioni variate derivano da diverse esigenze in corso d'opera e dal fatto che le prestazioni previste in fase progettuale sono state eseguite parzialmente, vista la contemporaneità delle attività scolastiche che hanno ridotto le possibilità di eseguire indagini invasive sui vari elementi edilizi. Inoltre, poiché anche l'esecuzione è stata svolta in concomitanza con le attività didattiche, le misure di sicurezza attuate sono state modificate rispetto alla fase progettuale a seconda delle necessità che si manifestavano durante lo svolgimento dei lavori, con il fine di proteggere i fruitori della scuola, vale a dire studenti e personale scolastico.

Non sono state apportate modifiche inerenti alle lavorazioni previste da progetto e non è stato necessario introdurre nuovi prezzi.

Si riporta il raffronto tra quadro economico di aggiudicazione e quadro economico a consuntivo:

		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori	€	233.121,52	233.016,64
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.611,43	8.658,78
Ribasso del 10,90%	€	25.410,25	25.398,81
Importo dei lavori ribassati	€	207.711,27	207.617,83
Totale lavori al netto del ribasso	€	216.322,70	216.276,61
Somme a disposizione dell'amministrazione			
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.590,99	47.580,85
- spese tecniche (2 %)	€	4.635,80	4.635,80
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51	31.000,51
- Economie (economie sui lavori IVA inclusa)	€		56,23
Totale somme a disposizione	€	83.677,30	83.723,39
Totale progetto	€	300.000,00	300.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento, in virtù del finanziamento PNRR al progetto, ritiene opportuno approvare il quadro economico di assestamento sopra esposto, dando atto che la somma di € 56,23 evidenziata nel SAL finale viene accantonata come economia.

L'importo complessivo del quadro economico resta invariato e ammonta a € 300.000,00.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, l'asestamento del quadro economico dell'intervento LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI - I° STRALCIO. C.I.G. 9353090E06 C.U.P.: G97H21001580001. INTERVENTO M4C1 INV.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU così ripartito:

Importo dei lavori	€	233.016,64
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.658,78
Ribasso del 10,90%	€	25.398,81
Importo dei lavori ribassati	€	207.617,83
Totale lavori al netto del ribasso	€	216.276,61
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.580,85
- spese tecniche (2 %)	€	4.635,80
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51
- Economie (economie sui lavori IVA inclusa)	€	56,23
Totale somme a disposizione	€	83.723,39
Totale progetto	€	300.000,00

- 2) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 3) di dare atto che la modifica del quadro economico comporta una revisione degli oneri di sicurezza e una diminuzione dei lavori eseguiti e certificati nel SAL finale, da cui si determina una diminuzione dell'importo contrattuale per complessivi € 56,23, IVA inclusa, che vengono accantonati come economia, invariato il resto;
- 4) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno



significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

- 5) di dare atto che il codice CUP è il n. G97H21001580001 ed il CIG è il n. 9353090E06;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1011 (rif. Arch. 534);
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)