

Area Tecnica Viabilità Geologico

## Determinazione numero 725 del 05/05/2023

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA STRADALE IN FRANA AL KM 11+850 IN LOCALITA' MONTEMOLINO IN COMUNE DI PALAGANO. 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO (CORRISPONDENTE AL FINALE) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE N. 197 DEL 29/12/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023) DI MODIFICA DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 9. NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE... CUP G67H22000230001

## Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1165 del 04/07/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 28.313,76 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 6.686,24 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE" (codice intervento 17382) pubblicato sul BUR del 27/04/2022.

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2023.

Con la medesima Determinazione n° 1165 del 04/07/2022, i lavori sono stati affidati alla ditta IL POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano – Palagano (MO) P.IVA 02877540365, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,25% e quindi per un importo netto di  $\in$  25.354,88 oltre  $\in$  1.833,47 per oneri di sicurezza ed  $\in$  5.981,44 per IVA al 22% per l'importo complessivo di  $\in$  33.169,79 (offerta assunta agli atti con prot. 23181 del 29/06/2022).

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per le 12:00 del giorno 30/06/2023.

I lavori sono iniziati in data 27/03/2023 e sono regolarmente terminati in data 03/04/2023.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto-legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relati alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l'utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

Il direttore dei lavori ha proceduto ad emettere il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 03/04/2023 (corrispondente al finale) dell'importo complessivo di € 27.186,44 al netto dell'IVA al 22%, assunto agli atti con prot. 15488 del 03/05/2023.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori parallelamente redigeva in data 03/05/2023 lo stesso stato di avanzamento lavori in deroga alle prescrizioni contrattuali, applicando ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2023 l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna – annualità 2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023 n° 462 e pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna n° 88 del 03/04/2023 (Parte Seconda) scaturente un importo di Euro 28.378.99 (IVA esclusa).

In data 1° febbraio 2023, è stato emanato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 3/6/2023) che ha disciplinato le modalità operative di accesso al fondo di cui all'art. 26 del citato D.L. n. 50/2022. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste all'art. 26 commi 6 bis, 6-ter, e 12 del D.L. n. 50/2016 con ulteriori specifiche modalità cronologiche applicative diversificate.

In base alle disposizioni normative succitate, il maggiore importo da riconoscere all'appaltatore è così determinato:

1° Sal DL 50 (prezzi aggiornati 2023)	28.378,99	
1° Sal (prezzi contrattuali)	<u>-27.186,44</u>	
differenza		1.192,55
A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione DL 50		<u>-238,51</u>
Totale maggiorazione DL 50 per lavorazioni 1° SAL (corr. Finale)		954,04
IVA al 22%		209,89

## TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA

1.163,93

I maggiori oneri dovuti all'appaltatore trovano copertura finanziaria con l'utilizzo del ribasso di gara presente nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 35.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:		
Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara	26.480,29	
A dedurre ribasso di gara del -4,25%	-1.125,41	
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	25.354,88	
A sommare oneri per la sicurezza	1.833,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI		27.188,35
D) COMME A DISDOSIZIONE:		
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	452.02	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	453,02	
IVA al 22% su lavori e oneri	5.981,44	
Arrotondamento	4,19	
Spese per applicazione D.L. 50/2022 e s.m.i. IVA al 22%	,	
compresa	1.163,93	
Economie da ribasso di gara residue	209,07	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7.811,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		35.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## **DETERMINA**

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il secondo stato di avanzamento lavori straordinario corrispondente al finale in applicazione del D.L. 50/2022 e s.m.i. come in premessa evidenziato con un incremento di spesa di € 954,04 oltre a € 209,89 per IVA al 22% per complessivi € 1.163,93;

- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati € 35.000,00;
- 3) di dare atto che la somma di € 1.163,93 trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto principale con l'utilizzo di parte dell'economia derivante dal ribasso di gara e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 1165 del 04/07/2022;
- 4) di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 1.163,93 a favore della ditta IL POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano Palagano (MO) P.IVA 02877540365 (finanziamento Protezione Civile) alla prenot. 1091/2023 cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2023;
- 5) di liquidare all'appaltatore la somma di € 1.163,93 di cui € 954,04 per maggiorazione D.L. 50 1° SAL ed € 209,89 per IVA al 22% mediante certificato di pagamento straordinario n° 562 del 03/05/2023, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 7) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 8) di dare atto che la ditta IL POGGIO S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC ON LINE prot. INAIL 36771623 valido fino al 09/06/2023;
- 9) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. ZC237090CC e il codice CUP è il n. G67H22000230001;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1002 (Rif. Arch. 531);
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)